

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액					예산액	지출액
총 계					105건	1,916,578,566	701,548,187	638,423,104	63,125,083	213,179,943	67,927,154	145,252,789	224,690,999	252,324,774	524,834,663			
						2,138,196,385	702,102,987	668,933,664	33,169,323	211,224,206	115,978,215	95,245,991	199,708,315	303,758,533	721,402,344			
						221,617,819	554,800	30,510,560	-29,955,760	-1,955,737	48,051,061	-50,006,798	-24,982,684	51,433,759	196,567,681			
지역경제안정	시장유통관리	원마루시장 고객지원 센터건립	일자리경제과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014-2016	933,391	403,391	382,673	20,718	530,000	88,712	441,288	0	0	0	○2016.3. : 준공		
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014-2016	933,391	403,391	403,391	0	530,000	462,864	67,136	0	0	0			
				증감		0	0	20,718	-20,718	0	374,152	-374,152	0	0	0			
창조경제 기반구축	창주광항 활 성화 추진	창공인프라 활용 비상 의 품 프로젝트	창조전략과	기존												○신규		
				변경	○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016-2018	367,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	97,500		97,500	
				증감		367,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	97,500		97,500	
노인복지증 진	노인복지기 반조성	청주서원노 인종합복지 관건립	노인장애인과	기존	○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡, 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015-2017	9,700,000	0	0	0	2,519,000	19,470	2,499,530	3,804,000	3,377,000	0	○2015.12 : 설계 (공정률 25%)		
				변경	○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡, 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015-2017	9,700,000	0	0	0	1,019,000	29,470	989,530	2,203,000	6,478,000	0			
				증감		0	0	0	-1,500,000	10,000	-1,510,000	-1,601,000	3,101,000	0				
건물문화 보존및전승	문화재 보존관리	상당산성 정비사업	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007-2016	15,265,780	10,315,780	10,315,780	0	2,150,000	177,241	1,972,759	2,800,000	0	0	○공정률 -발굴 및 보수 완료 -돌문 복축 및 석곽해체 보수 30% -산성 편의시설 2개동 신축 및 주변정비 10% ○15년도예산까지만 계속비사업 추진		
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007-2016	12,465,780	10,315,780	10,315,780	0	2,150,000	401,575	1,748,425	0	0	0			
				증감		-2,800,000	0	0	0	0	224,334	-224,334	-2,800,000	0	0			

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
진흥문화 보존및전승	문화재 보존관리	정북동토성 경비사업	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999-2016	10,000,000	9,212,410	9,069,119	143,291	400,000	0	400,000	387,590	0	0	○공정율 -발굴 등 완료 -토성 주변정비사업 10% ○15년도예산까지잔 계속비사업 추진
				변경	○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999-2016	9,612,410	9,212,410	9,212,410	0	400,000	344,364	55,636	0	0	0	
				증감		-387,590	0	143,291	-143,291	0	344,364	-344,364	-387,590	0	0	
관광산업진 흥	관광기반조 성	세종대왕 행궁 조성사업	관광과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 초점약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡, 건축2,560㎡ ○기 간 : 2015-2018	12,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	0	○타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료(2015.6.) ○기본 및 실시설계용역 입체 선정중(조달청의뢰)
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 초점약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡, 건축2,560㎡ ○기 간 : 2015-2018	12,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	151,000	7,849,000	3,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-5,849,000	2,849,000	3,000,000	
관광산업진 흥	관광기반조 성	원도 국민여가 캠핑장 조성사업	관광과	기존												○신규
				변경	○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡, 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011-2016	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,035,000	565,000	0	
				증감		1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,035,000	565,000	0	
사회체육 진흥	공공체육시 설 확충	장애인 스포츠센터 건설사업	체육진흥과	기존	○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡, 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011-2016	17,205,000	16,000,000	11,146,348	4,853,652	1,205,000	889,323	315,677	0	0	0	○준공
				변경	○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡, 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011-2016	17,205,000	16,000,000	15,474,533	525,467	1,205,000	889,323	315,677	0	0	0	
				증감		0	0	4,328,185	-4,328,185	0	0	0	0	0	0	
사회체육 진흥	공공체육시 설 확충	국민체육 센터 건설사업	체육진흥과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡, 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013-2017	5,400,000	2,120,000	72,946	2,047,054	0	0	0	3,280,000	0	0	○실시설계 완료
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡, 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013-2017	5,400,000	2,120,000	125,828	1,994,172	0	0	0	3,280,000	0	0	
				증감		0	0	52,882	-52,882	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경) 조서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
사회체육진흥	공공체육시설 확충	근대5층 훈련장 건립사업	체육진흥과	기존	○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011-2016	2,000,000	2,000,000	990,034	1,009,966	0	0	0	0	0	0	○준공		
				변경	○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011-2016	2,000,000	2,000,000	1,997,069	2,931	0	0	0	0	0	0			
				증감		0	0	1,007,035	-1,007,035	0	0	0	0	0	0			
사회체육진흥	공공체육시설 확충	내수생활체육공원 조성	체육진흥과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지면적 154,068㎡ ○기 간 : 2013-2017	29,000,000	2,700,000	2,394,386	305,614	10,900,000	7,743,382	3,156,618	6,000,000	9,400,000	0	○도시계획시설 결정 완료 ○2015.05. 보상추진		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013-2017	29,000,000	2,700,000	2,613,574	86,426	10,900,000	9,702,889	1,197,111	8,400,900	6,999,100	0			
				증감		0	0	219,188	-219,188	0	1,959,507	-1,959,507	2,400,900	-2,400,900	0			
사회체육진흥	공공체육시설 확충	청주 실내빙상장 건립사업	체육진흥과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-12 일원 ○사업량 : 부지17,271㎡, 연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015-2017	20,000,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	19,500,000	0	○2015.11. 투자심사 ○감정평가 의뢰		
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-12 일원 ○사업량 : 부지17,271㎡, 연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015-2017	20,000,000	0	0	0	500,000	0	500,000	5,500,000	14,000,000	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	-5,500,000	0			
사회체육진흥	공공체육시설 확충	스쿼시 전용경기장 건립사업	체육진흥과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡, 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2016-2017	5,280,000	0	0	0	0	0	0	5,280,000	0	0	○실시설계 완료		
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡, 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2016-2017	5,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,000		0	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
최고수준의 체육시설 관리	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	청원 종합사격장 시설보수 사업	체육시설 관리과	기존	○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012-2016	8,349,720	4,000,000	3,074,258	925,742	2,749,720	2,515,983	233,737	1,600,000	0	0	○2차분 준공 ○잔여분 착공 ○공정률 94%		
				변경	○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012-2016	8,349,720	4,000,000	3,686,035	313,965	2,749,720	2,381,334	368,386	1,600,000	0	0			
				증감		0	0	611,777	-611,777	0	-134,649	134,649	0	0	0			

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
최고수준의 체육시설 관리	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	청주 실내수영장 개선사업 (장애)	체육시설 관리과	기존	○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014-2016	529,371	529,371	491,491	37,880	0	0	0	0	0	0	○준공 (2015.9.30.) ○결로 공사추진 ○공정률 98%
				변경	○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014-2016	529,371	529,371	491,491	37,880	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
최고수준의 체육시설 관리	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	청주 실내수영장 개선사업 (노후)	체육시설 관리과	기존	○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장, 바닥, 타일교체 등 ○기 간 : 2014-2016	3,244,747	3,244,747	3,139,815	104,932	0	0	0	0	0	0	○준공 (2015.9.30.) ○결로 공사추진 ○공정률 98%
				변경	○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장, 바닥, 타일교체 등 ○기 간 : 2014-2016	3,244,747	3,244,747	3,145,959	98,788	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	6,144	-6,144	0	0	0	0	0	0	
최고수준의 체육시설 관리	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	청주체육관 개선사업 (장애)	체육시설 관리과	기존	○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기, 관람석 등 ○기 간 : 2014-2016	1,556,886	1,556,886	0	1,556,886	0	0	0	0	0	0	○착공중 ○공정률 19%
				변경	○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기, 관람석 등 ○기 간 : 2014-2016	1,556,886	1,556,886	0	1,556,886	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
최고수준의 체육시설 관리	경기력 향상을 위한 체육시설 개선	청주체육관 개선사업 (노후)	체육시설 관리과	기존	○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장, 바닥교체, 방송설비 등 ○기 간 : 2014-2016	5,260,596	5,260,596	164,862	5,095,734	0	0	0	0	0	0	○착공중 ○공정률 19%
				변경	○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장, 바닥교체, 방송설비 등 ○기 간 : 2014-2016	5,260,596	5,260,596	1,913,396	3,347,200	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,748,534	-1,748,534	0	0	0	0	0	0	
문화예술 진흥	문화기반 시설 확충	시립미술관 건립	시립미술관	기존	○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012-2016	8,099,197	7,542,000	7,357,926	184,074	557,197	342,173	215,024	0	0	0	○수장시설 및 인테리어 별도발주
				변경	○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012-2016	8,099,197	7,542,000	7,504,638	37,362	557,197	242,334	314,863	0	0	0	
				증감		0	0	146,712	-146,712	0	-99,839	99,839	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
축산경쟁력 강화	축산물 유통 기반 확충	사슴 클러스터 사업	축산과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 석성리 63-1 ○사업량 : 1개소(연면적 1,427㎡) ○기 간 : 2015-2019	6,000,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	2,000,000	1,960,000	840,000	○사업단 운영 및 R&D사업추진 ○공정율 10%
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015-2019	6,000,000	0	0	0	1,200,000	970,500	229,500	2,000,000	1,800,000	1,000,000	
				증감		0	0	0	0	970,500	-970,500	0	-160,000	160,000		
축산경쟁력 강화	가족방역	반려동물 보호센터 건립	축산과	기존	○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(시설면적 800㎡) ○기 간 : 2013-2016	1,996,042	1,270,000	300,179	969,821	39,042	12,405	26,637	687,000	0	0	○ 2015. 12 토목공사완료 ○ 2016. 3 건축공사착공
				변경	○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(시설면적 800㎡) ○기 간 : 2013-2016	1,996,042	1,270,000	901,711	368,289	39,042	12,511	26,531	687,000	0	0	
				증감		0	0	601,532	-601,532	0	106	-106	0	0	0	
재난 및 재해 예방	자연재해 대비태세강화	청주시 홍수해저감 종합계획 수립 용역	안전정책과	기존	○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간 : 2016-2017	1,200,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	○PQ 진행중
				변경	○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간 : 2016-2017	1,200,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획수립	2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349km ² ○기 간 : 2013-2016	810,000	810,000	402,552	407,448	0	0	0	0	0	0	○용역진행 중 ○공정율 70%
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349km ² ○기 간 : 2013-2016	810,000	810,000	402,552	407,448	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
연구개발	농업연구개발	유기농산업 복합서비스 지원단지 조성	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지복동 341-1 외 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015-2018	19,500,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	10,900,000	6,600,000	1,000,000	○기본설계추진 (2016.5 완료예정)
				변경	○위 치 : 상당구 지복동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015-2018	22,701,323	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	4,210,867	11,490,456	6,000,000	
				증감		3,201,323	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	-6,689,133	4,890,456	5,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로양확충	시목-중척간 도로확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,000,000	0	0	0	500,000	112,024	387,976	500,000	0	0	○공정율 10%
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,000,000	0	0	0	500,000	305,329	194,671	500,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	193,305	-193,305	0	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로양확충	오산-장동간 도로확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,960,000	0	0	0	200,000	79,572	120,428	500,000	1,260,000	0	○공정율 10%
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,960,000	0	0	0	200,000	79,572	120,428	500,000	1,260,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로양확충	영하-선암간 도로확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	2,400,000	0	0	0	1,500,000	683,516	816,484	900,000	0	0	○공정율 85% ○설계변경에 따른 총사업비 증액
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	2,600,000	0	0	0	1,500,000	1,258,245	241,755	1,100,000	0	0	
				증감		200,000	0	0	0	574,729	-574,729	200,000	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로양확충	구방-쌍이간 도로확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	2,200,000	0	0	0	1,000,000	396,324	603,676	1,200,000	0	0	○공정율 45% ○설계변경에 따른 총사업비 증액
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	2,400,000	0	0	0	1,000,000	407,348	592,652	1,400,000	0	0	
				증감		200,000	0	0	0	11,024	-11,024	200,000	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로양확충	황청도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,200,000	0	0	0	500,000	20,106	479,894	0	1,700,000	0	○공정율 20%
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,200,000	0	0	0	500,000	33,692	466,308	0	1,700,000	0	
				증감		0	0	0	0	13,586	-13,586	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	가덕 행정-노들간 도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,600,000	0	0	0	2,100,000	771,791	1,328,209	0	500,000	0	○공정율 50%
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,600,000	0	0	0	2,100,000	1,152,806	947,194	0	500,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	381,015	-381,015	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	성재-사정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,220,000	0	0	0	60,000	5,218	54,782	0	1,160,000	0	○보상절차 이행 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	1,220,000	0	0	0	60,000	7,022	52,978	130,000	1,030,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	1,804	-1,804	130,000	-130,000	0	
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	가좌-성재간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,200,000	0	0	0	500,000	726	499,274	0	1,700,000	0	○보상절차 이행 중
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	2,200,000	0	0	0	500,000	726	499,274	0	1,700,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	북원-성산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북원리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	3,300,000	0	0	0	200,000	46,696	153,304	0	3,100,000	0	○보상절차 이행 중
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북원리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2017	3,300,000	0	0	0	200,000	108,828	91,172	0	3,100,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	62,132	-62,132	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	현암-갈산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	1,300,000	0	0	0	1,300,000	362,264	937,736	0	0	0	○공정율 70% ○설계변경에 따른 총사업비 증액
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015-2016	2,000,000	0	0	0	1,300,000	391,319	908,681	700,000	0	0	
				증감		700,000	0	0	0	0	29,055	-29,055	700,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년이후 예산액	추진상황 및 공정률	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민권화형 도로교통기 반조성	농촌도로양 확충	남이 적산도 로 확포장공 사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 적산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015-2017	1,100,000	0	0	0	1,100,000	228,457	871,543	0	0	0		
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 적산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015-2017	1,350,000	0	0	0	1,100,000	275,102	824,898	250,000	0	0		○공정률 40% ○설계변경에 따른 총사업비 증액
				증감		250,000	0	0	0	0	46,645	-46,645	250,000	0	0		
광역도시대 비 역동적인 안전한 도로 교통망구축	주간선광역 도로망조기 구축	청주(휴암- 오동)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008-2016	187,274,000	165,312,000	158,225,603	7,086,397	13,591,000	10,493,732	3,097,268	8,371,000	0	0		
				변경	○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008-2016	187,274,000	165,312,000	165,312,000	0	13,591,000	12,439,384	1,151,616	8,371,000	0	0		○공정률 93%
				증감		0	0	7,086,397	-7,086,397	0	1,945,652	-1,945,652	0	0	0		
광역도시대 비 역동적인 안전한 도로 교통망구축	주간선광역 도로망조기 구축	청주시 도로건설 관리계획 수립	도로시설과	기존	○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015-2017	932,000	0	0	0	932,000	0	932,000	0	0	0		
				변경	○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015-2017	614,000	0	0	0	614,000	0	614,000	0	0	0		○2015.09. 용역착수
				증감		-318,000	0	0	0	-318,000	0	-318,000	0	0	0		
광역도시대 비 역동적인 안전한 도로 교통망구축	주간선광역 도로망조기 구축	청주(남연- 북면)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001-2016	264,318,000	264,318,000	252,909,123	11,408,877	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001-2016	265,518,000	264,318,000	257,484,785	6,833,215	0	0	0	1,200,000	0	0		○공정률 97%
				증감		1,200,000	0	4,575,662	-4,575,662	0	0	0	1,200,000	0	0		
광역도시대 비 역동적인 안전한 도로 교통망구축	주간선광역 도로망조기 구축	제2순환로 (서청주교- 송절교차로) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012-2017	44,200,000	11,164,000	11,164,000	0	9,543,891	5,204,159	4,339,732	10,000,000	13,492,109	0		
				변경	○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012-2017	44,200,000	11,164,000	11,164,000	0	9,543,891	6,753,762	2,790,129	8,015,000	15,477,109	0		○2015.11.:공사착공 ○공정률 : 2%
				증감		0	0	0	0	0	1,549,603	-1,549,603	-1,985,000	1,985,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~35m ○기 간 : 2008-2020	385,100,000	21,980,684	20,897,066	1,083,618	1,000,000	194,743	805,257	4,500,000	16,570,000	341,049,316	○2013. 12. 단기1공구 준공 ○2015. 05. 단기3공구 협의보상 ○공정을 - 단기1공구 100% - 단기3공구(청남교-모송터) 협의보상 진행
				변경	○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~35m ○기 간 : 2008-2020	385,100,000	21,980,684	20,897,066	1,083,618	1,000,000	194,743	805,257	802,880	16,570,000	344,746,436	
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,697,120	0	3,697,120		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주간선 광역도로망 조기 구축	강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010-2016	36,000,000	14,913,036	13,479,400	1,433,636	4,200,000	2,053,494	2,146,506	16,886,964	0	0	○2012. 12. 용역 준공 ○2015. 03. 공사 착공 * 공사, 보상병행 추진
				변경	○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010-2017	36,000,000	14,913,036	13,479,400	1,433,636	4,200,000	2,550,484	1,649,516	2,007,200	14,879,764	0	
				증감		0	0	0	0	496,990	-496,990	-14,879,764	14,879,764	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스 전용나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스전용나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015-2018	26,100,000	0	0	0	20,000	0	20,000	6,000,000	10,040,000	10,040,000	○2015. 10. 타당성검토용역 착수 ○2015. 12. 타당성검토용역 완료
				변경	○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015-2018	26,100,000	0	0	0	20,000	17,690	2,310	0	16,040,000	10,040,000	
				증감		0	0	0	0	17,690	-17,690	-6,000,000	6,000,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척복삼거리 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~척복삼거리 ○사업량 : L=3.95km, B=30m ○기 간 : 2016-2022	55,720,000	0	0	0	0	0	0	120,000	13,500,000	42,100,000	○2015. 09. 타당성검토의뢰
				변경	○위 치 : 석곡사거리~척복삼거리 ○사업량 : L=3.95km, B=30m ○기 간 : 2016-2022	55,720,000	0	0	0	0	0	0	120,000	13,500,000	42,100,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로 교통망 구축	주간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절교차로~울랑교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m~35m ○기 간 : 2016-2020	35,090,000	0	0	0	0	0	0	900,000	5,800,000	28,390,000	○2016. 3. : 실시설계용역착수
				변경	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m~35m ○기 간 : 2016-2020	35,090,000	0	0	0	0	0	0	881,388	5,818,612	28,390,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-18,612	18,612	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정확사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	주간선 광역 도로망 조기 구축	청주(북원-남일)국도대 체우회도로 건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015-2022	18,400,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	12,000,000	4,800,000	0	○2015.10. 보상계획공고
				변경	○위 치 : 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015-2022	18,400,000	0	0	0	1,600,000	516,717	1,083,283	12,005,000	4,785,000	0	
				증감		0	0	0	0	516,717	-516,717	5,000	-5,000	0		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내 도로 교통망 확충	상당공원-명암로간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 수동-용당동 ○사업량 : L=1.55km, B=20m ○기 간 : 2005-2016	39,400,000	33,402,602	33,402,602	0	5,997,398	1,130,814	4,866,584	0	0	0	○2016.04. 공사 준공
				변경	○위 치 : 수동-용당동 ○사업량 : L=1.55km, B=20m ○기 간 : 2005-2016	39,400,000	33,402,602	33,402,602	0	5,997,398	3,044,368	2,953,030	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,913,554	-1,913,554	0	0	0		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심과농촌 지역연결도로개설	월오-가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동-가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010-2016	8,700,000	7,151,820	4,634,994	2,516,826	0	0	0	1,548,180	0	0	○공사중지(노선조정중)
				변경	○위 치 : 월오동-가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010-2019	8,700,000	7,151,820	4,634,994	2,516,826	0	0	0	0	1,548,180	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,548,180	1,548,180	0		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심과농촌 지역연결도로개설	청주역-옥산간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주역-옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008-2018	62,000,000	25,710,000	25,389,321	320,679	4,992,150	1,473,480	3,518,670	8,000,000	5,000,000	18,297,850	○1구간(광역매립장입구-청주역교차로, L=1.04km)공사중(공정율 62.5%) ○2구간(청주역교차로-옥산교, L=1.06km)공사 임할중
				변경	○위 치 : 청주역-옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008-2018	83,300,000	25,710,000	25,710,000	0	5,013,150	2,115,331	2,897,819	6,584,000	20,943,200	25,049,650	
				증감		21,300,000	0	320,679	-320,679	21,000	641,851	-620,851	-1,416,000	15,943,200	6,751,800	
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내 도로 교통망 확충	청주대학교 예술대학-율량2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 예술대학-율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2008-2018	5,500,000	1,759,821	1,759,821	0	1,437,191	59,356	1,377,835	2,302,988	0	0	○보상중(89% 완료)
				변경	○위 치 : 예술대학-율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012-2018	5,500,000	1,759,821	1,759,821	0	1,437,191	1,412,770	24,421	0	2,302,988	0	
				증감		0	0	0	0	1,353,414	-1,353,414	-2,302,988	2,302,988	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내 도로 교통망 확충	덕천교-새터초교사거리 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교-새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10→25m ○기 간 : 2012-2017	5,400,000	884,470	884,470	0	2,533,918	573,949	1,959,969	1,981,612	0	0	○공사 임할중 ○보상 추진 77%
				변경	○위 치 : 덕천교-새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10→25m ○기 간 : 2012-2017	5,400,000	884,470	884,470	0	2,533,918	992,752	1,541,166	403,600	1,578,012	0	
				증감		0	0	0	0	418,803	-418,803	-1,578,012	1,578,012	0		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	탐연1리-진흥아파트 우회도로 건설	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014-2025	25,000,000	4,513,840	4,513,840	0	2,016,060	800,220	1,215,840	2,000,000	1,000,000	15,470,100	○1구간(1.1km) 공사중
				변경	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014-2025	25,000,000	4,513,840	4,513,840	0	2,016,060	1,231,356	784,704	1,806,480	1,000,000	15,663,620	
				증감		0	0	0	0	431,136	-431,136	-193,520	0	193,520		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	가장로 (아름다운웨딩홀-고은삼거리) 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.2km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015-2025	25,000,000	0	0	0	200,000	140,879	59,121	1,500,000	1,000,000	22,300,000	○1구간 실시설계완료 ○2구간 설계중
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015-2025	25,000,000	0	0	0	200,000	140,879	59,121	463,312	1,000,000	23,336,688	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,036,688	0	1,036,688		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	미평동도시계획도로(남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015-2020	8,000,000	0	0	0	94,500	88,154	6,346	1,000,000	1,000,000	5,905,500	○실시설계완료 ○실시계획인가 추진중
				변경	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015-2020	8,000,000	0	0	0	94,500	88,154	6,346	1,532,400	1,469,400	4,903,700	
				증감		0	0	0	0	0	0	532,400	469,400	-1,001,800		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	지북동 마을진입로 개설	도로시설과	기존	○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km, B=15m ○기 간 : 2015-2017	3,201,200	0	0	0	40,605	40,524	81	1,000,000	2,160,595	0	○실시설계완료
				변경	○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km, B=15m ○기 간 : 2015-2017	3,200,000	0	0	0	40,605	40,524	81	0	3,159,395		
				증감		-1,200	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	998,800	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	미호천제방 도로교행차로설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원-전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015-2018	6,000,000	0	0	0	502,520	18,110	484,410	1,500,000	1,500,000	2,497,480	○1구간(L=0.253km)공사중 (공정률 60%) ○기타구간(L=4.65km) 실시 설계용역 추진중(공정률 55%)
				변경	○위 치 : 문암공원-전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015-2018	6,000,000	0	0	0	502,520	179,020	323,500	1,006,300	1,993,700	2,497,480	
				증감		0	0	0	0	160,910	-160,910	-493,700	493,700	0		
광역도시대 비역동적인 안전한도로 교통망구축	도심내도로 교통망구축	상당로(내덕 칠거리-청주 대사거리)확장공사	도로시설과	기존											○신규	
				변경	○위 치 : 내덕칠거리-청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km, B=25m→35m ○기 간 : 2016-2017	12,200,000	0	0	0	0	0	10,013,500	2,186,500	0		
				증감		12,200,000	0	0	0	0	0	10,013,500	2,186,500	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	내추 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013-2017	6,632,000	2,656,000	2,656,000	0	1,160,000	1,142,840	17,160	1,000,000	1,816,000	0	○3차분 공사 추진 (공정률 30%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013-2017	6,632,000	2,656,000	2,656,000	0	1,160,000	1,147,000	13,000	1,000,000	1,816,000	0	
				증감		0	0	0	0	4,160	-4,160	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	탕연 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014-2016	2,500,000	200,000	200,000	0	1,160,000	1,047,131	112,869	1,140,000	0	0	○공사추진 (공정률 40%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014-2016	2,500,000	200,000	200,000	0	1,160,000	1,160,000	0	1,140,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	112,869	-112,869	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	도장골 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015-2016	1,120,000	0	0	0	792,000	81,643	710,357	328,000	0	0	○공사추진 (공정률 40%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015-2016	1,120,000	0	0	0	792,000	519,885	272,115	328,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	438,242	-438,242	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	구방 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015-2017	2,500,000	0	0	0	510,000	79,000	431,000	1,050,000	940,000	0	○공사추진 (공정율 20%)		
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015-2017	2,500,000	0	0	0	510,000	310,000	200,000	1,050,000	940,000	0			
				증감		0	0	0	0	231,000	-231,000	0	0	0				
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	산악 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015-2018	6,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000	2,900,000	2,950,000	○실시설계 추진중		
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2016-2018	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		2,900,000	2,950,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	개신지구 우수저류 시설 설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700m³ ○기 간 : 2013-2016	10,600,000	3,031,000	2,152,643	878,357	7,569,000	5,071,898	2,497,102	0	0	0	○공사추진 (공정율 95%) ○2016.5. 준공예정		
				변경	○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700m³ ○기 간 : 2013-2016	10,600,000	3,031,000	3,031,000	0	7,569,000	5,516,306	2,052,694	0	0	0			
				증감		0	0	878,357	-878,357	0	444,408	-444,408	0	0	0			
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	무성천 고향의 강 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 원평동-상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011-2018	29,537,000	7,385,823	7,385,823	0	4,000,000	2,043,393	1,956,607	3,966,667	14,184,510	0	○공사추진 (공정율 45%)		
				변경	○위 치 : 흥덕구 원평동-상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011-2018	29,537,000	7,385,823	7,385,823	0	4,000,000	2,639,858	1,360,142	6,333,333	9,227,000	2,590,844			
				증감		0	0	0	0	596,465	-596,465	2,366,666	-4,957,510	2,590,844				
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	월운천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동-운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012-2017	8,000,000	2,999,436	1,330,451	1,668,985	3,835,000	0	3,835,000	1,165,564	0	0	○공사추진 (공정율 35%)		
				변경	○위 치 : 상당구 월오동-운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012-2017	8,000,000	2,999,436	2,999,436	0	3,835,000	2,162	3,832,838	1,165,564	0	0			
				증감		0	0	1,668,985	-1,668,985	0	2,162	-2,162	0	0	0			

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수처리 시설설치 사업	하수정책과	기존	○위 치 : 남일·두산리 103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013-2017	11,000,000	429,000	378,111	50,889	3,086,000	856,035	2,229,965	4,491,000	2,719,943	0	○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:240,000천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:10,760,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 17%
				변경	○위 치 : 남일·두산리 103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013-2017	11,000,000	429,000	429,000	0	3,086,000	1,700,261	1,385,739	4,491,000	2,754,000	0	
				증감		0	0	50,889	-50,889	0	844,226	-844,226	0	34,057	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수관거 설치사업	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013-2017	20,450,000	429,000	408,400	20,600	9,869,000	3,833,413	6,035,587	4,061,000	5,568,380	0	○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:442,000천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:20,008,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 19%
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013-2017	20,450,000	429,000	429,000	0	9,391,707	5,599,292	3,792,415	4,061,000	6,126,293	0	
				증감		0	0	20,600	-20,600	-477,293	1,765,879	-2,243,172	0	557,913	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	남이 하수처리 시설 설치 사업	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일, 하수관로 7.4km ○기 간 : 2012-2017	13,448,000	3,261,000	3,107,362	153,638	3,056,000	126,922	2,929,078	6,781,272	0	○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 (공정률 30%)	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일, 하수관로 7.4km ○기 간 : 2012-2017	13,448,000	3,261,000	3,261,000	0	3,056,000	1,103,588	1,952,412	6,781,272	0		0
				증감		0	0	153,638	-153,638	0	976,666	-976,666	0	0		0
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	남이 하수관거 정비사업	하수정책과	기존	○위 치 : 남이, 책산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012-2017	14,597,000	429,000	388,000	41,000	6,941,000	2,313,787	4,627,213	3,774,000	3,074,128	0	○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 (공정률 36%)
				변경	○위 치 : 남이, 책산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012-2017	14,597,000	429,000	429,000	0	6,941,000	3,320,273	3,620,727	3,774,000	3,074,128	0	
				증감		0	0	41,000	-41,000	0	1,006,486	-1,006,486	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	학전마을 하수처리 시설 설치사업 (학전마을 하수도 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 강내면 학전리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.7km ○기 간 : 2012-2016	2,264,000	642,622	642,622	0	1,538,000	912,432	625,568	8,785	0	○총사업비:2,264,000천원 -하수도특별회계:75,593천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:2,189,407천원 (공사비,감리비) ○2014.5 : 설계용역 완료 ○2014.7 : 공사착공 ○2016.1 : 공사완료 (공정률 100%)	
				변경	○위 치 : 강내면 학전리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012-2016	2,264,000	642,622	642,622	0	1,546,785	1,432,596	114,189	0	0		0
				증감		0	0	0	0	8,785	520,164	-511,379	-8,785	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	북이1단계 하수관로 정비사업	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012-2017	3,720,000	0	0	0	738,744	602,186	136,558	2,872,551	0	0	○총사업비: 3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 (공정률 43%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012-2017	3,720,000	0	0	0	738,744	701,206	37,538	2,872,551	0	0	
				증감		0	0	0	0	99,020	-99,020	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	우산1리 마을하수도 설치사업	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015-2017	2,040,000	0	0	0	425,966	55,707	370,259	967,000	647,034	0	○2015. 3 : 설계용역착수
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015-2017	2,040,000	0	0	0	425,966	55,707	370,259	967,000	647,034	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가마, 석판 하수관거 정비사업	하수정책과	기존	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=10.57km ○기 간 : 2015-2018	8,618,000	0	0	0	154,562	0	154,562	1,000,000	4,478,063	2,876,447	○총사업비: 8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료(석판) ○2015.11 : 설계착수(가마)
				변경	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015-2018	8,618,000	0	0	0	154,562	0	154,562	1,000,000	4,478,063	2,876,447	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	남일 하수관거 정비사업	하수정책과	기존	○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012-2016	14,514,000	2,323,600	2,323,600	0	4,771,102	1,843,228	2,927,874	6,627,498	0	0	○총사업비: 14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 66%
				변경	○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012-2017	14,513,000	2,378,400	2,378,400	0	4,771,102	3,194,705	1,576,397	6,627,631	0	0	
				증감		-1,000	54,800	54,800	0	0	1,351,477	-1,351,477	133	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	석실 하수관거 정비사업	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012-2016	2,733,000	714,000	714,000	0	1,837,000	652,618	1,184,382	182,000	0	0	○기본및실시설계완료 ○2014. : 공사착공 ○2015.12:공사준공 (공정율 100%)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012-2016	2,733,000	714,000	714,000	0	2,019,000	1,408,283	610,717	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	182,000	755,665	-573,665	-182,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
암고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설 확충 및 운영	목방 3리 마을 하수처리시설 설치사업	하수정책과	기존	○위 치 : 내수읍 옥방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012-2016	1,146,000	429,000	429,000	0	680,000	289,758	390,242	0	0	0	○총사업비:1,146,000천원 -하수도특별회계:37,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:1,109,000천원 (공사비,감리비) ○2016. 3:공사준공 (공정율 100%)
				변경	○위 치 : 내수읍 옥방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012-2016	1,146,000	429,000	429,000	0	680,000	468,224	191,776	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	198,466	-198,466	0	0	0		
암고 깨끗한 수질관리	폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선	내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업	하수정책과	기존	○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012-2016	17,811,000	8,872,500	4,771,803	4,100,697	3,338,750	0	3,338,750	5,599,750	0	0	○공정율 20%
				변경	○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012-2017	17,811,000	8,872,500	5,853,265	3,019,235	3,338,750	986,016	2,352,734	1,376,250	4,223,500	0	
				증감		0	0	1,081,462	-1,081,462	0	986,016	-986,016	-4,223,500	4,223,500	0	
문화산업 육성	문화기반시설 확충	오창복합 문화센터 건립	시립도서관	기존	○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 연적8,339㎡ ○기 간 : 2013-2016	16,519,000	8,250,000	8,087,356	162,644	8,269,000	0	8,269,000	0	0	0	○공정율 100%
				변경	○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 연적8,339㎡ ○기 간 : 2013-2016	16,519,000	8,250,000	8,250,000	0	8,269,000	7,215,574	1,053,426	0	0	0	
				증감		0	0	162,644	-162,644	0	7,215,574	-7,215,574	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주산업 단지 경쟁력 강화사업	도시개발과	기존												○신규 ○기본계획 용역중 ○공정율:10%
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 및 혁신사업 1식 ○기 간 : 2015-2024	180,400,000	0	0	0	0	0	0	602,500	2,000,000	177,797,500	
				증감		180,400,000	0	0	0	0	0	0	602,500	2,000,000	177,797,500	
도시개발	산업단지 조성	오창제3산업 단지 용수공 급시설	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km, 관로(D150) 1.5km, 가압장 1식, 배수지5,200㎡ ○기 간 : 2012-2018	13,998,073	500,000	20,169	479,831	1,000,000	1,927	998,073	998,073	3,480,000	8,020,000	○일상감사 의뢰 ○총사업비 확정에 따른 금액 변경
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎡ ○기 간 : 2012-2017	12,920,000	1,000,000	521,098	478,902	1,132,000	2,809	1,129,191	3,480,000	7,308,000	0	
				증감		-1,078,073	500,000	500,929	-929	132,000	882	131,118	2,481,927	3,828,000	-8,020,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
창조도시 건설	도시재생선도사업	산업기능 이전지역을 활용한 창조경제 중심지구 조성	도시재생과	기존	○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2017	49,500,000	0	0	0	25,000,000	234,581	24,765,419	15,000,000	9,500,000	0		
				변경	○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2017	49,500,000	0	0	0	25,000,000	6,215,295	18,784,705	11,198,000	13,302,000	0		○활성화계획 수립 ('15. 12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진
				증감		0	0	0	0	5,980,714	-5,980,714	-3,802,000	3,802,000	0			
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	석교구역 기반시설 정비사업	도시재생과	기존													
				변경	○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m, B=3-8m ○기 간 : 2016-2017	1,600,268	0	0	0	0	0	0	688,268	912,000	0		○신규 ○실시설계 완료
				증감		1,600,268	0	0	0	0	0	0	688,268	912,000	0		
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	남주남문구역 기반시설 정비사업	도시재생과	기존													
				변경	○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m, B=2-10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016-2017	1,292,400	0	0	0	0	0	0	499,942	792,458	0		○신규 ○실시설계 완료
				증감		1,292,400	0	0	0	0	0	0	499,942	792,458	0		
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	영운구역 주거환경 개선사업	도시재생과	기존	○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014-2018	4,744,413	477,413	1,760	475,653	302,000	0	302,000	242,000	3,723,000	0		
				변경	○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014-2018	4,744,413	477,413	1,760	475,653	302,000	0	302,000	242,000	3,723,000	0		○정비계획 및 지구지정 등 의 추진 중
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
효율적인 정사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	울량사천동 주민센터 신축	공공시설과	기존													
				변경	○위 치 : 장원구 총정대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016-2017	4,900,000	0	0	0	0	0	0	2,598,908	2,301,092	0		○신규 ○기본 및 실시설계 용역 추진중
				증감		4,900,000	0	0	0	0	0	0	2,598,908	2,301,092	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2014년 까지			2015년			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형발 전을 위한 도시기반 조 성	도로 관리	(구)오근장 육교 보수보 강공사	청원구 건설교통과	기존												○신규
				변경	○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016-2017	828,400	0	0	0	0	0	0	428,400	400,000	0	
				증강		828,400	0	0	0	0	0	0	428,400	400,000	0	