

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
<b>총 계</b>				기존	170건	1,634,395,571	621,144,584	526,170,190	94,974,394	365,864,777	136,862,497	229,002,280	207,091,522	269,442,414	169,196,639	
				변경		1,757,586,847	621,144,584	555,049,088	66,145,496	366,014,777	177,494,432	188,520,345	199,040,131	325,284,116	244,336,090	
				증감		123,191,276	0	28,878,897	-28,828,897	150,000	40,631,934	-40,481,934	-8,051,391	55,841,702	75,139,451	
상생과 회합으로 응용 침주 구현	군형발전을 통한 지역간 불균형 해소	정봉동 상습 침수지역 배수로 정비 공사	상생협력 담당관	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2017 ~ 2018	1,815,000	0	0	0	1,200,000	645,262	554,738	615,000	0	0	○총공정율 : 85% ○2018. 7월 준공예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2017 ~ 2018	1,815,000	0	0	0	1,200,000	1,047,541	152,459	615,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	402,279	-402,279	0	0	0		
여성·아동 · 보육· 건강가족	가족기능 향상	어린이복합 문화체험 시설조성	여성가족과	기존	○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(3,269㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2018	8,848,700	303,030	100,620	202,410	8,545,670	1,600,000	6,945,670	0	0	0	○2017. 11.01 착공 ○공사추진중 ○시설비(68,000천원)를 자산취득비(58,000천원)로 과목변경 및 감액
				변경	○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(3,269㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2018	8,838,700	303,030	303,030	0	8,535,670	2,105,381	6,430,289	0	0	0	
				증감		-10,000	0	202,410	-202,410	-10,000	505,381	-515,381	0	0	0	
청소년사업	청소년육성	공공청소년 수련시설 확충사업 (기능보강)	인재양성과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,500,000	0	0	0	213,000	0	213,000	2,287,000	0	0	○기본 및 실시시설용역 준공 ○일상감사, 계약심사 중
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,500,000	0	0	0	213,000	61,042	151,958	2,287,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	61,042	-61,042	0	0	0		
전통문화 보존및전승	문화재 보존관리	상당산성 정비사업	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2018	12,465,780	12,465,780	12,330,217	135,563	0	0	0	0	0	0	○동문해체보수 100% ○편의시설 1동 100% ○편의시설 2동 100% ○현상변경허용기준안작성 100% ○18년까지 계속비 이월 ○서장대 단청 설계중
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2018	12,465,780	12,465,780	12,368,217	97,563	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	38,000	-38,000	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공경률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	옥산면 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2018	7,915,369	7,385,794	7,385,794	0	529,575	529,575	0	0	0	0	○공경률 65% ○준공시기: 2018.12. 예정
				변경	○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2018	7,915,369	7,385,794	7,385,794	0	529,575	529,575	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경농업 육성지원	고품질식량 작물생산	들녘경영체 사업다각화	친환경농산과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 769 ○사업량 : 파보일드 라이스 제조, 체험시설 구축 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	800,000	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	0	0	○ 세부사업계획 수립 및 기본 : 실시계획 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 769 ○사업량 : 파보일드 라이스 제조, 체험시설 구축 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	800,000	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업경영력 강화	가공식품 수출지원	충북친환경 채소클러스터육성사업	원예유통과	기존	○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성, 사업단운영, 브랜드개발, R&D, 홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018	6,000,000	5,000,000	4,903,400	96,600	380,000	216,040	163,960	620,000	0	0	○건축공정률 100% ○친환경농산물가공유통센터 운영 : 2017. 10. ~
				변경	○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성, 사업단운영, 브랜드개발, R&D, 홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	380,000	380,000	0	620,000	0	0	
				증감		0	0	96,600	-96,600	0	163,960	-163,960	0	0	0	
축산경영력 강화	축산물 유통 기반 확충	사슴 클러스터 사업	축산과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 석성리488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019	6,000,000	3,200,000	3,200,000	0	2,100,000	1,883,000	217,000	500,000	200,000	0	○녹용가공센터 준공 (2017. 7. 18.) ○사슴클러스터 사업단 운영 ○녹용관련 연구용역 지속 추진
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 석성리488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019	6,000,000	3,200,000	3,200,000	0	2,100,000	2,100,000	0	500,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	217,000	-217,000	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공경률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
축산경쟁력 강화	가축방역	거점세척, 소독시설 설치	축산과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리297 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2016-2018	486,400	486,400	486,400	0	0	0					
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리297 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2016-2018	486,400	486,400	114,160	372,240	0	0	0				○실시설계 완료(1개소) ○시공업체 계약완료 ○완공, 운영예정(3월)
				증감		0	0	114,160	-114,160	0	0	0	0	0	0	
임업경쟁력 강화	산림보호	대규모산림 복원사업	산림과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 상당 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018. 02. ~ 2019. 11	1,450,000	0	0	0	0	0	0	618,571	831,429	0	○ 2018. 02. 실시설계용역 발주 ○ 2018. 03. 감리용역발주
				증감		1,450,000	0	0	0	0	0	0	618,571	831,429	0	
재난 및 재난 예방	자연재해 대비태세 강화	청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역	안전정책과	기존	○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28km <sup>2</sup> , 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,200,000	600,000	421,000	179,000	0	0	0	600,000	0	0	
				변경	○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28km <sup>2</sup> , 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2019	1,200,000	600,000	421,000	179,000	0	0	0	600,000	0	0	○공경률 68% ○2017. 7. 16 집중호우 피해 반영 및 검토에 따른 용역기간 연장
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	장두봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원녹지과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094m <sup>2</sup> ○기 간 : 2016-2018	32,220,185	0	0	0	32,220,185	24,153,450	8,066,735	0	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094m <sup>2</sup> ○기 간 : 2016-2018	32,220,185	0	0	0	32,220,185	29,507,597	2,712,588	0	0	0	○2016. 12. 실시계획인가고시 ○2017. 02. 감정평가완료 ○2017. 03. 보상협의 ○2017. 07. 지방토지수용 위원회 심의
				증감		0	0	0	0	0	5,354,147	-5,354,147	0	0	0	○2017. 11. 수용개시 ○2017. 11. 실시계획인가 (변경) ○2017. 11. 주택건설사업 승인

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공영율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원 조성	새적골공원 민간공원 개발 조성사업	공원복지과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016-2018	26,490,000	0	0	0	26,490,000	16,435,032	10,054,968	0	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2017.01. 실시계획인가고시 ○2017.03. 감정평가완료 ○2017.06. 보상협의 ○2017.11. 지방토지수용 위원회 심의 ○2018.02.23. 실시계획 인가 고시(변경)	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016-2020	26,590,000	0	0	0	26,490,000	26,365,656	124,344	100,000	0	0		
				증감		100,000	0	0	0	0	9,930,624	-9,930,624	100,000	0	0		
공원조성	도시공원 조성	공원복지 기본계획 수립용역	공원복지과	기존	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3km² ○기 간 : 2017 ~ 2019	641,000	0	0	0	321,000	0	321,000	0	320,000	0	○2017.08. 청주시 공원복지 기본계획 수립용역 사업 수행능력 세부 평가기준 (안) 공고 및 의견수렴 ○2017.09. 충청북도 건설 기술심의위원회 심의 요청 ○2017.10. 충청북도 건설 기술심의위원회 사전심의 ○2017.11. 충청북도 건설 기술심의위원회 심의완료 ○2017.12.P.Q 참가 등록 접수 및 서면평가 ○2018. 2. 사업수행능력 평가 완료 및 업체선정 ○2018. 3. 용역착수	
				변경	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3km² ○기 간 : 2017 ~ 2019	641,000	0	0	0	321,000	0	321,000	0	320,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	상당산성 자연마당 조성사업	공원복지과	기존	○위 치 : 산성동 146번지 일원 ○사업량 : 39,822㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019	3,100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	1,200,000	1,800,000	0	○2017.09. 공유재산 관리 계획 심의 ○2017.10. 지방재정 투자 심사 ○2017. 11. 3회 추경 실시 설계 용역비(1억원) 반영 ○2017. 12. 용역 일상감사 및 계약심사 ○2018. 1. 상당산성 자연 마당 조성사업 기본 및 실시설계용역 집행 ○2018. 2. 용역 착수	
				변경	○위 치 : 산성동 146번지 일원 ○사업량 : 39,822㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019	3,100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	1,200,000	1,800,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	북대근린 공원 조성사업	공원복지과	기존	○위 치 : 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량 : 25,398㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018	5,258,000	0	0	0	2,713,337	2,040,003	673,334	2,544,663	0	0	○보상률 91% ○2017. 2. 27. 북대근린 공원 조성계획 변경 및 실시설계용역 착수 ○ 2017. 7. 북대근린 공원 문화재지표조사 ○ 2017. 8. 11. 주민설명회 개최 ○ 2017. 8. 31. 북대근린 공원 조성계획 변경(안) 도시공원위원회 심의 ○2017. 10. 20. 북대근린 공원 조성계획 변경 결정 고시 ○2018. 2. 북대근린공원 문화재표본조사를 위한 산지일사용허가 ○2018. 3. 문화재표본조사	
				변경	○위 치 : 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량 : 25,398㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018	5,258,000	0	0	0	2,713,337	2,042,334	671,003	2,544,663	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	2,331	-2,331	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	공원환경 개선	운천공원 인공폭포 재조성	공원녹지과	기존	○위 치 : 운천동 522-3번지 일원 ○사업량 : 5,000㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018	4,120,000	0	0	0	1,154,698	51,134	1,103,564	2,965,302	0	0	○2017.01. 실시설계용역 착수 ○2017.06. 도시공원위원회 자문 ○2017.06. 주민설명회 ○2017.10. 실시설계용역 준공 ○2017.11. 일상감사 및 계약심사 ○2017.12. 공사집행의뢰 ○2018. 2. 공사착공
				변경	○위 치 : 운천동 522-3번지 일원 ○사업량 : 5,000㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018	4,120,000	0	0	0	1,154,698	1,154,698	0	2,965,302	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,103,564	-1,103,564	0	0	0		
공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	명암유원지 주차장 확장공사	공원녹지과	기존	○위 치 : 상당구 명암동 103-4 일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016-2018	1,698,580	1,318,580	1,311,627	6,953	380,000	9,024	370,976	0	0	0	○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가신청 ○2016.10. 보상협의 ○2017.07. 지방토지수용위원회 심의 ○2017.09. 수용개시 및 등기이전 ○2018.01. 착공 ○2018.01. 동절기 공사중지
				변경	○위 치 : 상당구 명암동 103-4 일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016-2018	1,698,580	1,318,580	1,316,702	1,878	380,000	9,024	370,976	0	0	0	
				증감		0	0	5,075	-5,075	0	0	0	0	0		
연구개발	농업연구개발	유기농산업 복합서비스 지원단지 조성	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018	22,748,497	5,967,012	5,967,012	0	13,381,485	12,679,822	701,663	3,400,000	0	0	○ 공정률 : 50% ○ 전공정 정상추진 ○ 잔여부지매입 추진 중
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018	23,182,815	5,967,012	5,967,012	0	13,381,485	12,729,667	651,818	3,834,318	0	0	
				증감		434,318	0	0	0	49,845	-49,845	434,318	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	산성도로 교통개선 정비	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 명암동 일원 ○사업량 : L=473m, B=3.0~17.25m ○기 간 : 2017-2018	1,615,856	0	0	0	1,000,000	121,109	878,891	615,856	0	0	○ 보상 협의중 (보상률 53.5%) ○ 공사 추진중 (공정률 5%)
				변경	○위 치 : 상당구 명암동 일원 ○사업량 : L=473m, B=3.0~17.25m ○기 간 : 2017-2018	1,615,856	0	0	0	1,000,000	338,522	661,478	615,856	0	0	
				증감		0	0	0	0	217,413	-217,413	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	영운천 자전거도로 정비사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.3km ○기 간 : 2016-2018	900,103	625,103	297,274	327,829	275,000	0	275,000	0	0	0	○ 2016. 2. : 실시설계용역 착수 ○ 2017. 4. : 실시설계용역 준공 ○ 2017. 5. : 공사 집행 ○ 2017. 6. : 공사 착공 (공정률 50%) ○ 2018.12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.3km ○기 간 : 2016-2018	900,103	625,103	375,847	249,256	275,000	0	275,000	0	0	0	
				증감		0	0	78,573	-78,573	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정률	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	상당로 자전거보행 자경용도로 정비사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당로 일원 (방아다리사거리~청대사거리) ○사업량 : L=750m, B=4.0m ○기 간 : 2017~2018	800,000	0	0	0	200,000	18,880	181,120	600,000	0	0	○ 2017. 9. : 실시설계용역 착수 ○ 2017. 12. : 실시설계용역 준공 ○ 2018. 1. : 공사 집행 ○ 2018. 3. : 공사 착공 (공정률 5%) ○ 2018. 12. : 공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당로 일원 (방아다리사거리~청대사거리) ○사업량 : L=750m, B=4.0m ○기 간 : 2017~2018	800,000	0	0	0	200,000	111,280	88,720	600,000	0	0		
				증강		0	0	0	0	92,400	-92,400	0	0	0			
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	화산도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	322,304	120,864	34,293	86,571	201,440	0	201,440	0	0	0	○공사 추진 중(공정률75%)	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	322,304	120,864	35,866	84,998	201,440	0	201,440	0	0	0		
				증강		0	0	1,573	-1,573	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	석화-사인간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,911,160	800,000	800,000	0	1,605,760	1,241,426	364,334	1,505,400	0	0	○공사집행 ○2017년이전예산 일반회계 2018년이후예산 균형발전 특별회계 추진	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,911,160	800,000	800,000	0	1,605,760	1,260,501	345,259	1,505,400	0	0		0
				증강		0	0	0	0	19,075	-19,075	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	공평-오송간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018	632,440	501,440	501,440	0	131,000	31,210	99,790	0	0	0	○공사 추진 중(공정률20%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018	632,440	501,440	501,440	0	131,000	31,210	99,790	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	황청도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,200,000	500,000	33,692	466,308	0	0	0	0	1,700,000	0	○공사 추진 중(공정률28%)	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.909km, B=8.0~9.5m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,200,000	500,000	400,091	99,909	0	0	0	700,000	1,000,000	0		
				증강		0	0	366,399	-366,399	0	0	0	700,000	-700,000	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	성재-사정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	1,220,000	190,000	121,258	68,742	0	0	0	0	1,030,000	0	○보상 협의 중(보상률22%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	1,220,000	190,000	121,319	68,681	0	0	0	0	1,030,000	0	
				증강		0	0	61	-61	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 계산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019	300,000	0	0	0	250,000	11,662	238,338	0	50,000	0	○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중(보상률68%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.077km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019	300,000	0	0	0	250,000	24,832	225,168	0	50,000	0	
				증강		0	0	0	0	13,170	-13,170	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	옥산 환희리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019	700,000	0	0	0	452,835	29,266	423,569	241,728	5,437	0	○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중(보상률0%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.318km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,190,000	0	0	0	452,835	32,156	420,679	241,728	495,437	0	
				증강		490,000	0	0	0	0	2,890	-2,890	0	490,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 괴정리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,600,000	0	0	0	301,080	44,219	256,861	503,600	795,320	0	○실시설계용역 완료
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,600,000	0	0	0	301,080	57,024	244,056	503,600	795,320	0	
				증강		0	0	0	0	12,805	-12,805	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 영하 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2019	1,001,800	100,000	100,000	0	251,800	8,908	242,892	302,160	347,840	0	○보상 협의 중(보상률81%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=4.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	653,960	100,000	100,000	0	251,800	15,937	235,863	302,160	0	0	
				증강		-347,840	0	0	0	0	7,029	-7,029	0	-347,840	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	대길-부연간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,504,410	150,000	150,000	0	904,410	686,286	218,124	704,410	1,745,590	0	○공사 추진 중(공정률10%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.19km, B=9.5m ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,504,410	150,000	150,000	0	904,410	736,693	167,717	1,004,410	1,445,590	0	
				증감		0	0	0	0	50,407	-50,407	300,000	-300,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	정중-쌍청간 군도선형 개선공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	654,680	302,160	284,141	18,019	352,520	0	352,520	0	0	0	○공사 추진 중(공정률26%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.26km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	654,680	302,160	289,126	13,034	352,520	0	352,520	0	0	0	
				증감		0	0	4,985	-4,985	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	갈원-산막간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,200,000	500,000	500,000	0	543,600	340,317	203,283	302,160	854,240	0	○공사 추진 중(공정률10%)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=0.98km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,200,000	500,000	500,000	0	543,600	363,088	180,512	602,160	554,240	0	
				증감		0	0	0	0	22,771	-22,771	300,000	-300,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	한계-지산간 도로개설 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2020	7,000,000	150,000	99,703	50,297	0	0	0	0	6,850,000	0	○실시설계 완료
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2020	7,000,000	150,000	99,703	50,297	0	0	0	0	6,850,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	홍정-추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 홍정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020	1,700,000	145,708	90,322	55,386	500,000	0	500,000	151,080	903,212	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 홍정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020	1,700,000	145,708	91,822	53,886	500,000	0	500,000	151,080	903,212	0	
				증감		0	0	1,500	-1,500	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수비중2교 교량개축 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=50m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,970,000	0	0	0	28,000	0	28,000	402,880	1,539,120	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=24.4m, B=9.0m, 도로 L=0.892km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,970,000	0	0	0	28,000	0	28,000	402,880	1,539,120	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송쌍청1리 도로확포장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	2,920,000	0	
				증감		3,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	2,920,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,850,000	0	0	0	0	0	150,000	1,700,000	2,000,000	○실시설계용역 중	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,850,000	0	0	0	0	0	150,000	1,700,000	2,000,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 전하울교 수해복구 사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 이목리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=50m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,636,559	0	0	0	2,636,559	179,470	2,457,089	0	0	○가교설치 완료 ○본 교량 공사 추진 중 (공정률10%)	
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 이목리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=52m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,636,559	0	0	0	2,636,559	370,693	2,265,866	0	0		
				증감		0	0	0	0	191,223	-191,223	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=8m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,500,000	0	0	0	28,000	0	28,000	0	1,472,000	0	○실시설계용역 완료
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,500,000	0	0	0	28,000	24,527	3,473	0	1,472,000	0	
				증감		0	0	0	0	24,527	-24,527	0	0	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오산-장동간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,718,000	700,000	669,412	30,588	2,018,000	1,223,124	794,876	0	0	0	○공사 완료 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.241km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,718,000	700,000	700,000	0	2,018,000	1,637,244	380,756	0	0	0		
				증감		0	0	30,588	-30,588	0	414,120	-414,120	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현암-갈산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,282,720	1,500,000	751,259	748,741	702,000	3,883	698,117	80,720	0	0	○공사 추진 중(공정률75%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○2018년 7월 : 준공 예정	
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.61km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,535,720	1,500,000	1,187,979	312,021	702,000	3,883	698,117	333,720	0	0		0
				증감		253,000	0	436,720	-436,720	0	0	0	253,000	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가좌-성재간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,208,266	500,000	446,515	53,485	1,027,000	276,199	750,801	681,266	0	0	○공사 추진 중(공정률54%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○2018년 11월 : 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,208,266	500,000	446,515	53,485	1,027,000	330,155	696,845	681,266	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	53,956	-53,956	0	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	다락-황탄간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,506,160	1,060,000	851,427	208,573	1,144,000	200,280	943,720	302,160	0	0	○공사 추진 중(공정률36%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○2018년 1월 : 준공 예정	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,506,160	1,060,000	851,427	208,573	1,144,000	352,568	791,432	302,160	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	152,288	-152,288	0	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	비상초교-비룡교회간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	451,740	60,240	56,936	3,304	391,500	46,143	345,357	0	0	0	○공사 추진 중(공정률60%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○2018년 4월 : 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.368km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	451,740	60,240	59,116	1,124	391,500	140,024	251,476	0	0	0		0
				증감		0	0	2,180	-2,180	0	93,881	-93,881	0	0	0		0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북현~성산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,302,160	200,000	200,000	0	1,102,160	356,327	745,833	1,982,748	17,252	0	○공사 추진 중(공정률36%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 일반회계, 균형발전특별회계 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,302,160	200,000	200,000	0	1,102,160	378,963	723,197	1,982,748	17,252	0	
				증감		0	0	0	0	22,636	-22,636	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	고은-인차간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리일원 ○사업량 : L=4.4km, B=8m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,999,000	0	0	0	0	0	0	756,720	1,242,280	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리일원 ○사업량 : L=4.4km, B=2.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,999,000	0	0	0	0	0	0	503,720	1,495,280	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-253,000	253,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019	187,492,000	187,302,000	187,186,374	115,626	190,000	166,824	23,176	0	0	0	○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) ○보상토지 잔여지 가치하락 손해배상청구 배상금
				변경	○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019	187,492,000	187,302,000	187,302,000	0	190,000	75,096	114,904	0	0	0	
				증감		0	0	115,626	-115,626	0	-91,728	91,728	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018	23,160,000	4,086,498	3,227,734	858,764	1,705,000	658,688	1,046,312	17,368,502	0	0	○협의보상 및 지정물철거 ○2017.3. 착공(청남교~육거리추차장 확장) ○공정률 21%
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018	23,160,000	4,086,498	3,242,233	844,265	1,705,000	659,815	1,045,185	17,368,502	0	0	
				증감		0	0	14,499	-14,499	0	1,127	-1,127	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (서청주교~송절교차로) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018	44,200,000	28,722,891	28,143,305	579,586	7,010,000	810,231	6,199,769	8,467,109	0	0	○공정률 80%
				변경	○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018	44,200,000	28,722,891	28,722,891	0	7,010,000	1,369,851	5,640,149	8,467,109	0	0	
				증감		0	0	579,586	-579,586	0	559,620	-559,620	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	세부사업 청주시 도로건설 관리계획 수립	도로시설과	기존	○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획 수립 ○기 간 : 2015 ~ 2018	614,000	614,000	0	614,000	0	0	0	0	0	○2015.09. 용역착수 (충청북도 도로건설관리 계획 용역종지에 따른 하위계획 용역종지)	
				변경	○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획 수립 ○기 간 : 2015 ~ 2018	614,000	614,000	0	614,000	0	0	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절교차로~울랑교차로)확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020	35,090,000	881,388	320,267	561,121	2,006,000	18,794	1,987,206	4,814,612	27,388,000	0	○2016. 3. 실시설계착수 (용역종지-10.19) ○2017. 7. 울랑교차로확장 공사착공
				변경	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020	35,090,000	881,388	881,388	0	2,006,000	40,302	1,965,698	0	32,202,612	0	
				증강		0	0	561,121	-561,121	0	21,508	-21,508	-4,814,612	4,814,612	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019	26,100,000	320,000	217,690	102,310	1,005,000	0	1,005,000	14,735,000	10,040,000	0	○2017.5. 실시설계용역 착수
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019	26,100,000	320,000	320,000	0	1,005,000	9,455	995,545	3,003,000	21,772,000	0	
				증강		0	0	102,310	-102,310	0	9,455	-9,455	-11,732,000	11,732,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2023	46,500,000	17,608,000	17,608,000	0	15,409,000	7,354,385	8,054,615	4,010,000	9,473,000	0	○협의보상 추진중
				변경	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2023	46,500,000	17,608,000	17,608,000	0	15,569,000	15,569,000	0	4,010,000	9,313,000	0	
				증강		0	0	0	0	160,000	8,214,615	-8,054,615	0	-160,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상당로(내덕 칠거리~청주대사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km, B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018	12,200,000	10,013,500	9,376,804	636,696	2,186,500	1,460,655	725,845	0	0	0	○2016.5. 보상협의통지 ○2016.8. 공사착공 (공정율 70%)
				변경	○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km, B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018	12,200,000	10,013,500	9,652,674	360,826	2,186,500	1,460,655	725,845	0	0	0	
				증강		0	0	275,870	-275,870	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019	18,000,000	0	0	0	231,000	97,160	133,840	1,505,400	16,263,600	0	○2017.2. 실시설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019	18,000,000	0	0	0	231,000	101,580	129,420	1,505,000	16,264,000	0		
				증감		0	0	0	0	4,420	-4,420	-400	400	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,600,000	0	0	0	0	0	0	300,000	9,300,000	0	○신규	
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,600,000	0	0	0	0	0	0	300,000	9,300,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해 복구사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=45m, 석남교 L=98m) ○기 간 : 2017 ~ 2020	28,683,973	0	0	0	28,683,973	0	28,683,973	0	0	0	○2017.10. 실시설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=45m, 석남교 L=98m) ○기 간 : 2017 ~ 2020	28,683,973	0	0	0	28,683,973	1,570	28,682,403	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	1,570	-1,570	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로(효촌교차로~청남농협)확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, 4차로→6차로 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	6,400,000	0	○신규	
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, 4차로→6차로 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	6,400,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주역~옥산간 도로확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019	78,000,000	42,957,214	41,079,258	1,877,956	7,707,000	790,253	6,916,747	2,707,000	24,628,786	0	○1구간(광역매립정입구~청주역교차로(본선), L=1.04km 공사완료 (공정율 100%)) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km 공사중(공정율 20.74%)) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.36km 완료 (공정율 100%))	
				변경	○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019	78,000,000	42,957,214	41,079,258	1,877,956	7,707,000	876,408	6,830,592	5,707,000	21,628,786	0		
				증감		0	0	0	0	86,155	-86,155	3,000,000	-3,000,000	0	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019	8,700,000	7,151,820	4,757,344	2,394,476	0	0	0	0	1,548,180	0	○공사정지 (노선조정중)
				변경	○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019	8,700,000	7,151,820	4,885,341	2,266,479	0	0	0	0	1,548,180	0	
				증감		0	0	127,997	-127,997	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018	5,500,000	3,197,012	3,178,511	18,501	251,800	0	251,800	2,051,188	0	0	○보상중
				변경	○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018	5,500,000	3,197,012	3,178,511	18,501	251,800	0	251,800	2,051,188	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~ 새터초교 사거리 도로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2018	5,400,000	3,821,988	3,668,481	153,507	1,100,000	518,051	581,949	478,012	0	0	○공사 추진중(공정을 86%) ○공사중지(6.19) 청원구 사천동204-1번지(정미소) 지장물 협의 지연에 따른 중지
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2018	5,400,000	3,821,988	3,668,481	153,507	1,100,000	518,051	581,949	478,012	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,300,000	30,000	30,000	0	1,819,980	1,648,071	171,909	503,000	947,020	0	○실시설계완료 ○보상 추진 36%(28필지 중 10필지 완료)
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2019	3,300,000	30,000	30,000	0	1,819,980	1,712,424	107,556	503,000	947,020	0	
				증감		0	0	0	0	64,353	-64,353	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀~고은 삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	1,163,312	1,019,080	144,232	3,010,800	611,888	2,398,912	170,000	2,000,000	18,655,888	○1,2단계설계완료 (L=2.06km) ○3단계설계중 (L=2.88km) ○1단계 공사착공 (공정을 42%)
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	1,163,312	1,019,080	144,232	3,010,800	1,083,695	1,927,105	170,000	2,000,000	18,655,888	
				증감		0	0	0	0	471,807	-471,807	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터초교 및 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016 ~ 2021	4,300,000	0	0	0	66,000	47,390	18,610	0	1,234,000	3,000,000	○실시설계용역 완료 (17.9)
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016 ~ 2021	4,300,000	0	0	0	66,000	47,390	18,610	0	1,234,000	3,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사~석교공업사간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	4,418,000	0	0	0	1,055,000	37,156	1,017,844	0	3,363,000	0	○실시설계완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	4,418,000	0	0	0	1,055,000	37,156	1,017,844	0	3,363,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로사거리~청주중학교간 도로확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,446,000	0	0	0	30,400	0	30,400	308,750	1,106,850	0	○실시설계중 (공정율 88%)
				변경	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,446,000	0	0	0	30,400	0	30,400	308,750	1,106,850	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미원면 미원천~미원상거리간 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,592,000	0	0	0	46,000	0	46,000	0	1,546,000	0	○실시설계중 (공정율 20%)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,592,000	0	0	0	46,000	5,600	40,400	0	1,546,000	0	
				증감		0	0	0	0	5,600	-5,600	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	담연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	7,992,975	343,405	0	0	0	0	2,000,000	14,663,620	○1단계 공사완료 ○2단계 설계중
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	7,997,428	338,952	0	0	0	520,500	2,000,000	14,143,120	
				증감		0	0	4,453	-4,453	0	0	0	520,500	0	-520,500	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공경율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리	시외버스터미널 환승센터 확충사업	교통정책과	기존	○위 치 : 가경동1449 시외버스터미널 ○사업량 : 주차장 3,485㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,000,000	3,000,000	549,174	2,450,826			0	0	0	0	○ 미장, 방수, 마감 공사 ○ 공경율 87% (18.4월 준공예정)	
				변경	○위 치 : 가경동1449 시외버스터미널 ○사업량 : 주차장 3,380㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,000,000	3,000,000	988,333	2,011,667			0	0	0	0		
				증감	○사업량 : 주차장 105㎡ 감	0	0	439,159	-439,159	0	0	0	0	0	0		
청주공항 활성화	청주공항 활성화	항공인프라 활용 비상의 공 프로젝트 (지역행복 생활권 연계 협력)	교통정책과	기존	○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018	367,000	172,000	0	172,000	97,500		0	97,500	97,500	0	0	○ 18.3.12 항공우주진로 체험센터 준공
				변경	○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018	367,000	172,000	172,000	0	97,500	97,500	0	97,500	0	0	0	
				증감		0	0	172,000	-172,000	0	97,500	-97,500	0	0	0	0	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	재해위험 지구정비 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,290,000	200,000	100,222	99,778	2,200,000	707,051	1,492,949	890,000	0	0	○공경율 70%	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,290,000	200,000	100,222	99,778	2,200,000	1,594,157	605,843	890,000	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	887,106	-887,106	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	송정 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.2km ○기 간 : 2017 ~ 2019	5,000,000	0	0	0	360,000	68,268	291,732	800,000	3,840,000	0	○변경사유: 소하천정비 사업 추진 절차 상 중앙부처(도 포함) 사전 설계검토에 따른 총사업비 증액 ○실시설계완료(100%) ○보상 및 공사추진 (사전행정절차 이행 중)	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.52km ○기 간 : 2017 ~ 2019	7,785,000	0	0	0	360,000	161,056	198,944	800,000	6,625,000	0		0
				증감	소하천정비 증 0.5km	2,785,000	0	0	0	0	92,788	-92,788	0	2,785,000	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	산막 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019	6,000,000	150,000	110,256	39,744	2,260,000	66,915	2,193,085	600,000	2,990,000	0	○변경사유: 소하천정비 사업 추진 절차 상 사전 설계검토(행안부) 총사업비 증가 ○실시설계완료(100%) ○보상 및 공사추진 ○착공 : 2018.01.16	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019	7,836,000	150,000	150,000	0	2,260,000	505,779	1,754,221	600,000	4,826,000	0		0
				증감		1,836,000	0	39,744	-39,744	0	438,864	-438,864	0	1,836,000	0		0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	주중 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2019	4,100,000	0	0	0	360,000	112,768	247,232	896,000	2,844,000	0	○실시설계완료(100%) ○보상 추진
				변경	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2019	4,100,000	0	0	0	360,000	114,768	245,232	896,000	2,844,000	0	
				증감		0	0	0	0	2,000	-2,000	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	월운천 수해복구 사업(국토교통부)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	7,146,013	0	0	0	7,146,013	18,780	7,127,233	0	0	0	○ 2018. 02.: 설계용역준공 ○ 2018. 03.: 현공정율 5%
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	7,146,013	0	0	0	7,146,013	18,780	7,127,233	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	계원소하천 수해복구 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.14km ○기 간 : 2017 ~ 2019	6,146,496	0	0	0	6,146,496	0	6,146,496	0	0	0	○실시설계완료(100%) ○보상 및 공사추진 (사전행정절차 이행 중)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.14km ○기 간 : 2017 ~ 2019	6,146,496	0	0	0	6,146,496	220,287	5,926,209	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	220,287	-220,287	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	월운천 수해복구 사업(행정안전부)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	517,132	0	0	0	517,132	0	517,132	0	0	0	○ 2018. 02.: 설계용역준공 ○ 2018. 03.: 현공정율 5%
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	517,132	0	0	0	517,132	0	517,132	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	무심천 고향의 강 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 원평동 ~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018	26,955,000	21,385,823	16,712,781	4,673,042	5,569,177	3,894,382	1,674,795	0	0	0	○ 2013. 02.: 공사착공 ○ 2018. 01.: 총사업비 조정승인(수해로 인한 복구비 증 727백만원) ○ 2018. 03.: 현공정율 87%
				변경	○위 치 : 흥덕구 원평동 ~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018	27,681,667	21,385,823	18,878,949	2,506,874	5,569,177	3,894,382	1,674,795	726,667	0	0	
				증감		726,667	0	2,166,168	-2,166,168	0	0	0	726,667	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공경율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	월운천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018	8,000,000	8,000,000	6,814,094	1,185,906	0	0	0	0	0	0	○ 2015. 06.: 공사착공 ○ 2018. 03.: 현공정율 92%	
				변경	○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018	8,000,000	8,000,000	6,821,409	1,178,591	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	7,315	-7,315	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	용두천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018	15,000,000	15,000,000	6,012,861	8,987,139	0	0	0	0	0	0	○ 2016. 04.: 공사착공 ○ 2018. 03.: 현공정율 78%	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018	15,000,000	15,000,000	7,133,601	7,866,399	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	1,120,740	-1,120,740	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석남가령천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020	16,000,000	0	0	0	2,800,000	246,000	2,554,000	2,520,000	4,200,000	6,480,000	○ 2017. 04.: 설계용역착수 ○ 2018. 03.: 현공정율 62%	
				변경	○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020	16,000,000	0	0	0	2,800,000	256,000	2,544,000	2,520,000	4,200,000	6,480,000		
				증감		0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0	0	0		0
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	2,800,000	239,000	2,561,000	2,520,000	4,200,000	5,480,000	○ 2017. 04.: 설계용역착수 ○ 2018. 03.: 현공정율 85%	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	2,800,000	350,863	2,449,137	2,520,000	4,200,000	5,480,000		
				증감		0	0	0	0	0	111,863	-111,863	0	0	0		0
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	완충지류 시설 설치·운영	환경정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.1.: 우수탁합약 체결 (한국환경공단) ○2018.3.: 사업계획 변경	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1일원 ○사업량 : 17,000㎡ ○기 간 : 2018-2020	26,266,700	0	0	0	0	0	0	0	1,428,572	12,419,064		12,419,064
				증감		26,266,700	0	0	0	0	0	0	0	1,428,572	12,419,064		12,419,064



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐자원 선순환 기반조성	청주시 리뉴얼 아트센터 건립사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 297-19 ○사업량 : 2,000㎡ (지상3층) ○기 간 : 2017 ~ 2018	6,700,000	0	0	0	6,325,440	1,300,970	5,024,470	374,560	0	0	○ 기본 및 실시설계 의뢰 (2018.1.17 ~ 4.16)
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 297-19 ○사업량 : 2,000㎡ (지상3층) ○기 간 : 2017 ~ 2018	6,700,000	0	0	0	6,325,440	1,300,970	5,024,470	374,560	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019	40,796,878	0	0	0	6,466,667	6,466,667	0	21,125,549	13,204,662	0	○ 기본계획용역 준공 ○ 기본 및 실시설계용역 입찰공고 ○ 사업기간 변경사유 - 매립장 조성방식 결정 1년 이상 사업추진 지연 - 절대공기(24개월), 설계 용역(12개월) 소요
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2021	40,796,878	0	0	0	6,466,667	6,466,667	0	2,083,982	20,323,642	11,922,587	
				증감	○사업기간 2년 연장	0	0	0	0	0	0	0	-19,041,567	7,118,980	11,922,587	
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주권광역 소각시설 주변지역 환경상영향 조사	자원관리과	기존	○위 치 : 가로수로 969-1 일원 ○사업량 : 400톤(200톤 x 2기) 소각시설주변 환경영향조사 ○기 간 : 2018. ~ 2019.	250,000	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	0	○ 신규
				변경	○위 치 : 가로수로 969-1 일원 ○사업량 : 400톤(200톤 x 2기) 소각시설주변 환경영향조사 ○기 간 : 2018. ~ 2019.	250,000	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	친환경 에너지타운 조성	자원관리과	기존	○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 -가정 온수공급: 140가구 -공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018	5,080,000	2,500,000	391,512	2,108,488	2,580,000	2,961	2,577,039		0	0	○2016.04.기본 및 실시설계 ○2017.08.착공 ○2017.11.관급자재 구매 ○공정율 :35%
				변경	○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 -가정 온수공급: 140가구 -공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018	5,080,000	2,500,000	1,867,414	632,586	2,580,000	2,961	2,577,039		0	0	
				증감		0	0	1,475,902	-1,475,902	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018	11,000,000	8,006,000	4,210,967	3,795,033	1,387,000	0	1,387,000	1,365,286	0	0	○총사업비: 11,000,000천원 -하수도특별회계: 262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) * 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 10,737,686천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정을 35.28%
				변경	○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018	11,000,000	8,006,000	4,247,723	3,758,277	1,387,000	0	1,387,000	1,365,286	0	0	
				증감		0	0	36,756	-36,756	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	남이 하수처리 시설설치 사업 [하수처리장확충(남이하수처리시설 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일, 하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2018	13,448,000	13,098,272	10,402,744	2,695,528	0	0	0	0	0	0	○총사업비: 13,448,000천원 -하수도특별회계: 349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) * 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○공정을 99%
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일, 하수관로L=6.8km ○기 간 : 2012 ~ 2018	13,448,000	13,098,272	10,768,964	2,329,308	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	366,220	-366,220	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수관거 설치사업 [하수관로 정비(가덕 하수관거 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018	20,450,000	13,881,707	10,548,853	3,332,854	3,051,713	637,293	2,414,420	3,049,514	0	0	○총사업비: 20,450,000천원 -하수도특별회계: 467,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) * 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 19,962,334천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정을 87.29%
				변경	○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018	20,450,000	13,881,707	12,034,263	1,847,444	3,051,713	637,293	2,414,420	2,938,000	0	0	
				증감		0	0	1,485,410	-1,485,410	0	0	0	-111,514	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	남이 하수관거 설치사업 [하수관로 정비(남이하수관거 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 남이,척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018	14,597,000	11,144,000	9,859,380	1,284,620	3,094,728	557,556	2,537,172	0	0	0	○총사업비: 14,597,000천원 -하수도특별회계: 378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) * 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 14,218,128천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정을 85%
				변경	○위 치 : 남이,척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.1km ○기 간 : 2012 ~ 2018	14,597,000	11,144,000	10,158,162	985,838	3,094,728	557,556	2,537,172	0	0	0	
				증감		0	0	298,782	-298,782	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로 정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018	8,618,000	1,154,562	1,048,274	106,288	4,572,000	977,864	3,594,136	2,782,510	0	0	○총사업비: 8,618,000천원 -하수도특별회계: 108,928천원 (2012년 설계비/(구)청원군) * 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계: 8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정을 30%
				변경	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018	8,618,000	1,154,562	1,048,274	106,288	4,572,000	810,686	3,761,314	2,782,510	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	-167,178	167,178	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	석화, 서당 하수관로 정비사업 [하수관로 정비(석화 서당 하수관로 정비사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 석화, 서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.782km ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,477,000	128,000	71,819	56,181	714,000	0	714,000	2,635,000	0	0	○공사 추진 중(공정률 3%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 석화, 서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.782km ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,477,000	128,000	128,000	0	714,000	585,639	128,361	2,635,000	0	0	
				증감		0	0	56,181	-56,181	0	585,639	-585,639	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수처리 구역 연계 처리사업 [하수관로 정비(가덕 하수처리 구역 연계 처리사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018	7,805,000	356,400	163,371	193,029	3,969,744	2,378	3,967,366	3,478,856	0	0	○공정률 17%(1차분)
				변경	○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018	7,805,000	356,400	216,072	140,328	3,969,744	1,064,634	2,905,110	3,478,856	0	0	
				증감		0	0	52,701	-52,701	0	1,062,256	-1,062,256	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	이목 마을 하수도 설치사업 [농어촌마을 하수도정비(이목 마을 하수도 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018	3,886,000	429,000	429,000	0	1,618,430	1,105,083	513,347	1,708,643	0	0	○총사업비:3,886,000천원 - 하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) *2014년설계완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 62%
				변경	○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018	3,886,000	429,000	429,000	0	1,618,430	1,386,758	231,672	1,708,643	0	0	
				증감		0	0	0	0	281,675	-281,675	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을 하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,627,000	1,392,966	770,713	622,253	321,000	120,955	200,045	913,034	0	0	○공사중지: 2018.02.14. (공정률 75%) -중지사유: 석화, 서당 하수관로 연계에 따른 중지
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018	2,627,000	1,392,966	1,392,966	0	321,000	181,806	139,194	913,034	0	0	
				증감		0	0	622,253	-622,253	0	60,851	-60,851	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비(북이 금대 소규모 하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019	5,250,000	0	0	0	326,000	163,065	162,935	1,462,000	3,462,000	0	○설계용역 추진율 99% -용역중지: 2018.03.13. -중지기간: 행정절차 완료시 까지 -중지사유: 행정절차이행 (인가 및 재원함의 등)
				변경	○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019	5,250,000	0	0	0	326,000	173,440	152,560	1,462,000	3,462,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	10,375	-10,375	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업	하수정책과	기존	○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017 ~ 2020	13,140,000	0	0	0	632,000	0	632,000	429,000	7,142,000	4,937,000	○ 기본 및 실시설계 용역 추진중(공정율 7%)
				변경	○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017 ~ 2020	13,140,000	0	0	0	632,000	0	632,000	429,000	2,857,000	9,222,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-4,285,000	4,285,000		
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	금천지구 도서관건립	시립도서관	기존	○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡, 면적4,052㎡ ○기 간 : 2016-2018	12,448,700	750,000	596,715	153,285	7,148,700	1,634,477	5,514,223	4,550,000	0	0	○2018.01.08. 안전성확보 실시설계용역 계약 (박산엔지니어링㈜) ○2018.2.20. 공사중지해제 ○공정율 10% (2018년12월 준공예정) (안전성확보 공사비 시비 반영)
				변경	○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡, 면적4,052㎡ ○기 간 : 2016-2018	12,938,700	750,000	596,715	153,285	7,148,700	2,694,423	4,454,277	5,040,000	0	0	
				증감		490,000	0	0	0	0	1,059,946	-1,059,946	490,000	0	0	
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	가경지구 도서관건립	시립도서관	기존	○위 치 : 가경동 1804번지 ○사업량 : 부지1,031㎡, 면적3,500㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2020	13,300,000	0	0	0	700,000	0	700,000	876,000	6,000,000	5,724,000	○ 2017. 4. 문체부 사전 평가심사 승인 ○ 2018. 1.31 기본 및 실시 설계용역 일상감사 계약 심사완료 ○ 2018.03.02 가로수도서관 설계공모 실시 (2018년 지특회계변경금액 반영 3.5억->7.5억)
				변경	○위 치 : 가경동 1804번지 ○사업량 : 부지2,076.7㎡, 면적3,500㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2020	13,300,000	0	0	0	700,000	0	700,000	1,875,000	6,000,000	4,725,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	999,000	0	-999,000	
문화유산보존및진흥	고인쇄문화 자료관리	사이버 스마트 유지업무 구축사업 [문화유산 관광자원화]	청주 고인쇄 박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 청주고인쇄박물관 ○사업량 : 유물 DB구축 30만면(5천점) 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,200,000	600,000	467,211	132,789	600,000	38,924	561,076	0	0	0	○공정율 90%
				변경	○위 치 : 청주고인쇄박물관 ○사업량 : 유물 DB구축 30만면(5천점) 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,200,000	600,000	526,943	73,057	600,000	81,624	518,376	0	0	0	
				증감		0	0	59,732	-59,732	0	42,700	-42,700	0	0	0	
도시개발	산업단지관리	청주 지식산업센터 건립	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2019	16,701,000	1,000,000	392,400	607,600	4,953,000	944	4,952,056	8,999,000	1,749,000	0	○' 17. 12. 공사착공 ○공사공정율 5%
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,397.49㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2019	16,701,000	1,000,000	637,410	362,590	4,953,000	11,000	4,942,000	8,999,000	1,749,000	0	
				증감		0	0	245,010	-245,010	0	10,056	-10,056	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지조성	청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2018	3,477,000	3,000,000	1,468,285	1,531,715	477,000	0	477,000	0	0	0	○배수관로 공사 완료 ○가압장 공정률 30%
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2018	3,477,000	3,000,000	1,722,651	1,277,349	477,000	1,692	475,308	0	0	0	
				증감		0	0	254,366	-254,366	0	1,692	-1,692	0	0	0	
도시개발	산업단지조성	오창제3산업 단지 용수 공급시설	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D=400mm) 11.0km, 관로(D=150mm) 1.5km, 가압장 1식, 배수지 5,200㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2018	11,476,000	5,612,000	5,611,987	13	5,864,000	3,686,076	2,177,924	0	0	0	○공사공정률 98% ○GIS용역 '18. 4. 준공예정
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D=400mm) 11.0km, 관로(D=150mm) 1.5km, 가압장 1식, 배수지 5,200㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2018	11,476,000	5,612,000	5,611,987	13	5,864,000	3,772,597	2,091,403	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	86,521	-86,521	0	0	0		
도시개발	산업단지조성	오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎡/일 (1단계5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일) ○기 간 : 2014 ~ 2019	47,337,000	29,222,491	29,222,491	0	5,855,509	5,855,509	0	100,000	12,159,000	0	○공정률 53%
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎡/일 (1단계5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일) ○기 간 : 2014 ~ 2019	47,337,000	29,222,491	29,222,491	0	5,855,509	5,855,509	0	100,000	12,159,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지조성	오송제2생명 과학단지 용수공급 시설	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400-500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2019	19,278,000	3,140,000	2,352,540	787,460	8,142,000	3,368,035	4,773,965	6,097,000	1,899,000	0	○공정률 41%
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400-500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2019	19,278,000	3,140,000	3,137,567	2,433	8,142,000	3,473,946	4,668,054	7,996,000	0	0	
				증감		0	0	785,027	-785,027	0	105,911	-105,911	1,899,000	-1,899,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지조성	청주테크노폴리스 폐수연계처리시설 설치사업 (청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업)	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 연계관로 (300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020	20,929,000	714,000	258,223	455,777	455,000	110,498	344,502	427,000	500,000	18,833,000	○연계관로 매설 완료 ○공정률 99%
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 연계관로 (300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020	20,929,000	714,000	488,747	225,253	455,000	239,861	215,139	427,000	500,000	18,833,000	
				증감		0	0	230,524	-230,524	0	129,363	-129,363	0	0	0	
도시개발	산업단지조성	오창제3산업단지 폐수연계처리시설	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.0km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018	9,286,101	7,907,000	7,906,932	68	1,379,101	83,391	1,295,710	0	0	0	○공사준공 ○GIS용역 '18. 6. 준공예정
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.0km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018	9,286,101	7,907,000	7,906,932	68	1,379,101	118,140	1,260,961	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	34,749	-34,749	0	0	0		
도시개발	산업단지조성	오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	19,600,000	0	0	0	650,000	216,364	433,636	2,100,000	8,425,000	8,425,000	○'17. 6. 용역 착수 ○설계공정률 10%
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	19,600,000	0	0	0	650,000	216,364	433,636	2,100,000	8,425,000	8,425,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지재생	청주산단 재생사업 시행계획 수립용역	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	1,850,000	0	0	0	1,850,000	476,440	1,373,560	0	0	0	○설계공정률 62%
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	1,850,000	0	0	0	1,850,000	554,271	1,295,729	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	77,831	-77,831	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지재생	청주산업단지 행복주택 건립 설계용역	도시개발과	기존	○위 치 : 송정동140-41, 북대동100-15 ○사업량 : 설계용역 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	2,294,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,094,000	0	0	○'18. 2. 설계용역 착수 ○설계공정률 12%
				변경	○위 치 : 송정동140-41, 북대동100-15 ○사업량 : 설계용역 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018	2,294,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,094,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지재생	청주산업단지 행복주택 건립 사업	도시개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○신규
				변경	○위 치 : 송정동 140-41, 북대동100-15 ○사업량 : 행복주택 2개소 건립 (582세대) ○기 간 : 2016 ~ 2020	82,618,000	0	0	0	0	0	0	11,921,000	21,473,000	49,224,000	
				증감		82,618,000	0	0	0	0	0	11,921,000	21,473,000	49,224,000		
도시재생	도시재생관리	문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업	도시재생과	기존	○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018	11,920,000	11,160,030	7,017,969	4,142,061	360,000	150,000	210,000	399,970	0	0	○공정률 85% ○2018. 12월 준공 예정
				변경	○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018	11,865,030	11,160,030	10,007,031	1,202,999	360,000	150,000	210,000	345,000	0	0	
				증감		-54,970	0	2,989,062	-2,939,062	0	0	0	-54,970	0	0	
도시재생	도시재생관리	안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	도시재생과	기존	○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	6,000,000	122,000	80,600	41,400	1,658,000	11,308	1,646,692	4,220,000	0	0	○공정률 30% ○용역 중지중 [변경 사업계획 수립중 (주민의견수렴 중)]
				변경	○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	6,000,000	122,000	122,000	0	1,658,000	450,519	1,207,481	4,220,000	0	0	
				증감		0	0	41,400	-41,400	0	439,211	-439,211	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성 사업	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	400,000	142,200	257,800	2,044,000	3,108,000	448,000	○공정을 20%
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	400,000	219,000	181,000	2,044,000	3,108,000	448,000	
				증감		0	0	0	0	76,800	-76,800	0	0	0		
도시 및 주거환경 정비사업	도시재생 선도사업	산업기능 이전지지를 활용한창조경제중심 지구조성	도시재생과	기존	○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2018	68,900,000	40,000,000	14,974,108	25,025,892	10,000,000	3,491,331	6,508,669	18,900,000	0	0	○공정을 25% ○활성화계획 수립 ('15.12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계완료 ('17.05.) ○공공시설사업 공사중 (17.10.16. 착수)
				변경	○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2018	68,900,000	40,000,000	24,292,715	15,707,285	10,000,000	5,193,638	4,806,362	18,900,000	0	0	
				증감		0	0	9,318,607	-9,318,607	0	1,702,307	-1,702,307	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	영운구역 주거환경 개선사업	도시재생과	기존	○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4-6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018	6,409,924	1,021,413	982,523	38,890	1,908,000	1,666,082	241,918	3,480,511	0	0	○공정을 40% ○보상지연
				변경	○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4-6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018	6,409,924	1,021,413	1,021,413	0	1,908,000	1,747,040	160,960	3,480,511	0	0	
				증감		0	0	38,890	-38,890	0	80,958	-80,958	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	소규모 주거지 재생모델 사업	도시재생과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	90,000	90,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	○공정을 90% ○2018. 상반기 준공 예정
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	90,000	90,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	석교구역 기반시설 정비사업	도시재생과	기존	○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m, B=3-8m ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,920,000	688,268	448,369	239,899	1,231,732	81,093	1,150,639	0	0	0	○공정을 70% ○도시가스 공사 완료 ○2018. 상반기 준공 예정
				변경	○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m, B=3-8m ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,920,000	688,268	688,268	0	1,231,732	527,713	704,019	0	0	0	
				증감		0	0	239,899	-239,899	0	446,620	-446,620	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	남주남문 구역 기반시설 정비사업	도시재생과	기존	○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m, B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,297,016	499,942	359,828	140,114	797,074	2,038	795,036	0	0	0	○공정율 100%
				변경	○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m, B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,297,016	499,942	359,828	140,114	797,074	2,038	795,036	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	봉명2송정동 주민센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019	5,434,319	0	0	0	1,979,392	1,197,366	782,026	151,815	3,303,112	0	○ 부지매입 완료 ○ 설계 용역 선정중(PQ)
				변경	○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019	5,458,000	0	0	0	1,979,392	1,912,920	66,472	758,815	2,719,793	0	
				증감		23,681	0	0	0	0	715,554	-715,554	607,000	-583,319	0	
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	모충동 주민센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충로 124번길 25 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018	4,480,000	0	0	0	724,170	124,170	600,000	3,755,830	0	0	○ 공정율 5% ○ 2018. 10. 29. 준공
				변경	○위 치 : 서원구 모충로 124번길 25 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018	4,480,000	0	0	0	724,170	620,137	104,033	3,755,830	0	0	
				증감		0	0	0	0	495,967	-495,967	0	0	0		
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	강서2동 주민센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 송절동 212-4일원 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2017 ~ 2019	5,316,161	0	0	0	1,809,544	0	1,809,544	595,104	2,911,513	0	○ 부지매입 완료 ○ 기본 및 실시설계 추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 송절동 212-4일원 ○사업량 : 지하1층/ 지상3층 ○기 간 : 2017 ~ 2019	5,316,000	0	0	0	1,809,544	1,642,199	167,345	1,108,696	2,397,760	0	
				증감		-161	0	0	0	1,642,199	-1,642,199	513,592	-513,753	0		
균형발전을 위한 도시 기반조성	노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설	수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설 [대한성공회원]	상당구 건설교통과	기존	○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	800,000	570,000	267,424	302,576	150,000	33,110	116,890	80,000	0	0	○공정율 50% ○지반암 파쇄 물량 증가에 따른 부족공사비 증액
				변경	○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	950,000	570,000	399,237	170,763	150,000	34,551	115,449	230,000	0	0	
				증감		150,000	0	131,813	-131,813	0	1,441	-1,441	150,000	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽 12m 미만의 도시 계획도로 개설	비하동 도시 계획도로 (소2-360) 개설	흥덕구 건설교통과	기존	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,490,000	0	0	0	740,000	573,663	166,337	500,000	250,000	0	○보상 중(보상률 88%)
				변경	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,490,000	0	0	0	740,000	573,663	166,337	507,000	243,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	7,000	-7,000	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽 12m 미만의 도시 계획도로 개설	오송 오송리 도시계획 도로(소3-240호)개설	흥덕구 건설교통과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 계속비 신규승인 대상 ○ 실시설계완료 ○ 보상율 50%
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2018. ~ 2019.	600,000	0	0	0	0	0	0	350,000	250,000	0	
				증감		600,000	0	0	0	0	0	350,000	250,000	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽 12m 미만의 도시 계획도로 개설	강내 석화리 도로(소로 2-276) 개설	흥덕구 건설교통과	기존	○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	551,000	11,000	11,000	0	191,368	157,450	33,918		348,632	0	○보상 중(보상률 98%)
				변경	○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	563,881	11,000	11,000	0	191,368	157,450	33,918	361,513		0	
				증감		12,881	0	0	0	0	0	361,513	-348,632	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽 12m 미만의 도시 계획도로 개설	육산 오산리 도시계획 도로(소2-355)개설	흥덕구 건설교통과	기존	○위 치 : 육산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	550,000	10,632	10,632	0	302,160	120,116	182,044		237,208	0	○보상 중(보상률 50%)
				변경	○위 치 : 육산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019	550,000	10,632	10,632	0	302,160	120,116	182,044	0	237,208	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽 12m 미만의 도시 계획도로 개설	강내 탐연리 도시계획 도로(소1-477호선) 개설	흥덕구 건설교통과	기존	○위 치 : 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,250,000	0	0	0	903,287	503,147	400,140	449,713	897,000	0	○보상 중(보상률 50%)
				변경	○위 치 : 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	2,250,000	0	0	0	903,287	503,147	400,140	450,000	896,713	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	287	-287	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년도 1회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내수 마산 도시계획 도로(소2-1, 소2-4) 도로개설	청원구 건설교통과	기존	○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,180,609	466,136	466,136	0	714,473	202,591	511,882	0	0	0	○공사추진(공정률 90%)
				변경	○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018	1,340,609	466,136	466,136	0	714,473	225,234	489,239	160,000	0	0	
				증강		160,000	0	0	0	22,643	-22,643	160,000	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성	도로개설	내덕초교 주변 도로개설	청원구 건설교통과	기존	○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	2,185,962	926,876	190,497	736,379	1,259,086	1,247,604	11,482	0	0	0	○공사추진(공정률 65%)
				변경	○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018	2,185,962	926,876	280,865	646,011	1,259,086	1,247,604	11,482	0	0	0	
				증강		0	0	90,368	-90,368	0	0	0	0	0		