

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액					예산액
총 계				기존	174 건	1,632,165,944	524,317,997	485,323,150	38,994,847	330,503,613	191,246,229	139,257,384	194,774,584	303,452,690	279,117,060		
						변경	1,822,954,434	528,542,783	506,080,884	22,461,899	332,289,613	207,908,632	124,380,981	206,714,449	327,659,500	427,748,089	
						증감	190,788,490	4,224,786	20,757,734	-16,532,948	1,786,000	16,662,403	-14,876,403	11,939,865	24,206,810	148,631,029	
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	균형발전을 통한 지역간 불균형 해소	정봉동상습 침수지역 배수로 정비공사	상생협력 담당관	기존	○위 치: 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량: 하수관 정비 L=750m ○기 간: 2017 ~ 2018	1,815,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	615,000	0	0	○공정율: 98% ○준공예정: 2018. 12월	
				변경	○위 치: 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량: 하수관 정비 L=750m ○기 간: 2017 ~ 2018	1,815,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	615,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생 기획	도시재생 활성화	정음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길, 영운동	도시재생 기획단	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 11: 주민설명회 및 청주시도시재생위원회 심의 *활성화계획 국토부 승인 ○2019. 01: 편입토지보상 및 주민역량강화사업 추진 ○2022년: 준공예정	
				변경	○위 치: 청원 우암동 349-5 일원 ○사업량: 185,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2022 ○내 용: 청춘허브센터, 특화거리조성, 희망공동체 운영	28,530,000	0	0	0	0	0	0	7,250,000	7,850,000	13,430,000		
				증감		28,530,000	0	0	0	0	0	7,250,000	7,850,000	13,430,000			
도시재생 기획	도시재생 활성화	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생 기획단	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 11: 주민설명회 및 청주시도시재생위원회 심의 *활성화계획 국토부 승인 ○2019. 01: 편입토지보상 및 주민역량강화사업 추진 ○2021년: 준공예정	
				변경	○위 치: 흥덕구 운천동 일원 ○사업량: 150,1460㎡ ○기 간: 2018 ~ 2021 ○내 용: 구루물아지트, 디지털 헤리티지 체험마당, 차없는거리 조성 등	16,600,000	0	0	0	0	0	0	5,870,000	3,982,000	6,748,000		
				증감		16,600,000	0	0	0	0	0	5,870,000	3,982,000	6,748,000			

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
재난 및 재난 예방	자연재해 대비태세 강화	청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역	안전정책과	기존	○위 치: 청주시 관내 일원 ○사업량: 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간: 2016 ~ 2019	1,200,000	600,000	421,000	179,000	0	0	0	600,000	0	0	○공정율 : 90% ○2017.7.16. 집중호우피해 반영에 따른 용역기간 연장 ○2018.6. : 주민공청회 ○2018.9. : 시의회 의견청취 ○2018.10. : 충청북도 협의 ○2018.11 ~ 12 : 행안부 사전검토 요청 ○2018.12 ~ 2019.1 : 중앙행정기관 협의 및 전문가 사전검토 ○2019.2 ~ 3. : 풍수해저감 종합계획 승인신청 및 승인 예정
				변경	○위 치: 청주시 관내 일원 ○사업량: 940.28km ² , 하천 664.09km ○기 간: 2016 ~ 2019	1,200,000	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	
				증감		0	0	179,000	-179,000	0	0	0	0	0	0	
청소년사업	청소년육성	공공청소년 수련시설 확충사업 (기능보강)	여성청소년과	기존	○위 치: 청원구 내덕동 201-32 ○사업량: 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 954.12m ²) ○기 간: 2017 ~ 2019	2,500,000	0	0	0	213,000	0	213,000	2,287,000	0	0	○기본 및 실시설계용역 준공 ○일상감사, 계약심사 완료
				변경	○위 치: 청원구 내덕동 201-32 ○사업량: 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 954.12m ²) ○기 간: 2017 ~ 2019	2,500,000	0	0	0	213,000	0	213,000	2,287,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 진흥	문화기반 시설확충	한류명품 드라마 테마파크 조성	문화예술과	기존	○위 치: 상당구 수동 159-10 일원 ○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간: 2016 ~ 2018	9,600,000	2,000,000	1,096,244	903,756	4,800,000	0	4,800,000	2,800,000	0	0	○2017.2 한류명품 드라마 거리 전시물 제작설치 계약 ○2017.3 드라마아트홀 설계용역 착수 ○2017.10 드라마아트홀 설계용역 준공 ○2018.7 터파기 공사 완료 ○2019.7 공사준공예정 (공정률 : 45%)
				변경	○위 치: 상당구 수동 159-10 일원 ○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간: 2016 ~ 2019	9,600,000	2,000,000	2,000,000	0	4,800,000	905,088	3,894,912	2,800,000	0	0	
				증감		0	0	903,756	-903,756	0	905,088	-905,088	0	0	0	
문화산업 육성	공예문화육성	공예클러스터 조성	문화예술과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계용역 업체 선정 중
				변경	○위 치: 청원구 상당로 314 ○사업량: 리모델링 14,560m ² ○기 간: 2018 ~ 2020	7,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000	4,000,000	2,650,000	
				증감		7,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000	4,000,000	2,650,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
관광산업 진흥	관광기반 조성	세종대왕 행궁조성 사업	관광정책과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량: 부지38,006㎡, 건축2,055㎡ ○기 간: 2014 ~ 2019	15,500,000	5,651,000	5,284,794	366,206	6,314,800	0	6,314,800	3,301,440	232,760	0	○2018.04: 건축허가 ○2018.04: 전기통신공사 착공 ○2018.04: 소방공사 착공 ○2018.05: 벤치마킹 현장 견학 ○2018.05: 실시계획인가 고시 (고시제2018-201호) ○2018.10.29: 현재 공정을 27.8%	
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량: 부지38,006㎡, 건축2,055㎡ ○기 간: 2014 ~ 2019	15,500,000	5,651,000	5,284,794	366,206	6,314,800	0	6,314,800	3,301,440	232,760	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
관광산업 진흥	관광기반 조성	현도 국민여가 캠핑장 조성	관광정책과	기존	○위 치: 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량: 4,800㎡ ○기 간: 2015 ~ 2018	1,485,000	1,035,000	1,035,000	0	450,000	340,138	109,862	0	0	0	○2017.04: 기본 및 실시 설계용역 ○2017.12: 공사착공 ○2018.07: 공사준공 ○2018.07: 시설관리공단 위수탁협약 체결 ○2018.08: 캠핑장 임시개장 ○2018.09: 캠핑장 정식개장	
				변경	○위 치: 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량: 4,800㎡ ○기 간: 2015 ~ 2018	1,485,000	1,035,000	1,035,000	0	450,000	448,414	1,586	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	108,276	-108,276	0	0	0	0		
관광산업 진흥	관광기반 조성	전통문화 체험지원 (전통사찰 관광 상품화)	관광정책과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 194-1 ○사업량: 전통문화체험관 1동 - 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간: 2017 ~ 2019	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	○2017.05: 추진계획수립 ○2017.07: 지방재정투자 심사 완료(조건부 승인) ○2017.10: 중기지방재정 계획반영 ○2018.08: 자부담확보 완료 ○2018.10: 보조금 교부결정	
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 194-1 ○사업량: 전통문화체험관 1동 - 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간: 2017 ~ 2019	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	오송다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018년 보조금 교부(10억) ○2018.08: 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2018.09: 중기지방재정 계획 반영 ○2018.10: 지방재정투자 심사 완료 ○2018.10: 공유재산관리 계획 심의 ○2019.06.: 설계착공 ○2020.12.: 준공예정	
				변경	○위 치: 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량: 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	6,000,000		10,100,000
				증감		17,100,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	6,000,000	10,100,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	청주실내 빙상장 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량: 연면적6,677.07㎡ ○기 간: 2015 ~ 2019	27,000,000	6,000,000	4,021,513	1,978,487	15,037,000	3,214,524	11,822,476	900,000	5,063,000	0	○공정을 16.33 % ○2019. 12: 준공예정
				변경	○위 치: 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량: 연면적6,677.07㎡ ○기 간: 2015 ~ 2019	27,000,000	6,000,000	5,100,087	899,913	15,037,000	3,442,242	11,594,758	5,963,000	0	0	
				증감		0	0	1,078,574	-1,078,574	0	227,718	-227,718	5,063,000	-5,063,000	0	
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량: 부지 154,068㎡ ○기 간: 2013 ~ 2019	34,000,000	22,000,900	22,000,900	0	4,666,000	3,116,450	1,549,550	2,366,000	4,967,100	0	○2016.06:실시설계용역 준공 ○보상지속 추진(행정소송중) ○2018. 10:공사 착공(6.5%) ○2020.03:공사 준공
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량: 부지 160,369㎡ ○기 간: 2013 ~ 2020	34,000,000	22,000,900	22,000,900	0	4,666,000	3,177,323	1,488,677	2,366,000	3,000,000	1,967,100	
				증감		0	0	0	0	0	60,873	-60,873	0	-1,967,100	1,967,100	
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	오창야구장 조성사업	체육시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 12. 도시관리계획 및 실시설계용역 준공예정 ○2019.03:공사 착공 ○2020.12:공사 준공
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량: 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간: 2017 ~ 2020	7,000,000	0	0	0	0	0	0	2,836,087	2,500,000	1,663,913	
				증감		7,000,000	0	0	0	0	0	0	2,836,087	2,500,000	1,663,913	
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	영운국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 발주준비중 ○2019.01.: 설계착공예정 ○2019.08.: 설계준공예정 ○2019. 10.: 공사착공예정 ○2020. 12.: 공사준공예정
				변경	○위 치: 상당 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	19,980,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	12,374,000	4,906,000	
				증감		19,980,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	12,374,000	4,906,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	청주 인공암벽 등반장 건립사업	체육시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.06: 지방재정투자 심사 완료 ○2018.07: 공유재산심의 ○2018.10: 공유재산관리 계획 심의 ○2019.01.: 설계착공예정 ○2019.06.: 설계준공예정 ○2019.07.: 공사착공예정 ○2020.12.: 공사준공예정
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 96-2번지 일원 ○사업량: 부지 4,949㎡, 연면적 408㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	
				증감		3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0		
체육시설 기반조성	공공체육 시설 확충	남이 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량: 부지2,370㎡, 연면적 660㎡ ○기 간: 2017 ~ 2018	1,660,000	0	0	0	1,287,875	0	1,287,875	372,125	0	0	○ 공사 착공 ○ 사업기간 변경 (준공시기: 2019.02 예정)
				변경	○위 치: 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량: 부지2,370㎡, 연면적 660㎡ ○기 간: 2017 ~ 2019	1,660,000	0	0	0	1,287,875	68,505	1,219,370	372,125	0	0	
				증감		0	0	0	0	68,505	-68,505	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	석성지구 지표수 보강개발 사업	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○공정을 20%
				변경	○위 치: 복이면 석성리 일원 ○사업량: 수해면적 52.9ha ○기 간: 2017 ~ 2019	2,280,000	0	0	0	640,000	640,000	0	1,447,143	192,857	0	
				증감		2,280,000	0	0	0	640,000	640,000	0	1,447,143	192,857	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	용곡지구 지표수 보강개발 사업	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2017.09: 사업선정 ○2018.01: 기본 및 시행 계획 착수 ○2018.10: 기본계획수립완료 ○시행계획 수립중
				변경	○위 치: 미원면 중앙리, 대신리 일원 ○사업량: 수해면적 62.4ha ○기 간: 2018 ~ 2020	6,890,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,085,714	2,004,286	
				증감		6,890,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,085,714	2,004,286		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	시군청의 (남일면)	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경		880,000	0	0	0	300,000	300,000	0	428,571	151,429		0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정을 50%
				증감		880,000	0	0	0	300,000	300,000	0	428,571	151,429		0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 미원면)]	농업정책과	기존	○위 치: 미원면 일원 ○사업량: 종합정비 1식 ○기 간: 2016 ~ 2019	5,800,000	660,000	660,000	0	1,455,714	1,455,714	0	1,952,857	1,731,429	0		
				변경	○위 치: 미원면 일원 ○사업량: 종합정비 1식 ○기 간: 2016 ~ 2020	5,800,000	660,000	660,000	0	1,455,714	1,455,714	0	1,952,857	1,731,429	0		○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정을 30% -사업기간 변경
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 문의면)]	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치: 문의면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,994,286	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	5,394,286		○기본계획 수립중 ○공정을 10%
				증감		5,994,286	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	5,394,286		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 남이면)]	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치: 남이면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2018 ~ 2022	5,985,714	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	5,385,714		○기본계획 수립중 ○공정을 10%
				증감		5,985,714	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	5,385,714		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (선도지구 내수읍)]	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정률 20%
				변경	○위 치: 내수읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2017 ~ 2021	8,000,000	0	0	0	300,000	300,000	0	795,714	4,278,571	2,625,715	
				증감		8,000,000	0	0	0	300,000	300,000	0	795,714	4,278,571	2,625,715	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	오송읍 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치: 오송읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2014 ~ 2018	9,000,001	2,925,715	2,925,715	0	6,074,286	6,074,285	1	0	0	0	○공정률 70% ○준공시기: 2019. 12. 예정 -사업기간 변경
				변경	○위 치: 오송읍 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2014 ~ 2019	9,000,001	2,925,715	2,925,715	0	6,074,286	6,074,285	1	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	옥산면 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치: 옥산면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2013 ~ 2018	7,915,369	7,385,794	7,385,794	0	529,575	529,575	0	0	0	0	○공정률 80% ○준공시기: 2018. 12. 예정
				변경	○위 치: 옥산면 일원 ○사업량: 소재지 종합정비 1식 ○기 간: 2013 ~ 2018	7,915,369	7,385,794	7,385,794	0	529,575	529,575	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	창조적 마을만들기 (종합개발 강내면 공현2리)	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○기본계획 수립중 ○공정률 10%
				변경	○위 치: 강내면 공현2리 일원 ○사업량: 마을만들기 1식 ○기 간: 2018 ~ 2020	1,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	300,000	600,000	
				증감		1,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	300,000	600,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
축산경쟁력 강화	축산물 유통기반 확충	사슴 클러스터 사업	축산과	기존	○위 치: 청원 북이면 석성리488-1 ○사업량: 녹용가공공장 1식 외 ○기 간: 2015 ~ 2019 ○내 용: 사슴가공 GMP시설 구축, 네트워킹지원, 사업화 등	6,000,000	3,200,000	3,200,000	0	2,100,000	2,100,000	0	500,000	200,000	0	○녹용가공센터 준공 (2017. 7. 18.) ○사슴클러스터 사업단 운영 ○녹용관련 연구용역 지속 추진 -2018: R&D추진, OEM계약 -2019: 식약처 건강기능 개별인증
				변경	○위 치: 청원 북이면 석성리488-1 ○사업량: 녹용가공공장 1식 외 ○기 간: 2015 ~ 2019 ○내 용: 사슴가공 GMP시설 구축, 네트워킹지원, 사업화 등	6,000,000	3,200,000	3,200,000	0	2,100,000	2,100,000	0	500,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 관리	청주 지식산업 센터건립	도시개발과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량: 연면적 8,600㎡ ○기 간: 2016 ~ 2019	16,701,000	1,000,000	637,410	362,590	4,953,000	11,000	4,942,000	8,999,000	1,749,000	0	○2017.12: 공사 착공 ○공사공정률 17%
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량: 연면적 8,397.49㎡ ○기 간: 2016 ~ 2019	14,827,000	1,000,000	1,000,000	0	4,953,000	946,900	4,006,100	7,125,000	1,749,000	0	
				증감		-1,874,000	0	362,590	-362,590	0	935,900	-935,900	-1,874,000	0	0	
도시개발	산업단지 조성	청주테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (청주테크노 폴리스 폐수 처리장 설치사업)	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 강서2동 ○사업량: 펌프장 및 폐수처리장 신설 (Q=3,500㎡/일), 연계관로 (300-400mm, L=1,400m) ○기 간: 2015 ~ 2020	20,929,000	714,000	488,747	225,253	455,000	455,000	0	427,000	500,000	18,833,000	○2018.05: 공사 준공
				변경	○위 치: 흥덕구 강서2동 ○사업량: 중계펌프장 신설 (Q=3,500㎡/일), 연계관로 (300-400mm, L=1,400m) ○기 간: 2015 ~ 2018	1,396,000	714,000	714,000	0	455,000	455,000	0	227,000	0	0	
				증감		-19,533,000	0	225,253	-225,253	0	0	0	-200,000	-500,000	-18,833,000	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간: 2017 ~ 2020	19,600,000	0	0	0	650,000	216,364	433,636	3,000,000	7,525,000	8,425,000	○'17. 6. 용역 착수 ○설계공정률 56% ○'19. 1. 용역 준공예정
				변경	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간: 2017 ~ 2020	19,600,000	0	0	0	650,000	252,532	397,468	3,000,000	2,286,000	13,664,000	
				증감		0	0	0	0	36,168	-36,168	0	-5,239,000	5,239,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	오송제2생명과학단지 폐수중말처리시설	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 11,800㎡/일 (1단계 5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일) ○기 간: 2014 ~ 2019	47,337,000	29,222,491	29,222,491	0	5,855,509	5,855,509	0	100,000	12,159,000	0	○공정을 78% ○변경사유 - 1,2단계 사업분리 - 잔여사업비(국비) 미교부에 따른 사업 기간 연장
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 5,900㎡/일(1단계) ○기 간: 2014 ~ 2020	36,010,000	29,222,491	29,222,491	0	5,855,509	5,855,509	0	0	373,000	559,000	
				증감		-11,327,000	0	0	0	0	0	-100,000	-11,786,000	559,000		
도시개발	산업단지 조성	오송제2생명과학단지 용수공급 시설	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간: 2014 ~ 2019	19,278,000	3,140,000	3,140,000	0	8,142,000	5,490,128	2,651,872	7,996,000	0	0	○공정을 87%
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량: 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간: 2014 ~ 2019	19,278,000	3,140,000	3,140,000	0	8,142,000	5,805,643	2,336,357	7,996,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	315,515	-315,515	0	0	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산업단지행복주택건설설계용역	도시개발과	기존	○위 치: 송정동140-41, 복대동100-15 ○사업량: 설계용역 1식 ○기 간: 2017 ~ 2018	2,294,000	0	0	0	200,000	200,000	0	2,094,000	0	0	○2018.02: 설계용역 착수 ○설계공정을 35%
				변경	○위 치: 송정동140-41, 복대동100-15 ○사업량: 설계용역 1식 ○기 간: 2017 ~ 2019	2,294,000	0	0	0	200,000	200,000	0	2,094,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산업단지행복주택건설사업	도시개발과	기존	○위 치: 송정동140-41, 복대동100-15 ○사업량: 행복주택 2개소 건립 ○기 간: 2016 ~ 2020	82,618,000	0	0	0	0	0	0	11,921,000	21,473,000	49,224,000	○청주시와 LH 공동시행으로 변경추진 중 ○미착공
				변경	○위 치: 송정동140-41, 복대동100-15 ○사업량: 행복주택 2개소 건립 ○기 간: 2016 ~ 2020	82,618,000	0	0	0	0	0	0	82,920	2,879,000	79,656,080	
				증감		0	0	0	0	0	0	-11,838,080	-18,594,000	30,432,080		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업 시행계획 수립용역	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 재생사업 시행계획 1식 ○기 간: 2017 ~ 2018	1,850,000	0	0	0	1,850,000	554,791	1,295,209	0	0	0	○설계공정을 85%
				변경	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 재생사업 시행계획 1식 ○기 간: 2017 ~ 2019	1,850,000	0	0	0	1,850,000	554,791	1,295,209	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	도시개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○공정을 0%(19년 착공예정) ○계속비 사유 -연차별 국비가 보조되는 사업으로 효율적으로 공사비 및 보상비 등 집행을 위한 계속비 사업으로 편성
				변경	○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량: 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간: 2018 ~ 2024	45,294,500	0	0	0	0	0	338,116	8,461,884	36,494,500		
				증감		45,294,500	0	0	0	0	0	338,116	8,461,884	36,494,500		
도시재생	도시재생 관리	문화·예술 특성화를 통한 중앙동상권 활성화사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량: 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간: 2014 ~ 2018	11,865,030	11,160,030	10,007,031	1,152,999	360,000	150,000	210,000	345,000	0	0	○공정을 95%
				변경	○위 치: 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량: 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간: 2014 ~ 2019	11,865,030	11,160,030	10,998,192	161,838	360,000	150,000	210,000	345,000	0	0	
				증감		0	0	991,161	-991,161	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 관리	안덕별 예술의거리 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치: 내덕2동 일원 ○사업량: 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간: 2016 ~ 2018	6,000,000	122,000	122,000	0	1,658,000	450,519	1,207,481	4,220,000	0	0	○공정을 30% ○용역 중지중 [변경 사업계획 수립중 (주민의견수렴 중)]
				변경	○위 치: 내덕2동 일원 ○사업량: 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간: 2016 ~ 2020	6,072,000	122,000	122,000	0	1,658,000	804,059	853,941	4,292,000	0	0	
				증감		72,000	0	0	0	0	353,540	-353,540	72,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	봉명2송정동 주민센터 신축	공공시설과	기존	○위 치: 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량: 지하1층/ 지하3층 ○기 간: 2016 ~ 2020	5,458,000	0	0	0	1,979,392	1,912,920	66,472	151,815	3,326,793	0	○설계완료(18. 08. 27.) ○2019년 주차장 조성
				변경	○위 치: 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량: 지하1층/ 지하3층 ○기 간: 2016 ~ 2020	5,458,000	0	0	0	1,979,392	1,979,392	0	151,815	344,101	2,982,692	
				증감		0	0	0	0	66,472	-66,472	0	-2,982,692	2,982,692		
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	외평동 복지거점 센터건립	공공시설과	기존	○위 치: 청원구 주중동 402번지 ○사업량: 지하1층 지상2층, 990㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	4,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	3,400,000	○2017. 10: 중기지방재정 계획반영 ○2017. 12: 국비보조 통보 ○2018. 03: 지방재정투자 심사완료 ○2018. 08: 공유재산심의 완료(적정) ○2019. 02: 설계완료예정 ○2020. 12: 준공예정
				변경	○위 치: 청원구 주중동 402번지 ○사업량: 지하1층 지상2층, 990㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	4,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	3,400,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
연구개발	농업연구 개발	유기농산업 복합서비스 지원단지 조성	연구개발과	기존	○위 치: 상당구 지북동 341-1 ○사업량: 1개소(60,975㎡) ○기 간: 2015 ~ 2018	23,182,815	5,967,012	5,967,012	0	13,381,485	12,729,667	651,818	3,834,318	0	0	○전공정 정상추진 ○2018. 12: 준공예정
				변경	○위 치: 상당구 지북동 341-1 ○사업량: 1개소(60,975㎡) ○기 간: 2015 ~ 2018	23,182,815	5,967,012	5,967,012	0	13,381,485	13,381,485	0	3,834,318	0	0	
				증감		0	0	0	0	651,818	-651,818	0	0	0		
연구개발	첨단농업 연구단지 조성	중자산업 기반구축	연구개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018. 06: 농림축산식품부 추가 공모선정 ○2018. 07: 중자산업기반 조성 변경내시 ○2018. 10: 지방재정투자 심사 변경승인 ○2018. 12: 3추 예산편성 (당해연도분 860,000천원) ○공정율: 0% ○2019. 01~ 05: 실시계획 ○2019. 06 ~12: 공사시행
				변경	○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지 ○사업량: 중자기반시설 구축 1개소 ○기 간: 2018 - 2019	1,800,000	0	0	0	0	0	0	860,000	940,000	0	
				증감		1,800,000	0	0	0	0	0	0	860,000	940,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	산성도로 교통개선	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 명암동 일원 ○사업량: L=473m, B=3.0~17.25m ○기 간: 2017 ~ 2018	1,615,856	0	0	0	1,000,000	620,348	379,652	615,856	0	0	○2017.12: 공사 착공 ○2018.11: 공사중 (공정률 85%) ○2018.12: 공사 준공예정
				변경	○위 치: 상당구 명암동 일원 ○사업량: L=473m, B=3.0~17.25m ○기 간: 2017 ~ 2018	1,615,856	0	0	0	1,000,000	678,865	321,135	615,856	0	0	
				증감		0	0	0	0	58,517	-58,517	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	용암동 보행환경 조성사업	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.01: 실시계획 착수 ○2018.10: 실시계획 완료 ○2018.11: 공사 착공 ○2019.06: 공사 준공예정	
				변경	○위 치: 상당구 용암동 일원 ○사업량: L=1.7km, B=9.0~20.0m ○기 간: 2018 ~ 2019	2,172,600	0	0	0			0	2,072,600	100,000		0
				증감		2,172,600	0	0	0	0	0	0	2,072,600	100,000		0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	대길-부연간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: L=1.19km, B=9.5m ○기 간: 2016 ~ 2019	3,504,410	150,000	150,000	0	904,410	774,331	130,079	1,004,410	1,445,590	0	○공사 추진 중(공정률45%)
				변경	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: L=1.19km, B=9.5m ○기 간: 2016 ~ 2019	3,504,410	150,000	150,000	0	904,410	774,331	130,079	1,004,410	1,445,590	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	화산도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량: L=1.4km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2018	322,304	120,864	37,295	83,569	201,440	0	201,440	0	0	0	○공사 준공
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량: L=1.4km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2018	322,304	120,864	40,595	80,269	201,440	0	201,440	0	0	0	
				증감		0	0	3,300	-3,300	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북현-성산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량: L=1.0km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2019	3,302,160	200,000	200,000	0	1,102,160	677,348	424,812	1,982,748	17,252	0	○공사 추진 중(공정률80%) ○2016년 까지 일반회계 ○2017년 부터 일반회계, 균특회계
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량: L=1.0km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2019	3,302,160	200,000	200,000	0	1,102,160	677,348	424,812	1,982,748	17,252	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수비중2교 교량개축 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량: 교량 재가설 L=24.4m, B=9.0m, 도로 L=0.892km, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2019	1,970,000	0	0	0	28,000	28,000	0	402,880	1,539,120	0	○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량: 교량 재가설 L=24.4m, B=9.0m, 도로 L=0.892km, B=8.0m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,970,000	0	0	0	28,000	28,000	0	402,880	1,539,120	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	정중-쌍청간 군도선형 개선공사	지역개발과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량: L=0.26km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2018	654,680	302,160	302,160	0	352,520	52,379	300,141	0	0	0	○공사 추진 중(공정률80%)
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량: L=0.26km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2018	654,680	302,160	302,160	0	352,520	52,379	300,141	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	한계-지산간 도로개설 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량: L=2.5km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2020	7,000,000	150,000	99,703	50,297	0	0	0	0	6,850,000	0	○가덕면 한계2리 주민들의 사업 추진반대로 인한 사업 추진 지연으로 향후 지역 주민들의 공감대 형성 후 재추진
				변경	○위 치: 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량: L=2.5km, B=8.0m ○기 간: 2016 ~ 2018	150,000	150,000	99,703	50,297	0	0	0	0	0	0	
				증감		-6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	-6,850,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 구성리일원 ○사업량: L=0.71km, B=8.0m ○기 간: 2018 ~ 2020	2,067,000	0	0	0	0	0	0	100,000	460,000	1,507,000	○편입 예정 토지소유자의 편입 반대에 따른 사업 추진 중단
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 구성리일원 ○사업량: L=0.71km, B=8.0m ○기 간: 2018 ~ 2018	16,550	0	0	0	0	0	0	16,550	0	0	
				증감		-2,050,450	0	0	0	0	0	0	-83,450	-460,000	-1,507,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	삼산-덕암간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 남성면 삼산리, 청원구 내수읍 덕암리일원 ○사업량: L=4.0km, B=8.0m ○기 간: 2018 ~ 2021	9,653,000	0	0	0	0	0	290,000	1,456,000	7,907,000	○백두대간 한남금북정맥 구역 통과구간으로 터널 조성이 불가피함에 따른 총사업비 2배이상 증가로 사업 추진 유보	
				변경	○위 치: 상당구 남성면 삼산리, 청원구 내수읍 덕암리일원 ○사업량: L=4.0km, B=8.0m ○기 간: 2018 ~ 2018	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0		
				증감		-9,593,000	0	0	0	0	0	-230,000	-1,456,000	-7,907,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현암-갈산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 남성면 현암리 일원 ○사업량: L=1.61km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2018	2,535,720	1,500,000	1,188,629	311,371	702,000	659,904	42,096	333,720	0	0	○공사 준공 ○2016년 까지 일반회계 ○2017년 부터 균특회계
				변경	○위 치: 상당구 남성면 현암리 일원 ○사업량: L=1.61km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2018	2,535,720	1,500,000	1,230,470	269,530	702,000	661,174	40,826	333,720	0	0	
				증감		0	0	41,841	-41,841	0	1,270	-1,270	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	다락-황탄간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량: L=1.52km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2018	2,506,160	1,060,000	904,096	155,904	1,144,000	822,696	321,304	302,160	0	0	○공사 추진 중(공정률95%) ○2016년 까지 일반회계 ○2017년 부터 균특회계
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량: L=1.52km, B=8.0m ○기 간: 2015 ~ 2018	2,506,160	1,060,000	905,602	154,398	1,144,000	901,765	242,235	302,160	0	0	
				증감		0	0	1,506	-1,506	0	79,069	-79,069	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장	도로시설과	기존	○위 치: 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량: L=1.5km, B=25m→35m ○기 간: 2017 ~ 2019	18,000,000	0	0	0	231,000	111,280	119,720	1,505,000	16,264,000	0	○2017.02. 실시설계착수 ○2017.10. 용역정지 (도시관리계획 변경) 공정을 93%	
				변경	○위 치: 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량: L=1.5km, B=25m→35m ○기 간: 2017 ~ 2019	18,000,000	0	0	0	231,000	120,990	110,010	1,505,000	16,264,000	0		
				증감		0	0	0	0	9,710	-9,710	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 남이면 가마리 일원 ○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간: 2018 ~ 2020	9,600,000	0	0	0	0	0	0	300,000	9,300,000	0	○2018.02. 실시설계착수 (공정을 95%)	
				변경	○위 치: 남이면 가마리 일원 ○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간: 2018 ~ 2020	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	4,000,000		5,300,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-5,300,000	5,300,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해복구 사업	도로시설과	기존	○위 치: 서청주교사거리 일원 ○사업량: 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=45m, 석남교 L=98m) ○기 간: 2017 ~ 2020	28,683,973	0	0	0	28,683,973	652,453	28,031,520	0	0	0	○2017.10. 실시설계착수 ○2018.09. 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10. 실시설계완료 및 선공사분 착수	
				변경	○위 치: 서청주교사거리 일원 ○사업량: 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=45m, 석남교 L=98m) ○기 간: 2017 ~ 2020	28,683,973	0	0	0	28,683,973	652,453	28,031,520	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로(효촌교차로~청남농협) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량: L=0.65km, 4차로→6차로 ○기 간: 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	6,400,000	0	○2018.03. 실시설계착수 (공정을 95%)	
				변경	○위 치: 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량: L=0.65km, 4차로→6차로 ○기 간: 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	3,000,000	3,400,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-3,400,000	3,400,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주역~옥산간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 청주역~옥산간 ○사업량: L=2.1km, B=8→25m ○기 간: 2008 ~ 2019	78,000,000	42,957,214	41,079,258	1,877,956	7,707,000	876,408	6,830,592	5,707,000	21,628,786	0	○1구간(광역매립장입구~청주역교차로(본선), L=1.04km)공사 완료(공정율 100%) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km)공사중(공정율 50%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.36km)완료(공정율 100%)
				변경	○위 치: 청주역~옥산간 ○사업량: L=2.1km, B=8→25m ○기 간: 2008 ~ 2020	78,000,000	46,942,000	46,942,000	0	7,707,000	7,707,000	0	5,707,000	17,644,000	0	
				증감		0	3,984,786	5,862,742	-1,877,956	0	6,830,592	-6,830,592	0	-3,984,786	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 월오동~가덕면 한계리 ○사업량: L=1.13km, B=25m ○기 간: 2010 ~ 2019	8,700,000	7,151,820	4,919,000	2,232,820	0	0	0	0	1,548,180	0	○공사 추진중(공정율 9%)
				변경	○위 치: 월오동~가덕면 한계리 ○사업량: L=1.61km, B=10m ○기 간: 2010 ~ 2021	14,100,000	7,151,820	4,922,402	2,229,418	0	0	0	0	4,500,000	2,448,180	
				증감		5,400,000	0	3,402	-3,402	0	0	0	0	2,951,820	2,448,180	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주대학교 예술대학~율량2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 예술대학~율량2지구간 ○사업량: L=0.62km, B=12m ○기 간: 2012 ~ 2018	5,500,000	3,197,012	3,178,511	18,501	251,800	0	251,800	2,051,188	0	0	○보상중(잔여5필지)
				변경	○위 치: 예술대학~율량2지구간 ○사업량: L=0.62km, B=12m ○기 간: 2012 ~ 2019	5,500,000	3,197,012	3,178,205	18,807	251,800	0	251,800	0	2,051,188	0	
				증감		0	0	-306	306	0	0	0	-2,051,188	2,051,188	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교 사거리 도로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치: 덕천교~새터초교사거리 ○사업량: L=0.52km, B=10→25m ○기 간: 2012 ~ 2018	5,400,000	3,821,988	3,821,988	0	1,100,000	529,289	570,711	478,012	0	0	○부분준공 완료 ○미보상구간 협의 및 명도 소송 추진
				변경	○위 치: 덕천교~새터초교사거리 ○사업량: L=0.52km, B=10→25m ○기 간: 2012 ~ 2019	5,400,000	3,821,988	3,821,988	0	1,100,000	578,972	521,028	0	478,012	0	
				증감		0	0	0	0	0	49,683	-49,683	-478,012	478,012	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치: 동남택지개발지구~보살사 ○사업량: L=0.32km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2019	3,300,000	30,000	30,000	0	1,819,980	1,814,490	5,490	503,000	947,020	0	○실시설계완료 ○보상 추진 90%(41필지 중 37필지 완료)
				변경	○위 치: 동남택지개발지구~보살사 ○사업량: L=0.32km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2020	3,300,000	30,000	30,000	0	1,819,980	1,814,490	5,490	503,000	947,020	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀~고은삼거리 상거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간: 2015 ~ 2025	25,000,000	1,163,312	1,163,312	0	3,010,800	1,790,035	1,220,765	826,000	2,000,000	17,999,888	○1.2단계설계완료(L=2.06km) ○3단계설계중(L=2.88km) ○1단계 공사착공 (공정율 95%)
				변경	○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간: 2015 ~ 2025	25,000,000	1,163,312	1,163,312	0	3,010,800	2,080,000	930,800	826,000	2,000,000	17,999,888	
				증감		0	0	0	0	289,965	-289,965	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획도로 (남지로 주변)개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량: L=0.66km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2020	8,000,000	2,630,500	2,630,500	0	2,005,000	1,101,229	903,771	0	1,364,500	2,000,000	○실시설계완료 ○보상 추진 83%(83필지 중 69필지 완료)
				변경	○위 치: 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량: L=0.66km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2020	8,000,000	2,630,500	2,630,500	0	2,005,000	1,101,793	903,207	0	1,725,000	1,639,500	
				증감		0	0	0	0	564	-564	0	360,500	-360,500		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치: 문암공원~옥산교 ○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간: 2015 ~ 2020	9,000,000	1,508,820	1,508,820	0	2,308,280	791,675	1,516,605	673,000	3,509,900	1,000,000	○1차구간 (0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정율 15%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중 (공정율 90%)
				변경	○위 치: 문암공원~옥산교 ○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간: 2015 ~ 2020	9,000,000	1,508,820	1,508,820	0	2,308,280	810,440	1,497,840	673,000	3,000,000	1,509,900	
				증감		0	0	0	0	18,765	-18,765	0	-509,900	509,900		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량: L=0.75km, B=12→22m ○기 간: 2015 ~ 2020	20,000,000	3,038,500	3,038,500	0	4,444,000	4,223,074	220,926	1,853,000	4,000,000	6,664,500	○1단계 -1.3구간 공사중 (공정률 65%)
				변경	○위 치: 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량: L=0.75km, B=12→22m ○기 간: 2015 ~ 2020	20,000,000	3,038,500	3,038,500	0	4,444,000	4,290,679	153,321	2,130,000	5,000,000	5,387,500	
				증감		0	0	0	0	67,605	-67,605	277,000	1,000,000	-1,277,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로(대한정육점-과강매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치: 상당구 용담동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15→25m ○기 간: 2017 ~ 2020	5,918,000	0	0	0	31,919	31,919	0	514,700	2,000,000	3,371,381	○보상중(3/24필지)
				변경	○위 치: 상당구 용담동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15→25m ○기 간: 2017 ~ 2020	5,918,000	0	0	0	31,919	31,919	0	514,700	4,017,000	1,354,381	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	2,017,000	-2,017,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	서청주IC-주봉마을 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량: L=2.25km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2025	31,346,000	0	0	0	1,012,000	1,009,070	2,930	888,000	2,000,000	27,446,000	○1단계 설계 및 보상완료
				변경	○위 치: 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량: L=2.25km, B=20m ○기 간: 2015 ~ 2025	31,346,000	0	0	0	1,012,000	1,012,000	0	190,000	724,860	29,419,140	
				증감		0	0	0	0	2,930	-2,930	-698,000	-1,275,140	1,973,140		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치: 상당구 금천새마을금고-영운사거리 ○사업량: L=1.05km, B=15→20m ○기 간: 2017 ~ 2025	16,769,000	0	0	0	200,200	129,027	71,173	0	2,000,000	14,568,800	○실시설계완료
				변경	○위 치: 상당구 금천새마을금고-영운사거리 ○사업량: L=1.05km, B=15→20m ○기 간: 2017 ~ 2025	16,769,000	0	0	0	200,200	129,027	71,173	0	4,000,000	12,568,800	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량: L=0.93km, B=8-10→15m ○기 간: 2017 ~ 2019	4,400,000	0	0	0	100,000	37,795	62,205	0	4,300,000	0	○실시설계중 (공정을 80%)
				변경	○위 치: 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량: L=0.93km, B=8-10→15m ○기 간: 2017 ~ 2021	4,400,000	0	0	0	100,000	37,795	62,205	0	2,800,000	1,500,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,500,000	1,500,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 백제고분 유물전시관 입구~대항 통운위 도로개설	도로시설과	기존	○위 치: 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15m ○기 간: 2016 ~ 2018	1,533,000	33,450	33,450	0	903,000	351,689	551,311	596,550	0	0	○공사중 (공정을 50%)
				변경	○위 치: 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량: L=0.25km, B=15m ○기 간: 2016 ~ 2019	1,533,000	33,450	33,450	0	903,000	441,262	461,738	0	596,550	0	
				증감		0	0	0	0	89,573	-89,573	-596,550	596,550	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치: 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량: L=0.98km, B=15→20m ○기 간: 2017 ~ 2020	8,467,000	0	0	0	114,000	109,195	4,805	511,550	2,000,000	5,841,450	○보상중(감정평가 실시)
				변경	○위 치: 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량: L=0.98km, B=15→20m ○기 간: 2017 ~ 2020	8,467,000	0	0	0	114,000	114,000	0	111,550	5,264,000	2,977,450	
				증감		0	0	0	0	4,805	-4,805	-400,000	3,264,000	-2,864,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치: 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량: L=0.35km, B=10→25m ○기 간: 2016 ~ 2021	4,300,000	0	0	0	66,000	47,390	18,610	500,000	734,000	3,000,000	○실시설계용역 완료(17.9)
				변경	○위 치: 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량: L=0.35km, B=10→25m ○기 간: 2016 ~ 2021	4,300,000	0	0	0	66,000	47,390	18,610	500,000	1,930,000	1,804,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	1,196,000	-1,196,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사~석교공업사간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치: 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량: L=0.34km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2019	4,418,000	0	0	0	1,055,000	362,485	692,515	0	3,363,000	0	○보상중(5/30필지)
				변경	○위 치: 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량: L=0.34km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2021	4,418,000	0	0	0	1,055,000	985,005	69,995	0	3,363,000	0	
				증감		0	0	0	0	622,520	-622,520	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로사거리~청주중학교간 도로확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량: L=0.31km, B=9→12m ○기 간: 2017 ~ 2019	1,446,000	0	0	0	30,400	0	30,400	308,750	1,106,850	0	○실시설계중 (공정율 80%)
				변경	○위 치: 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량: L=0.31km, B=9→12m ○기 간: 2017 ~ 2021	1,446,000	0	0	0	30,400	0	30,400	8,750	1,000,000	406,850	
				증감		0	0	0	0	0	0	-300,000	-106,850	406,850		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계중 (공정율 70%)
				변경	○위 치: 서원구 장성동 일원 ○사업량: L=1.15km, B=15m ○기 간: 2018 ~ 2020	6,099,000	0	0	0	0	0	0	137,000	2,500,000	3,462,000	
				증감		6,099,000	0	0	0	0	0	0	137,000	2,500,000	3,462,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계중 (공정율 75%)
				변경	○위 치: 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량: L=0.12km, B=10→15m ○기 간: 2018 ~ 2020	2,515,000	0	0	0	0	0	0	24,000	2,491,000	0	
				증감		2,515,000	0	0	0	0	0	0	24,000	2,491,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	미원면미원천~미원상거리간 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량: L=0.33km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2019	1,592,000	0	0	0	46,000	5,600	40,400	0	1,546,000	0	○실시설계중 (공정율 90%) - 실시계획인가 신청
				변경	○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량: L=0.33km, B=12m ○기 간: 2017 ~ 2020	1,592,000	0	0	0	46,000	6,641	39,359		1,546,000	0	
				증감		0	0	0	0	1,041	-1,041	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량: L=2.5km, B=20m ○기 간: 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	8,130,816	205,564	0	0	0	520,500	2,000,000	14,143,120	○2단계-1차분 착공 (공정율 5%) ○2단계-2차분 설계중 (공정율 95%)
				변경	○위 치: 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량: L=2.5km, B=20m ○기 간: 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	8,130,816	205,564	0	0	0	520,500	3,953,000	12,190,120	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	1,953,000	-1,953,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치: 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량: L=1.2km, B=20m ○기 간: 2016 ~ 2020	10,700,000	3,536,450	3,527,000	9,450	2,905,000	2,408,512	496,488	3,865,000	393,550	0	○공사중(공정율 70%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 보상 일반회계, 공사 균형발전특별회계 추진
				변경	○위 치: 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량: L=1.2km, B=20m ○기 간: 2016 ~ 2020	13,000,000	3,776,450	3,776,450	0	2,905,000	2,616,611	288,389	3,865,000	2,453,550	0	
				증감		2,300,000	240,000	249,450	-9,450	0	208,099	-208,099	0	2,060,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수농공단지 주변 도로개설	도로시설과	기존	○위 치: 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량: L=1.63km, B=12m ○기 간: 2015 ~ 2021	9,000,000	79,200	79,200	0	513,700	60,547	453,153	0	2,907,100	5,500,000	○실시계획인가 고시 ○실시설계용역 완료
				변경	○위 치: 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량: L=1.63km, B=12m ○기 간: 2015 ~ 2021	9,000,000	79,200	79,200	0	513,700	84,141	429,559	0	2,895,000	5,512,100	
				증감		0	0	0	0	23,594	-23,594	0	-12,100	12,100		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북천교 재가설공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○실시설계중 (공정을 85%) ○2017년이전예산 일반회계 2018년이후예산 균형발전 특별회계 추진
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 북천리 일원 ○사업량: 교량 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간: 2018 ~ 2020	3,252,000	0	0	0	246,000	86,000	160,000	3,006,000	0	0	
				증감		3,252,000	0	0	0	246,000	86,000	160,000	3,006,000	0	0	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	수곡지구 우수자류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 수곡동 ○사업량: 우수자류시설 V=9,870㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	7,000,000	7,000,000	○2018.06: 착수	
				변경	○위 치: 서원구 수곡동 ○사업량: 우수자류시설 V=9,870㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	7,000,000		7,000,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	재해위험 지구정비 사업	하천방재과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량: 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간: 2016 ~ 2018	3,290,000	200,000	200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	890,000	0	0	○2017.04: 공사착공 ○2018.09: 공사준공
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량: 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간: 2016 ~ 2018	3,290,000	200,000	200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	890,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	월운천 수해복구 사업(국토교통부)	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,146,013	0	0	0	7,146,013	803,273	6,342,740	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2018.11: 현공정율 12%
				변경	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,146,013	0	0	0	7,146,013	847,826	6,298,187	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	44,553	-44,553	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	월운천 수해복구 사업(행정안전부)	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	517,132	0	0	0	517,132	10,225	506,907	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2018.11: 현공정율 12%
				변경	○위 치: 상당구 월오동 일원 ○사업량: L=1.75km ○기 간: 2017 ~ 2019	517,132	0	0	0	517,132	44,151	472,981	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	33,926	-33,926	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	주중 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 주중동 ○사업량: 소하천정비 L=0.84km ○기 간: 2017 ~ 2019	4,100,000	0	0	0	360,000	358,780	1,220	896,000	2,844,000	0	○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○보상 추진(보상협의 중)
				변경	○위 치: 청원구 주중동 ○사업량: 소하천정비 L=0.84km ○기 간: 2017 ~ 2019	4,100,000	0	0	0	360,000	358,780	1,220	896,000	2,844,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	송정 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 북이면 송정리 ○사업량: 소하천정비 L=2.52km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,785,000	0	0	0	360,000	165,308	194,692	800,000	6,625,000	0	○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○보상 추진(감정평가 완료) ○변경사유: 중앙(행안부) 사업계획 변경 승인에 따른 사업비 조정
				변경	○위 치: 청원구 북이면 송정리 ○사업량: 소하천정비 L=2.52km ○기 간: 2017 ~ 2019	7,842,000	0	0	0	360,000	186,624	173,376	800,000	6,682,000	0	
				증감		57,000	0	0	0	0	21,316	-21,316	0	57,000	0	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	산막 소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 서원구 남이면 산막리 ○사업량: 소하천정비 L=3.3km ○기 간: 2016 ~ 2019	7,836,000	150,000	150,000	0	2,260,000	1,206,096	1,053,904	600,000	4,826,000	0	○실시설계완료(100%) ○보상 및 공사추진 ○착 공: 2018.01.16 ○공정율: 전체 24% / 2018년 88.6%
				변경	○위 치: 서원구 남이면 산막리 ○사업량: 소하천정비 L=3.3km ○기 간: 2016 ~ 2019	7,836,000	150,000	150,000	0	2,260,000	2,076,714	183,286	600,000	4,826,000	0	
				증감		0	0	0	0	870,618	-870,618	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천 정비	계원소하천 수해복구 사업	하천방재과	기존	○위 치: 상당구 미원면 계원리 ○사업량: 소하천정비 L=4.14km ○기 간: 2017 ~ 2019	6,146,496	0	0	0	6,146,496	774,977	5,371,519	0	0	0		
				변경	○위 치: 상당구 미원면 계원리 ○사업량: 소하천정비 L=4.14km ○기 간: 2017 ~ 2019	6,146,496	0	0	0	6,146,496	1,214,670	4,931,826	0	0	0		○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○착 공: 2018. 5. 23. ○보상 추진(보상협의 중)
				증감		0	0	0	0	439,693	-439,693	0	0	0	0		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량: L=10.0km ○기 간: 2017 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	2,800,000	631,219	2,168,781	2,520,000	4,200,000	5,480,000		
				변경	○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량: L=10.0km ○기 간: 2017 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	2,800,000	631,219	2,168,781	2,520,000	4,200,000	5,480,000		○2017.04: 설계용역착수 ○2018.04: 설계용역완료 ○2018.08: 관계기관 협의 - 하천기본계획 재수립
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	무심천 고향의 강 정비사업	하천방재과	기존	○위 치: 흥덕 원평동 ~ 상당 지북동 ○사업량: L=6.7km ○기 간: 2011 ~ 2018	27,681,667	21,385,823	18,878,949	2,506,874	5,569,177	2,379,315	3,189,862	726,667	0	0		
				변경	○위 치: 흥덕 원평동 ~ 상당 지북동 ○사업량: L=6.7km ○기 간: 2011 ~ 2018	27,681,667	21,385,823	21,385,823	0	5,569,177	2,582,429	2,986,748	726,667	0	0		○2013.02: 공사착공 ○2018.01: 총사업비 조정 승인(수해로 인한 복구비 증 727백만원) ○2018.12: 공사준공 (예정)
				증감		0	0	2,506,874	-2,506,874	0	203,114	-203,114	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	월운천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치: 상당 월운동~운동동 일원 ○사업량: L=2.5km ○기 간: 2012 ~ 2018	8,000,000	8,000,000	6,977,713	1,022,287	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치: 상당 월운동~운동동 일원 ○사업량: L=2.5km ○기 간: 2012 ~ 2018	8,000,000	8,000,000	7,599,372	400,628	0	0	0	0	0	0		○2015.06: 공사착공 ○2018.09: 공사준공
				증감		0	0	621,659	-621,659	0	0	0	0	0	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
많고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 ○사업량: 매립용량 110만㎡ ○기 간: 2017 ~ 2021	40,796,878	0	0	0	6,466,667	6,466,667	0	2,080,135	9,726,827	22,523,249	○ 기본 및 실시설계(50%) ○ 보상 - 토지 및 지장물 조사완료		
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 ○사업량: 매립용량 110만㎡ ○기 간: 2017 ~ 2021	40,796,878	0	0	0	6,466,667	6,466,667	0	2,080,135	9,726,827	22,523,249			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	친환경 에너지타운 조성	자원관리과	기존	○위 치: 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 140가구 - 공동사업장 온수공급: 2개소 ○기 간: 2016 ~ 2018	5,080,000	2,500,000	1,867,414	632,586	2,580,000	2,961	2,577,039	0	0	0	○2016.04: 기본 및 실시설계 ○2017.08: 착공 ○2017.11: 관급자재 구매 ○2018.01: 민자사업자 선정 ○공정율 : 90% (종료예정)		
				변경	○위 치: 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 140가구 - 공동사업장 온수공급: 2개소 ○기 간: 2016 ~ 2018	5,080,000	2,500,000	1,867,414	632,586	2,580,000	2,961	2,577,039	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주관광역 소각시설 주변지역 환경상 영향조사	자원관리과	기존	○위 치: 가로수로 969-1 일원 ○사업량: 400톤(200톤 x 2기) 소각시설 주변 환경영향조사 ○기 간: 2018 ~ 2019	250,000	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	0	○2018.06: 계약체결 ○2018.06: 용역착수 ○2018.07: 선금지급 ○2018.08: 1차 영향조사 ○공정율 : 25% ○변경사유 -계약금액: 154,437천원 -예산과다편성방지		
				변경	○위 치: 가로수로 969-1 일원 ○사업량: 400톤(200톤 x 2기) 소각시설 주변 환경영향조사 ○기 간: 2018 ~ 2019	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		10,000	0
				증감		-90,000	0	0	0	0	0	0	0	-90,000	0		0	
많고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수 처리장설치 (가덕 하수 처리시설 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 가덕면, 남일면 일원 ○사업량: 하수관로 L=11.6km ○기 간: 2013 ~ 2018	10,398,286	8,006,000	6,810,876	1,195,124	1,387,000	36,757	1,350,243	1,005,286	0	0	○총사업비: 10,640,000천원 -하수도특별회계 :262,314천원 미포함 -공사계약기간이 2019년까지 계속비 기간 변경 -15년 도비 20,600미교부로 2016년불용 ○공정률 81.5%		
				변경	○위 치: 가덕면, 남일면 일원 ○사업량: 하수관로 L=11.6km ○기 간: 2013 ~ 2019	10,398,286	8,006,000	7,554,287	451,713	1,387,000	36,757	1,350,243	1,005,286	0	0		0	
				증감		0	0	743,411	-743,411	0	0	0	0	0	0		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가덕 하수처리 구역 연계 처리사업 [하수관로 정비(가덕 하수처리 구역 연계 처리사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 남일면 일원 ○사업량: 하수관로 L=3.2km ○기 간: 2016 ~ 2018	5,935,000	356,400	356,400	0	3,969,744	2,891,731	1,078,013	1,608,856	0	0	○공정을 100% ○2018.12월 준공예정	
				변경	○위 치: 남일면 일원 ○사업량: 하수관로 L=3.2km ○기 간: 2016 ~ 2018	5,721,000	356,400	356,400	0	3,969,744	3,274,052	695,692	1,394,856	0	0		
				증감		-214,000	0	0	0	0	382,321	-382,321	-214,000	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업	하수정책과	기존	○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간: 2017 ~ 2020	13,140,000	0	0	0	632,000	94,053	537,947	429,000	2,857,000	9,222,000	○ 기본 및 실시설계 용역 추진중(공정율 30%)	
				변경	○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간: 2017 ~ 2020	13,140,000	0	0	0	632,000	94,053	537,947	405,780	1,838,571	10,263,649		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-23,220	-1,018,429	1,041,649		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수지개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비(성내 소규모하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 산성동 성내방죽 일원 ○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소 ○기 간: 2018 ~ 2021	2,527,000	0	0	0	0	0	0	159,250	600,000	1,767,750	○2018.11: 설계 발주예정	
				변경	○위 치: 산성동 성내방죽 일원 ○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소 ○기 간: 2018 ~ 2021	2,527,000	0	0	0	0	0	0	0	159,250	228,571		2,139,179
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-371,429	371,429		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로 정비(석화 서당 하수관로 정비사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량: 하수관로 L=4.782km ○기 간: 2016 ~ 2018	3,477,000	128,000	128,000	0	714,000	585,639	128,361	2,635,000	0	0	○2018.01. 설계용역 완료 및 공사 착공 ○공정율 79% ○사업기간 변경사유 -사업계획 변경에 따른 사업기간 변동 · 계약상 준공예정일과 계속비 조서 상 사업기간 상이하여 사업기간 변경	
				변경	○위 치: 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량: 하수관로 L=4.782km ○기 간: 2016 ~ 2019	3,477,000	128,000	128,000	0	714,000	684,333	29,667	2,635,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	98,694	-98,694	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을 하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)]	하수정책과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 우산리 ○사업량: 하수관로매설L=3.39km ○기 간: 2015 ~ 2018	2,627,000	1,392,966	1,392,966	0	321,000	181,806	139,194	913,034	0	0	○공사 추진 중(공정률 98%)
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 우산리 ○사업량: 하수관로매설L=3.39km ○기 간: 2015 ~ 2018	2,627,000	1,392,966	1,392,966	0	321,000	184,467	136,533	913,034	0	0	
				증감		0	0	0	0	2,661	-2,661	0	0	0		
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	금천지구 도서관건립	시립도서관	기존	○위 치: 금천동 327번지 ○사업량: 부지12,528㎡, 면적4,052㎡ ○기 간: 2016 ~ 2018	12,938,700	750,000	750,000	0	7,148,700	5,244,111	1,904,589	5,040,000	0	0	[공정률 75%] ○2018.2.20. 공사중지 해제 ○2018.04.~2018.08. 기초 타설 및 지상3층 골조공사 ○2018.08.03. 폭염에 따른 낮시간대 작업중지 ○2019.04. 준공예정
				변경	○위 치: 금천동 327번지 ○사업량: 부지12,528㎡, 면적4,052㎡ ○기 간: 2016 ~ 2019	12,938,700	750,000	750,000	0	7,148,700	5,454,240	1,694,460	5,040,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	가경지구 도서관건립	시립도서관	기존	○위 치: 가경동 1804번지 ○사업량: 부지2,076.7㎡, 면적3,500㎡ ○기 간: 2017 ~ 2020	13,300,000	0	0	0	700,000	261,886	438,114	1,875,000	6,000,000	4,725,000	○2018.1.31. 기본 및 실시 설계용역 일상감사 계약 심사완료 ○2018.03.02. 가로수도서관 설계공모 실시 ○2018.5.11. 기본 및 실시 설계용역착수 ○2018.6.20. 주민설명회개최 ○2020.12. 준공예정
				변경	○위 치: 가경동 1804번지 ○사업량: 부지2,076.7㎡, 면적3,500㎡ ○기 간: 2017 ~ 2020	13,300,000	0	0	0	700,000	262,126	437,874	1,875,000	5,000,000	5,725,000	
				증감		0	0	0	0	240	-240	0	-1,000,000	1,000,000		
문화유산 보존및전승	고인쇄문화 자료관리	사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산 관광자원화]	청주 고인쇄 박물관 운영사업과	기존	○위 치: 청주고인쇄박물관 ○사업량: 유물 DB구축 30만면(5천점), 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간: 2016 ~ 2018	1,200,000	600,000	526,943	73,057	600,000	81,624	518,376	0	0	0	○2018.12: 준공예정
				변경	○위 치: 청주고인쇄박물관 ○사업량: 유물 DB구축 30만면(5천점), 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간: 2016 ~ 2018	1,200,000	600,000	600,000	0	600,000	597,500	2,500	0	0		
				증감		0	0	73,057	-73,057	0	515,876	-515,876	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원 조성	공원녹지 기본계획 수립용역	공원조성과	기존	○위 치: 청주시 관내 ○사업량: 940.3km ² ○기 간: 2017 ~ 2019	641,000	0	0	0	321,000	211,920	109,080	100,000	220,000	0	○2017.08: 청주 공원녹지 기본계획 수립용역 사업 수행능력 세부평가기준 (안) 공고 및 의견수렴 ○2017.09.~ 10.: 충청북도 건설기술심의위 심의 ○2017.12.: PQ심사 ○2018.03.: 공원녹지기본 계획수립용역 착수 ○2018.11.: 전략환경영향 평가용역 착수 ○2019.04.: 용역 준공 예정 (공정률 55%)	
				변경	○위 치: 청주시 관내 ○사업량: 940.3km ² ○기 간: 2017 ~ 2019	641,000	0	0	0	321,000	211,920	109,080	100,000	220,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	상당산성 자연마당 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 상당구 산성동 146번지 일원 ○사업량: 99,822m ² ○기 간: 2017 ~ 2019	3,250,000	0	0	0	100,000	3,870	96,130	1,350,000	1,800,000	0	○2018.02.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○ 2018.04.: 기본설계(안) 작성, 문화재지표조사 용역 집행 ○2018.06.: 사전재해 영향성 검토용역 착수 ○2018.08.: 문화재현상 변경허가 심의 ○2018.10.: 주민설명회(2회) ○2018.11. ~ 2019.12.: 사업착수 및 준공 예정 (공정률 20%)	
				변경	○위 치: 상당구 산성동 146번지 일원 ○사업량: 99,822m ² ○기 간: 2017 ~ 2019	3,250,000	0	0	0	100,000	3,870	96,130	1,350,000	1,800,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	북대근린 공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치: 흥덕구 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량: 25,398m ² ○기 간: 2017 ~ 2018	5,258,000	0	0	0	2,713,337	2,149,455	563,882	0	2,544,663	0	○2017.01. ~ 2017.06.: 부지매입(4필지/10,058m ²) ○2017.02.: 공원조성계획 변경 및 실시설계용역 착수 ○2017.08.: 설명회개최, ○2017.10.: 변경결정 고시 ○2017.11.: 문화재표본 조사 집행 및 착수 ○2018.07.: 실시설계 준공 ○2018.11.: 인가 예정 ○2019.01.~12.: 사업착수 및 준공 예정 (공정률 40%)	
				변경	○위 치: 흥덕구 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량: 25,398m ² ○기 간: 2017 ~ 2019	5,258,000	0	0	0	2,713,337	2,158,996	554,341	0	2,544,663	0		
				증감		0	0	0	0	9,541	-9,541	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	사천근린 공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.01.: 사천근린공원 토지매입계획 수립 ○2018.02.: 설계용역착수 ○2018.03.-05.: 부지매입 ○2018.12.: 공원조성계획 변경 및 설계용역 준공 ○2019.01.-12.: 사업인가 및 토지보상 추진 ○2020.01.-12.: 사업착수 및 준공예정 (공정률 14%)	
				변경	○위 치: 청원구 사천동 225-75번지 일원 ○사업량: 31,798m ² ○기 간: 2018 ~ 2020	8,343,000	0	0	0	0	0	0	1,372,966	3,543,021	3,427,013		0
				증감		8,343,000	0	0	0	0	0	0	1,372,966	3,543,021	3,427,013		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2018년 3회추경)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2016년 까지			2017년			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
공원조성	도시공원 조성	내수중앙근린공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0		○2018.02.: 내수중앙근린공원 실시설계용역 착수 ○2018.03.-06.: 부지매입 ○2018.12.: 내수중앙근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역 준공 및 인가접수예정 ○2019.01.-12.: 사업인가 및 토지보상 추진 예정 ○2020.01.-12.: 사업착수 및 준공예정 (공정률 8%)
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량: 18,346㎡ ○기 간: 2018 ~ 2020	5,700,000	0	0	0	0	0	920,338	2,285,009	2,494,653		
				증감		5,700,000	0	0	0	0	920,338	2,285,009	2,494,653			
공원조성	도시공원 조성	숨울림 어린이공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0		○2018.03.-09: 부지매입 ○2018.11: 토지보상추진 ○2019.01: 공원조성계획 변경 및 설계용역, 토지매입(토지수용 등), 사업착수 및 준공 예정 (공정률 14%)
				변경	○위 치: 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량: 4,106㎡ ○기 간: 2018 ~ 2019	1,800,000	0	0	0	0	0	704,820	1,095,180	0		
				증감		1,800,000	0	0	0	0	704,820	1,095,180	0			
공원조성	도시공원 조성	잠두봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량: 177,094㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	32,940,185	0	0	0	32,220,185	29,725,967	2,494,218	720,000	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2016.12. 실시계획인가고시 ○2017.07. 토지수용 심의 ○2017.11. 수용개시 ○2017.11. 실시계획인가 ○2017.11. 주택건설사업승인 ○2018.03. 공동주택분양
				변경	○위 치: 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량: 177,094㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	33,220,185	0	0	0	32,220,185	29,725,967	2,494,218	1,000,000	0	0	
				증감		280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	0		
공원조성	도시공원 조성	새적골공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량: 130,667㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	26,590,000	0	0	0	26,490,000	26,418,446	71,554	100,000	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2017.01. 실시계획인가고시 ○2017.11. 지방토지수용위원회 심의 ○2018.02. 실시계획인가고시(변경) ○2018.5. 공동주택분양
				변경	○위 치: 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량: 130,667㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	26,590,000	0	0	0	26,490,000	26,490,000	0	100,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	71,554	-71,554	0	0	0		

