

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
총 계					총 204개 사업 (신규사업 18개)	1,632,210,311	337,697,639	308,422,108	29,275,531	287,142,537	122,136,977	165,005,560	239,342,469	359,988,929	408,038,737		
						1,749,310,305	340,124,344	315,162,468	24,961,876	283,397,815	151,619,023	131,778,792	208,024,780	312,046,082	605,717,284		
						117,099,994	2,426,705	6,740,360	-4,313,655	-3,744,722	29,482,046	-33,226,768	-31,317,689	-47,942,847	197,678,547		
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,410㎡, 지상3층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	6,549,000	0	0	0	0	0	0	3,952,000	210,000	2,387,000	○2020.03. : 부지매입 ○2020.08. : 건립심의위원회 구성 ○2020.11. : 수요자요구조사 ○2020.12. : 건립심의위원회 개최 ○2021. : 건축기획, 공공 건축 사전검토 및 심의, 설계 공모 ○2022. : 공사착공 ○2023. : 공사준공	
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,410㎡, 지상3층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	6,549,000	0	0	0	0	0	0	0	3,952,000	210,000		2,387,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생 기획	도시재생 정책	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	도시재생 기획단	기존	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	180,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	80,000	0	○2019.05. : 용역집행 ○2019.09. : 용역착수 ○2020.09. : 중간보고 ○2021.02. : 최종보고 ○2021.03. : 용역준공	
				변경	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	180,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	80,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생 기획	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	도시재생 기획단	기존	○위 치 : 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량 : 활성화계획 4건 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	880,000	0	0	0	440,000	433,000	7,000	440,000	0	0	○2019.01. : 19년 공모대상 용역집행(2건) ○2019.05. : 20년 공모대상 용역집행(2건) ○2020.02. : 19년 공모대상 용역준공(2건) ○2020.12. : 20년 공모대상 용역준공(2건) ※2020년 미선정된 활성화 계획은 보완하여 2021년 공모에 제응모 추진	
				변경	○위 치 : 영운동, 수동, 모충동, 복대1,2동 ○사업량 : 활성화계획 4건 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	880,000	0	0	0	440,000	440,000	0	440,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	7,000	-7,000	0	0	0			

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민 생활 안전망구축	CCTV기반의 사회안전망 확대	재난안전 빅데이터 플랫폼 구축	안전정책과	기존	○위 치 : CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역 ○사업량 : 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간 : 2019.8. ~ 2020.12.	1,040,000	0	0	0	1,040,000	40,300	999,700	0	0	○2019.08.:계약의뢰 ○2019.11.:용역착수 ○2020.01.:용역완료 ○2020.03.:계약의뢰 ○2020.05.:사업지선정 ○2020.06.:착수보고회 개최 ○2020.10.:중간보고회 개최 (공정율 70%)	
				변경	○위 치 : CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역 ○사업량 : 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간 : 2019.8. ~ 2021.05.	1,040,000	0	0	0	1,040,000	40,300	999,700	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역경제 안정	상권활성화 및 소상공인 지원	육거리 종합시장 대형버스 주차장 조성	경제정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.10.:2020년 예산편성 ○2020.05.:보상 ○2020.05.:도시관리계획 변경 용역 착수 ○2020.09.:사업변경 승인 (사업대상지 일부변경) ○2020.11.:변경사업지 보상 ○2020.11.:기본 및 실시계획용역 착수	
				변경	○위 치 : 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량 : 대형버스 6면, 승용차 80면 주차장 조성 ○기 간 : 2020.01. ~ 2021.12.	6,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,000,000		0
				증감		6,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,000,000		0
여성·건강 가족	가족기능 향상	가족센터 건립	여성가족과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축연면적 3,718.28㎡ (지상4층) ○기 간 : 2019.5. ~ 2021.12.	12,000,000	0	0	0	10,500,000	376,395	10,123,605	1,500,000	0	○2019.12.:설계용역 착수 ○2020.07.:기초건축 철거 ○2020.09.:설계용역 완료 ○2020.10.:공사착공 ○2021.12.:공사준공	
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축연면적 3,718.28㎡ (지상4층) ○기 간 : 2019.5. ~ 2021.12.	12,000,000	0	0	0	10,500,000	660,999	9,839,001	1,500,000	0		0
				증감		0	0	0	0	284,604	-284,604	0	0	0		
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지24,771㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	0	0	3,800,000	7,500,000	7,400,000	○2019.02.: (도)투자심사 ○2019.10.:공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.~2021.05.:토지 및 지장물보상, 건축설계 ○2021.05.:착공 ○2023.12.:준공	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지24,771㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	7,600,000		7,300,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,700,000	0	0	0	518,400	0	518,400	1,181,600	0	0	○2018.12.:국고보조금 예산 확정 통지(변경) ○2019.09.:사전프로그램 운영 ○2020.03.:기본, 실시설계 ○2020.10.:착공 ○2021.06.:준공	
				변경	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,100,000	0	0	0	518,400	0	518,400	1,181,600	400,000	0		0
				증감		400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0		0
문화산업 육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터 조성 (복합)	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,750,000	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	0	○2019.12.:국고보조금 예산 확정 통지 ○2020.10.:공공건축 심의 ○2020.11.:건축실시 설계 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,750,000	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
문화산업 육성	문화기반 시설 확충	청주동부창고 공구하는 예술터 조성 (자본보조)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021.	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	○2020.01.:국비공모 신청 ○2020.03.:국비공모 선정 ○2020.06.:재정투자심사 ○2020.10.:사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10.:공공건축심의 ○2020.11.:건축실시 설계 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021.	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
문화산업 육성	공예문화 육성	공예 클러스터 조성	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	4,350,000	350,000	350,000	0	4,000,000	3,627,913	372,087	0	0	0	○2019.04.:설계용역 완료 ○2019.05.:사업 착공 ○2019.12.:공사 준공 ○2020.12.:사업 완료 ※ 2020년 종료사업	
				변경	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	4,350,000	350,000	350,000	0	4,000,000	3,727,497	272,503	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	99,584	-99,584	0	0	0	0		0





# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	17,100,000	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	7,130,451	3,699,549	5,270,000	0	0	○2018.03.:공모선정 ○2018.10.:투자심사 ○2018.11.:공유재산계획 ○2019.11.:산업단지시설 (변경)결정 ○2020.04.:건축 설계공모 ○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.03.:실시설계 완료 ○2021.06.:공사착공 ○2022.09.:공사준공	
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	17,100,000	1,000,000	249,700	750,300	10,830,000	7,130,451	3,699,549	5,270,000	0	0		
				증감		0	0	249,700	-249,700	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	영운 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2021.	19,980,000	2,700,000	2,700,000	0	11,968,000	5,717,264	6,250,736	5,312,000	0	0	○2017.10.:공모 선정 ○2019.04.:도시관리계획 설계용역 착수 ○2019.11.:부지매입 ○2020.04.:도시관리계획 설계용역 완료 ○2020.06.:공사 착수 ○2020.10.:기초 건축물 철거공사 준공 ○2022.01.:공사 준공 예정 ※공사정지기간에 따른 사업기간 변경 (현공정률 10%)	
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2022.	19,980,000	2,700,000	2,700,000	0	11,968,000	5,774,298	6,193,702	5,312,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	57,034	-57,034	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	4,345,000	3,455,000	0	○2019.02.:입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06.:투자심사 ○2019.08.:공유재산 관리계획 승인 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.05.:실시설계 완료 ○2021.06.:공사착공 ○2022.12.:공사준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	3,200,000	4,600,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,145,000	1,145,000	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	북대 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,845,000	4,755,000	0	○2019.03.:공모 선정 ○2019.05.:공유재산심의회 ○2019.06.:투자심사 ○2019.09.:공유재산계획 ○2019.11.:건축사업계획 사전검토 ○2020.02.:공공건축심의 ○2020.04.:설계공모 중 ○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.05.:실시설계 완료 ○2021.07.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	2,700,000	5,900,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,145,000	1,145,000	0	0	













# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (가덕면 한계2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	150,000	○2020.08.:기본계획진행 ○2020.10.:기본시행계획 협의 ○2020.12.:기본계획수립 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	500,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000		150,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,000,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	0	○2019.06.:용역계약 ○2019.06.:용역착수 ○2020.01-07:부문별 워크숍 ○2020.02.:시민참여단구성 ○2020.04.:국토계획평가 협의회 구성 ○2020.09.:시의원 간담회 ○2020.11.:중간보고회 (공정율: 65%)	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km <sup>2</sup> ○기 간 : 2019-2021	900,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	400,000	0		
				증감		-100,000	0	0	0	0	0	0	0	-100,000	0		
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	도시계획 시설 실행대비 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2020.	400,000	0	0	0	200,000	85,400	114,600	200,000	0	0	○2019.03.: 용역계약 ○2019.04.: 용역착수 ○2019.05.: 착수보고회 ○2019.07.: 실무회의개최 ○2019.12.: 단계별 집행 계획 ○2020.04.: 의회 안전심사 ○2020.05.: 도시계획위심의 ○2020.09.: 도시계획시설 실행 결정 ○2020.11.: 단계별집행계획 (안)수립 (공정율:90%)	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2020.	400,000	0	0	0	200,000	85,400	114,600	200,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	명암유원지 지구단위 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 명암유원지 일원 ○사업량: 약 600,000m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. 8. ~ 2020. 8.	330,000	0	0	0	170,000	113,000	57,000	160,000	0	0	○2019.08.:용역계약 ○2019.08.:용역착수 ○2019.09.:착수보고회 ○2019.12.:중간보고회 ○2020.07.:용도지구결정 ○2020.07.:도시계획건축 공동위심의 ○2020.08.:도시관리계획 결정고시 (공정율:95%)	
				변경	○위 치 : 명암유원지 일원 ○사업량: 약 600,000m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. 8. ~ 2020. 11.	330,000	0	0	0	170,000	140,000	30,000	160,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	27,000	-27,000	0	0	0	0		



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	오창테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2022.	4,774,000	0	0	0	0	0	0	329,000	2,795,000	1,650,000	○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.06.:공사 착공 ○2023.08.:공사 준공 (설계공정률 50%)
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	0	0	0	329,000	0	4,445,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,795,000	2,795,000		
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	45,294,500	338,116	338,116	0	5,361,884	2,521,786	2,840,098	14,000	7,100,000	32,480,500	○2020.09.:공사및용역착수 ○2024.08.:공사및용역준공 (공정률 5%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	35,557,000	2,690,616	1,699,964	990,652	5,361,884	0	5,361,884	14,000	3,000,000	24,490,500	
				증감		-9,737,500	2,352,500	1,361,848	990,652	0	-2,521,786	2,521,786	0	-4,100,000	-7,990,000	
도시재생	도시재생 관리	문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2020.	11,865,030	11,865,030	11,641,293	223,737	0	0	0	0	0	0	○2013.06.:도활사업 선정 ○2014.03.:설계용역 착수 ○2016.06.:중앙동 상당로 개선사업 착공 ○2016.09.:상당로개선사업 준공, 허브센터 건축 착공 ○2018.05.:허브센터 준공 ○2020.05.:청주역사 리뉴얼 준공
				변경	○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2020.	11,865,030	11,865,030	11,641,293	223,737	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생 관리	안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	6,072,000	4,359,192	1,712,808	0	0	0	0	0	0	○2015.10.:도활사업 선정 ○2016.06.:설계착수 ○2018.12.:주차장 건물 철거공사 완료 ○2019.05.:토목공사 착공 ○2019.06.:건축공사 착공 ○2019.09.:주차장조성 ○2019.11.:건축공사 완료 ○2020.06.:토목공사 공사 정지 (공정률 95%)
				변경	○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	6,072,000	4,550,414	1,521,586	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	191,222	-191,222	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	6,000,000	2,444,000	2,207,838	236,162	1,746,000	0	1,746,000	1,810,000	0	0	○2016.10.:국토부 선정 ○2017.03.:설계 착수 ○2019.04.:설계 완료 ○2019.05.:공사 착공 ○2019.07.:공사 정지 (한전지중화 연계 요청) ○2021.03.:재착공 예정 ○2021.09.:공사 준공예정
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	6,000,000	2,444,000	2,207,838	236,162	1,746,000	0	1,746,000	1,810,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생 기획	도시재생 활성화	내덕에 삽다. 함께 키우다. 우리가 삽다.	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,800,000	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	6,107,000	5,723,000	1,770,000	○2019.09.:계획승인 ○2020.03.:설계 용역 착수 ○2020.05.:덕별모임터신축 공사 설계용역 ○2020.08.:덕별모임터신축 공사 기존건물 철거공사 착공 ○2022.12.:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,800,000	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	6,107,000	3,617,000	3,876,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,106,000	2,106,000		
도시재생 기획	도시재생 활성화	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(117,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	4,670,000	8,080,000	○2019.08.:공모사업 신청 ○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.03.:현장센터개소 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2021.07.:건축 착공예정 ○2023.01.:건축 준공예정
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(117,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	0	0	0	1,483,000	3,700,000	10,717,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,667,000	-970,000	2,637,000		
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길 경제를 공유하는 길 우암동	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018.~ 2022.	29,010,000	7,250,000	5,964,885	1,285,115	7,850,000	3,292,459	4,557,541	7,190,000	4,570,000	2,150,000	○2018.11.:계획승인 ○2019.03.:토목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.06.:노후주택수리 사업 협약체결 ○2020.08.:마을관리사회적 협동조합 창립 ○2020.10.:중앙로 보행환경 개선사업 실시계획인가 주민 공람공고 및 관계기관협의
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018.~ 2022.	29,010,000	7,250,000	5,993,734	1,256,266	7,850,000	3,292,459	4,557,541	7,190,000	1,058,000	5,662,000	
				증감		0	0	28,849	-28,849	0	0	0	-3,512,000	3,512,000		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을			
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	5,870,000	390,529	5,479,471	3,982,000	49,078	3,932,922	4,332,000	2,416,000	0				
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	5,870,000	1,225,119	4,644,881	3,982,000	49,078	3,932,922	4,332,000	2,416,000	0		○2018.11.:활성화계획승인 ○2019.03.:토목·건축분야 실시계획 착수 ○2020.08.:보상협의중 ○2021년 준공예정		
				증감		0	0	834,590	-834,590	0	0	0	0	0	0		0		
도시재생	도시및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 상항리)	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상항2리일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,177,000	0	0	0	433,000	51,000	382,000	655,000	1,089,000	0				
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상항2리일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	0	0	0	433,000	51,000	382,000	655,000	871,000	218,000		○2019.02.: 공모사업 신청 ○2019.04.: 공모사업 승인 ○2020.06.: 기본계획 수립 ○2020.09.: 마을회관 리모델링 착공		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-218,000	218,000				
도시재생	도시및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,834,000	0	0	0	0	0	0	367,000	550,000	917,000				
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	367,000		440,000	1,027,000	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시계획 용역 착수
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-110,000	110,000				
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	1,383,657	0	0	○2019.04.:사업예산 확보 ○2019.07.:공영차고지 부대시설조성, 기본 및 실시계획 용역 착수 (공정율 70%) ○2020.06.:실시계획인가 ○2020.09.:공영차고지 부대시설조성 공사 착공예정			
				변경	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	0	0	0	3,000,000	110,193	2,889,807	1,383,657	0	0				
				증감		0	0	0	0	110,193	-110,193	0	0	0					

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보체계적 관리	청주시 지능형교통체계 (ITS) 구축	교통정책과	기존		0		0		0		0		0		○2019.09.:국비 선정 ○2020.01.:사업추진 계획 수립 ○2020.04.:사업관리 착수 ○2020.09.:확대구축 용역사업계약 및 착수	
				변경	○위 치 : 청주시 일원 48km ○사업량 : 센터 HW설치, SW개발 및 현장 7개 서비스 ○기 간 : 2020. 3. ~ 2021. 6.	6,200,000		0		0		0		3,200,000	3,000,000		0
				증감		6,200,000		0		0		0		3,200,000	3,000,000		0
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC복합화시설 주거지주차장 조성사업	교통정책과	기존		0		0		0		0		0		○2019.08.:생활SOC사업 계획 수립 ○2019.09.:공유재산 관리계획 심의 ○2019.10.:중기지방 재정계획 수립 지방재정투자심사(도) ○2020.08.:설계공모 공고 ○2020.11.:공모안 심사 당선작 발표	
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=3,000㎡, 주차 130면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2021.12.	5,500,000		0		0		0		2,200,000	0		3,300,000
				증감		5,500,000		0		0		0		2,200,000	0		3,300,000
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	외평동 복지거점 센터건립	공공시설과	기존	○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2020.12.	4,000,000	200,000	200,000		0	2,200,000	1,027,531	1,172,469	400,000	400,000	800,000	○2019.12.:부지매입 ○2020.04.:설계완료 ○2020.07.:공사착공 ○2020.12.:골조공사완료 ○2021.05.:준공(예정) ○공정율 : 30%  ※ 국비 미교부액 12억원 중 9억원 교부결정(20년9월) ※ 잔여국비 미교부액 3억원 2021년 가내시 사전통보
				변경	○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2021.05.	4,300,000	200,000	200,000		0	2,200,000	1,239,830	960,170	1,300,000	600,000	0	
				증감		300,000		0		0		0	212,299	-212,299	900,000	200,000	
건강증진	보건의료시설기반구축	흥덕보건소 이전사업	흥덕보건소	기존		0		0		0		0		0		○2020.08.:용역과제심의회 ○2020.09.:공유재산심의회 ○2020.10.:건축기획 착수	
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 3402 ○사업량 : 대지 22,367.9㎡ - 리모델링 및 별동증축 ○기 간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.	6,844,396		0		0		0		295,871	1,467,180		5,081,345
				증감		0		0		0		0		0	0		0



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	보행환경개선사업(중앙동 보행환경개선사업)	지역개발과	기존	○위 치: 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량: 보행환경개선 L=1,000m, B=4.0~12.0m ○기 간: 2020. 1. ~ 2021. 9.	1,400,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	○2019. 10.: 공모 선정 ○2020. 01.: 설계용역 착수 ○2020. 11.: 설계용역 준공 ○2020. 12.: 공사 착공 ○2021. 09.: 공사 준공		
				변경	○위 치: 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량: 보행환경개선 L=1,000m, B=4.0~12.0m ○기 간: 2020. 1. ~ 2021. 9.	1,400,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	교통안전 시설물 설치 및 교체사업 (청주시 도심 안전속도 5030 속도 하향사업)	지역개발과	기존	○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 6.	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	300,000	0	○2019. 12.: 설계용역 준공 ○2020. 04.: 공사(1차) 착공 ○2020. 06.: 공사(2차) 착공 ○2020. 07.: 공사(1차) 준공 ○2020. 10.: 공사(2차) 준공 ○2020. 11.: 공사(3차) 착공 ○2021. 03.: 공사(3차) 준공 ○2021. 06.: 시설확충 추진		
				변경	○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km, 오창 및 오송 지역 L=65.4km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 6.	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		300,000	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	우암산 명품둘레길 조성 사업	지역개발과	기존	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	6,000,000	3,500,000	○2020. 06.: 추진계획 수립 ○2020. 11.: 교통현황분석 운영계획 수립용역추진 ○2020. 12. ~ 2021. 06.: 기본 및 설계용역 추진 ○2021. 06. ~ 2021. 10.: 실시계획인가, 도시관리계획변경 ○2021. 10. ~ 2022. 02.: 토지보상 ○2022. 02. ~ 2023. 06.: 시설공사 추진		
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	8,333,000		1,317,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-150,000	2,333,000	-2,183,000			
시민친화형 도로교통기반조성	녹색교통기반조성	고은사거리~인차교 자전거도로 조성사업	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020. 10: 실시계획착수 ○2021. 02: 실시계획완료 ○2021. 03: 보상추진 ○2021. 04: 공사착공(1단계) ○2021. 12: 공사준공(1단계) ○2022. 01: 설계착수(2단계) ○2022. 06: 공사착공(2단계) ○2023. 12: 공사준공(2단계)		
				변경	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,750,000		850,000	
				증감		2,650,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,750,000	850,000			

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	축전 - 품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 축전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	0	0	0	339,000	176,294	162,706	0	5,788,000	3,173,000	○2019.10.:설계용역추진 (공정률 60%) ○2020.11.:토지분할 ○2020.12.:관련부서 협의 ○2022.03.:공사착공 ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 축전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	0	0	0	339,000	176,971	162,029	0	3,261,000	5,700,000	
				증감		0	0	0	0	677	-677	0	-2,527,000	2,527,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 갈산1교 교량확장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 갈산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019. ~ 2020.	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000	0	0	0	○2019.10.:설계용역추진 ○2020.01.:용역정치 - 하천기본계획 및 도로 교통안전 등 협의 ○2020.12.:타설준공예정
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 갈산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019. ~ 2020.	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	고은 - 인차간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018. ~ 2020.	1,990,000	503,720	503,720	0	150,000	110,819	39,181	1,336,280	0	0	○2018.01.:설계용역추진 ○2019.04.:도로구역변경 ○2019.05.:보상협의 ○2019.10.:공사착공 (공정률 :99%) ○2020.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018. ~ 2020.	1,990,000	503,720	503,720	0	150,000	145,173	4,827	1,336,280	0	0	
				증감		0	0	0	0	34,354	-34,354	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,100,000	0	0	0	40,000	38,359	1,641	130,000	930,000	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.05.:토지분할 ○2020.06.:관련부서 협의 ○2020.07.:감정평가 실시 ○2020.09.:보상협의 ○2021.03.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,100,000	0	0	0	40,000	40,000	0	130,000	930,000	0	
				증감		0	0	0	0	1,641	-1,641	0	0	0		







# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 삼산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,600,000	0	0	0	0	0	0	50,000	467,000	1,083,000	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.03.:토지분할 ○2021.04.:관련부서 협의 ○2021.05.:보상 협의 ○2022.03.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	467,000		1,083,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	60,000	920,000	920,000	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.02.:토지분할 ○2021.03.:관련부서 협의 ○2021.04.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	840,000		1,000,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-80,000	80,000		0
시민친화형 도로교통기반조성	녹색교통기반조성(균형발전특별회계)	미원-남성간 자전거도로 정비사업	지역개발과	기존	○위 치:상당구 미원면 미원리~남성면 관정리 일원 ○사업량:L=1km, B=3m ○기 간:2019. ~ 2020.	1,380,000	0	0	0	1,000,000	616,293	383,707	380,000	0	0	○2019.05 : 실시설계 ○2019.08 : 공사착공 ○2020.07 : 공사정지 ○2020.10 : 공사재착공 (공정율 92%) ○2021.06 : 공사준공	
				변경	○위 치:상당구 미원면 미원리~남성면 관정리 일원 ○사업량:L=1km, B=3m ○기 간:2019. ~ 2021.	1,380,000	0	0	0	1,000,000	923,742	76,258	380,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	307,449	-307,449	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교-모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20-35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,791,498	5,758,773	32,725	200,000	106,191	93,809	5,000,000	5,000,000	7,168,502	○2015.09.:중기지방재정 계획 반영 ○2016.03.:실시계획인가 ○2017.03.:우선구간 착공 ○2019.06.:우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장)	
				변경	○위 치 : 청남교-모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20-35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,791,498	5,791,498	0	200,000	73,466	126,534	5,000,000	5,000,000	7,168,502		
				증감		0	0	32,725	-32,725	0	-32,725	32,725	0	0	0		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,791,498	5,791,498	0	200,000	73,466	126,534	5,000,000	5,000,000	○2015.09.: 중기지방재정 계획 반영 ○2016.03.: 실시계획인가 ○2017.03.: 우선구간 착공 ○2019.06.: 우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장)	
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,791,498	5,791,498	0	200,000	73,466	126,534	0	7,500,000		9,668,502
				증감		0	0	0	0	0	0	-5,000,000	2,500,000	2,500,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로-오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000	4,000,000	4,000,000	○2017.02.: 실시설계 착수 (공정율 95%) ○2020.04.: 사업계획적정성 재검토(KD1) ○2020.12.: 실시설계 준공 ○2021.01.: 공사 착공	
				변경	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000	1,000,000	4,000,000		4,294,000
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,000,000	0	3,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로 ~ 울량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	○2016.03.: 실시설계착수 (공정율 95%) ○2018.03.: 울량교차로 확장 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.03.: 공사착공(1차) ○2022.12.: 공사준공(1차) ○2025.12.: 공사준공(2차)	
				변경	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	0	7,500,000		35,732,612
				증감		0	0	0	0	0	0	-7,500,000	-2,950,000	10,450,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	4,328,000	4,328,000	0	8,000,000	2,773,207	5,226,793	8,000,000	3,772,000	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공	
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	4,328,000	4,328,000	0	8,000,000	2,787,493	5,212,507	2,000,000	6,000,000		5,772,000
				증감		0	0	0	0	14,286	-14,286	-6,000,000	2,228,000	3,772,000		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북상거리 도로개설 (1단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,535,000	80,000	80,000	0	3,404,302	989,152	2,415,150	50,698	0	○2018.10.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.02.: 공사 착공 ○2020.04.: 보상협의 추진 ○2022.06.: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.32km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	80,000	80,000	0	3,404,302	1,008,260	2,396,042	0	1,075,698		0
				증감		1,025,000	0	0	0	19,108	-19,108	-50,698	1,075,698	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	312,806	1,423,194	0	0	0	6,000,000	6,000,000	4,264,000	○2017.02.: 실시설계 착수 (공정률 95%) ○2020.04.: 용역정지 ○2020.10.: 도로구역 결정 ○2020.10.: 실시설계 완료 ○2021.01.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	312,806	1,423,194	0	0	0	1,000,000	6,000,000	9,264,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-5,000,000	0	5,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	172,522	127,478	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,300,000	○2018.02.: 실시설계 착수 ○2018.12.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착공 ○2021.06.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	0	0	0	1,505,000	3,000,000	4,795,000	
				증감		0	0	127,478	-127,478	0	0	0	-1,495,000	0	1,495,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해복구 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	8,000,000	2,517,769	5,482,231	6,734,027	0	0	○2017.10.: 실시설계 착수 ○2018.09.: 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10.: 실시설계완료 및 공사 착수 ○2020.06.: 서청주교(반쪽) 설치 완료 ○2020.06.: 3단계 교통전환 ○2020.10.: 석남교 개통 ○2021.02.: 공사완료
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	8,000,000	4,858,377	3,141,623	3,000,000	3,734,027	0	
				증감		0	0	0	0	2,340,608	-2,340,608	-3,734,027	3,734,027	0		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌 교차로~청남농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	200,000	200,000	0	3,010,000	2,693,275	316,725	2,000,000	1,000,000	390,000	○2018.03.: 실시설계 착수 ○2020.02.: 실시설계 완료 ○2020.02.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착수(市) ○2022.06.: 공사 준공(市)
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	200,000	200,000	0	3,010,000	3,010,000	0	1,000,000	1,000,000	1,390,000	
				증감		0	0	0	0	316,725	-316,725	-1,000,000	0	1,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	○2019.07.: 사업계획수립 ○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.09.: 공사 착공 ○2021.09.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	0	0	2,400,000	400,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	-400,000	400,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,500,000	0	0	0	9,750,000	50,084	9,699,916	9,000,000	7,500,000	2,250,000	○2018.08.: 사업계획 수립 ○2018.10.: 협약체결 (道-市) ○2018.11.: 실시설계착수 (공정률 85%) ○2020.09.: 도로구역 결정 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.01.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,500,000	0	0	0	9,750,000	52,505	9,697,495	7,500,000	4,500,000	6,750,000	
				증감		0	0	0	0	2,421	-2,421	-1,500,000	-3,000,000	4,500,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,200,000	0	0	0	150,900	91,540	59,360	1,200,000	1,849,100	0	○2018.08.: 공약사업 선정 ○2019.11.: 실시설계착수 (공정률 70%) ○2021.03.: 실시설계준공 ○2021.01.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,200,000	0	0	0	150,900	91,540	59,360	0	1,200,000	1,849,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,200,000	-649,100	1,849,100		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건물목 입체화 사업	도시시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	0	0	0	300,000	250,000	50,000	1,400,000	1,800,000	1,800,000	○2019.11.:협약체결 (市-철도시설공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도시설공단) ○2020.12.:설계용역 준공 ○2021.01.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	0	0	0	300,000	250,000	50,000	0	1,400,000	3,600,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,400,000	-400,000	1,800,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치 공사	도시시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.12.:사업계획수립 ○2020.09.:설계용역 착수 ○2021.03.:설계용역 준공 ○2021.03.:공사 착수 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : L=0.15km, B=3.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	530,000	0	0	0	0	0	0	300,000	230,000	0	
				증감		530,000	0	0	0	0	0	0	300,000	230,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~석판간 (남이면 도시계획도로) 도로개설 공사	도시시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2020.	11,046,450	10,546,450	10,438,518	107,932	500,000	500,000	0	0	0	0	○2019.09.:공사준공 ○2019.10.:산지복구설계 감리용역 착수 ○2020.01.:산지복구용역 정지 ※ 녹생토 하자발생
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	10,546,450	10,443,481	102,969	500,000	500,000	0	0	0	0	
				증감		0	0	4,963	-4,963	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북천교 재가설공사	도시시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북천리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	246,000	246,000	0	3,006,000	2,237,744	768,256	953,000	0	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2019.06.:공사착공 ○2019.10.:보상협의 ○2021.07.:공사준공 ※ 2017년 이전 일반회계 ※ 2018년 이후 균특 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북천리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	246,000	246,000	0	3,006,000	2,365,299	640,701	953,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	127,555	-127,555	0	0	0	



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및	미평동 도시계획도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	4,635,500	3,747,549	887,951	800,000	0	800,000	300,000	2,264,500	0	○2015.04.: 실시설계용역 ○2016.04.: 인가 고시 ○2017.~2020.9.: 보상완료 (보상77필지, 재결13필지) ○2020. 10.: 사업발주
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	4,635,500	4,635,500	0	800,000	800,000	0	300,000	2,264,500	0	
				증감		0	0	887,951	-887,951	0	800,000	-800,000	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미충천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	4,490,100	4,490,100	0	3,900,000	1,934,507	1,965,493	1,000,000	5,609,900	0	○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 준공 ○연결도로구간(L=0.325km) 실시계획인가 고시
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	4,490,100	4,490,100	0	3,900,000	3,900,000	0	1,000,000	5,609,900	0	
				증감		0	0	0	0	1,965,493	-1,965,493	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	4,000,000	3,142,658	857,342	1,400,000	2,500,000	2,487,500	○2017.09.: 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.: 1단계-1,3구간 공사완료 ○2020.10.: 1단계-2구간 건축물철거공사 착공 ○1단계-2구간 보상중 (총 15필지 중 10필지 보상완료)
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	4,000,000	3,175,433	824,567	1,400,000	2,500,000	2,487,500	
				증감		0	0	0	0	32,775	-32,775	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	546,619	533,187	13,432	2,100,000	590,535	1,509,465	0	1,354,381	1,917,000	○2017.06.: 실시설계용역 ○2018.01.: 인가 고시 ○2018. ~ : 보상 추진 ※ 보상 13/24필지 ○2020.02.: 건축물철거(4동)
				변경	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	546,619	533,187	13,432	2,100,000	603,967	1,496,033	0	1,354,381	1,917,000	
				증감		0	0	0	0	13,432	-13,432	0	0	0		







# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산~매봉간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	0	0	0	880,000	369,114	510,886	0	1,549,000	0	○2018.09.: 사업계획수립 ○2019.02.: 설계용역 착수 ○2019.11.: 도시관리계획 결정(변경), 지형도면승인 ○2019.12.: 공사착공 (공정률 80%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	0	0	0	880,000	440,022	439,978	0	1,549,000	0	
				증감		0	0	0	0	70,908	-70,908	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	0	0	0	30,000	2,940	27,060	30,000	1,378,000	0	○2018.09.: 사업계획수립 ○2020.07.: 인가 고시 ○2020.08.: 설계용역 준공 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	1,438,000	0	0	0	30,000	26,658	3,342	30,000	1,378,000	0	
				증감		0	0	0	0	23,718	-23,718	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	육산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 육산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	0	0	0	12,000	10,947	1,053	12,000	429,000	0	○2019.05.: 실시설계완료 ○2020.07.: 인가 고시 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 흥덕구 육산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	0	0	0	12,000	10,947	1,053	12,000	429,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	1,705,000	1,505,000	1,352,954	152,046	0	0	0	200,000	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.07.: 공사 준공 완료 ○2021.12.: 완료 공고추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	1,705,000	1,505,000	1,454,206	50,794	0	0	0	200,000	0	0	
				증감		0	0	101,252	-101,252	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동 토성 진입로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 도로개설 L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	0	0	0	170,000	500,000	2,095,000	○2019.10.:투자심사 ○2020.02.:설계용역 착수 ○2020.05.:소규모 재해 영향평가착수
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 도로개설 L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	0	0	0	170,000	500,000	2,095,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설 공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.10.: 2020년4회추경 예산수립 ○2020.10.: 실시설계용역 착공
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : 도로개설 L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	0	0	0	0	0	0	62,000	2,000,000	5,468,000	
				증감		7,530,000	0	0	0	0	0	0	62,000	2,000,000	5,468,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물도매시장 진입 도로 개설공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.12.:도시관리계획 ○2020.04.:투자심사 ○2020.10.:중기재정계획
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15-20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	6,800,000	
				증감		11,000,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	6,800,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~휴암간 도로개설공사	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.06.:도시관리 계획고시 ○2020.08.:투자사업 의뢰 ○2020.10.:중기지방 재정계획
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 일원 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	21,900,000	
				증감		24,400,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	21,900,000		





# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	발산천 침수 위험지구 교량 재가설 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019.11. ~ 2020.12.	1,355,000	0	0	0	1,000,000	454,696	545,304	355,000	0	0	○2019.11.: 설계용역 착수 ○2020.03.: 설계용역 완료 ○2020.05.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 (공사 공정률 15%)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019.11. ~ 2021.02.	1,355,000	0	0	0	1,000,000	524,916	475,084	355,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	70,220	-70,220	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	0	0	0	200,000	500,000	4,310,000	○2020.02.: 설계용역 착수 ○2021.03.: 설계용역 완료 (예정) ○2021.09.: 공사 착공 (예정) ○2023.12.: 공사 준공 (예정) (설계용역 공정률 50%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	0	0	0	200,000	500,000	4,310,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 복이면~내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	5,320,000	5,320,000	0	4,200,000	2,649,888	1,550,112	2,000,000	2,000,000	1,480,000	○2017.04.: 설계용역 착수 ○2018.04.: 설계용역 완료 ○2018.07.: 기술검토 완료 ○2019.03.: 생태복원심의 완료 ○2019.06.: 공사 착공 ○2022.06.: 공사 준공 (예정) (공사 공정률 50%)
				변경	○위 치 : 청원구 복이면~내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	5,320,000	5,320,000	0	4,200,000	2,980,958	1,219,042	2,000,000	2,000,000	1,480,000	
				증감		0	0	0	0	331,070	-331,070	0	0	0		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창과학 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	39,537,000	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	4,967,142	0	7,948,000	11,922,986	13,270,300	○2019.12.: 설계자문 ○2020.04.: 설치, 운영계획 변경 ○2020.06.: 기본, 실시설계 승인 ○2020.07.: 기본 및 실시 설계용역 준공 ○2020.11.: 설치공사 공사계약 및 착공
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	39,537,000	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	4,967,142	0	7,948,000	4,875,000	20,318,286	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-7,047,986	7,047,986	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,818,800	0	0	0	714,285	714,285	0	5,620,000	11,242,257	11,242,258	○2019.02.: 위수탁협약체결 ○2019.06.: 사업부지 협의 ○2019.12.: 기본, 실시 설계용역 계약 ○2020.01.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2020.10.: 기본설계완료에 따른 실시설계 사전협의
				변경	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,818,800	0	0	0	714,285	714,285	0	5,620,000	4,497,000	17,987,515	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-6,745,257	6,745,257		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 종삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	6,629,100	0	0	0	714,285	714,285	0	1,182,000	2,366,407	2,366,408	○2019.02.: 위수탁협약체결 ○2019.10.: 기본 및 실시 설계용역 계약 ○2019.11.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2020.06.: 기본설계완료에 따른 실시설계 사전협의
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 종삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	6,629,100	0	0	0	714,285	714,285	0	1,182,000	945,000	3,787,815	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,421,407	1,421,407		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	11,727,100	0	0	0	0	0	0	714,000	3,671,033	7,342,067	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.11.: 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	11,727,100	0	0	0	0	0	0	714,000	1,101,000	9,912,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,570,033	2,570,033		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	19,111,300	0	0	0	0	0	0	714,000	6,132,433	12,264,867	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	19,111,300	0	0	0	0	0	0	714,000	1,840,000	16,557,300	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-4,292,433	4,292,433		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진 기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충지류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충지류시설 5,700㎡ 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	41,627,400	0	0	0	0	0	0	714,000	13,637,800	27,275,600	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충지류시설 5,700㎡ 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	41,627,400	0	0	0	0	0	0	714,000	4,091,000	36,822,400	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-9,546,800	9,546,800	
자연과 공존하는 생태도시 구현	생태도시 환경조성	도시생태 현황 지도 제작	환경정책과	기존	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km <sup>2</sup> ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	0	0	0	500,000	205,000	295,000	0	0	0	○2019.08.: 용역계약체결 ○2019.10.: 용역 착수보고회 ○2020.10.: 용역 중간보고회 (공정률 60%)
				변경	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km <sup>2</sup> ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	0	0	0	500,000	205,000	295,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2022	10,950,000	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	2,904,000	3,712,000	3,264,000	○2020.03.: 타당성조사 및 기본계획수립 ○2020.08.: 용역세부평가안 총복건설기술심의
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2022	10,950,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	701,000	829,000	8,360,000	
				증감		0	0	0	-10,000	0	-10,000	-2,203,000	-2,883,000	5,096,000		
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2021.	40,796,878	8,546,802	6,492,162	2,054,640	19,787,733	12,384,260	7,403,473	5,665,143	6,797,200	0	○2019.11.: 재원협의 신청 ※ 설계(초안) 완료 ○2020.02.: 토지보상 완료 (수용재결 완료) ○2020.07.: 문화재조사완료 ○2020.11.: 재원협의 완료
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2022	47,924,878	8,546,802	6,492,162	2,054,640	16,517,031	12,384,260	4,132,771	5,665,143	6,889,602	10,306,300	
				증감	○사업량 : 매립용량 8만㎡ 증 ○기 간 : 1년 증 ○사업비 : 금7,128,000천원 증	7,128,000	0	0	0	-3,270,702	0	-3,270,702	0	92,402	10,306,300	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	하수관로 정비 (가마 석판 하수관거 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 가마리, 석판리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015. ~ 2020.	8,509,072	8,509,072	7,637,795	871,277	0	0	0	0	0	○총사업비: 8,618,000천원 -하수특별회계 108,928천원 ('12년설계비/(구)청원군) ※ '13년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계 상이로 미표시) -수특회계 8,509,072천원 (설계비, 공사비, 감리비) ○2020.08.:공사준공 ○2020.09.-10.:시설물 인계인수, 하수도사용개시	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 가마리, 석판리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015. ~ 2020.	8,509,072	8,509,072	8,478,156	30,916	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	840,361	-840,361	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (이목 마을 하수도설치 사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 이목리, 호정리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013. ~ 2020.	4,638,000	3,886,000	3,886,000	0	752,000	450,788	301,212	0	0	○2015.02.:설계용역 완료 ○2016.06.:공사착공 ○2020.06.:공사준공 ○2020.07.-09.:시설물인계 인수 및 하수도 사용개시	
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 이목리, 호정리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013. ~ 2020.	4,638,000	3,886,000	3,886,000	0	752,000	450,788	301,212	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (북이 금대 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017. ~ 2020.	5,917,000	2,158,000	2,158,000	0	3,362,000	2,305,272	1,056,728	397,000	0	○2017.12.:청주-증평 하수 연계처리 협약 ○2018.06.:설계용역 완료 ○2018.08.:공사착공 ○2020.12.:공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017. ~ 2020.	5,898,000	2,158,000	2,158,000	0	3,362,000	2,622,723	739,277	378,000	0		0
				증감		-19,000	0	0	0	317,451	-317,451	-19,000	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙리 대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017. ~ 2021.	13,140,000	1,037,780	565,037	472,743	286,000	0	286,000	286,000	11,530,220	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2020.04.:재원협의 승인 ○2020.08.:총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2020.08.:설계율 100% ○2020.10.:공사착공 ○2022.12.:공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙리 대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,037,780	1,037,780	0	286,000	20,221	265,779	152,000	1,630,820	11,012,400	
				증감		979,000	0	472,743	-472,743	0	20,221	-20,221	-134,000	-9,899,400	11,012,400	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.518km ○기 간 : 2018.11. ~ 2021.12.	2,527,000	159,250	122,878	36,372	229,000	0	229,000	143,000	1,995,750	0	○2020.02.:재원협의 승인 ○2020.10.:설계추진을 95% ○2020.10.:문화재심의완료 ○2021.12.:공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.518km ○기 간 : 2018.11. ~ 2021.12.	2,527,000	159,250	122,878	36,372	229,000	0	229,000	29,000	2,109,750	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	-114,000	114,000	0			
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 울량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	24,600,000	0	0	0	1,000,000	830,561	169,439	2,500,000	6,000,000	15,100,000	○2019.05.:설계용역 착수 ○2020.11.:설계용역 준공 ○2020.12.:공사착공 ○2022.12.:공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	26,181,000	0	0	0	1,000,000	844,881	155,119	2,000,000	4,918,000	18,263,000		
				증감		1,581,000	0	0	0	0	14,320	-14,320	-500,000	-1,082,000	3,163,000		
맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염원 저감시설 설치 (사직운천 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송절동 1 ○사업량 : 저류형비점오염저감시설 38,000 m <sup>2</sup> ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12.	48,640,000	0	0	0	0	0	0	0	2,516,000	46,124,000	○2020.06.:타당성조사추진 ○2021.03.:투자심사 의뢰 ○2021.06.-2022.06.:기본 및 실시설계 추진 ○2022.07.:공사착공 ○2023.12.:공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 송절동 1 ○사업량 : 저류형비점오염저감시설 38,000 m <sup>2</sup> ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12.	48,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,000		46,124,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	가경지구 도서관 건립	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 연면적 3,630.71m <sup>2</sup> ○기 간 : 2017. ~ 2020.	13,300,000	2,575,000	2,575,000	0	5,000,000	471,619	4,528,381	5,725,000	0	0	○2014.12.:계획수립 ○2018.05.:설계 ○2019.06.:착공 ○2020.12.:준공예정 ○2021.03.:개관 ※ 2020년 종료사업	
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 연면적 3,630.71m <sup>2</sup> ○기 간 : 2017. ~ 2020.	13,300,000	2,575,000	2,575,000	0	5,000,000	2,287,726	2,712,274	5,725,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	1,816,107	-1,816,107	0	0	0			

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화유산 보존 및 전승	직지문화 특구조성	차 없는 거리 조성을 위한 대체 도로 개설	운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 928번지 일원 ○사업량 : L=155m ○기 간 : 2019.1. ~ 2020.12.	6,328,700	0	0	0	6,328,700	5,344,646	984,054	0	0	0	○2019.06.:보상계획공고 ○2020.07.:토지보상 (보상공정률 : 95%) ○2020.07.:실시계획인가 사업기간 변경 ○2020.11.:토지수용재결 ○2021.1:재결보상금 협의, 공탁, 이의재결 ※ 토지수용위원회 수용 재결로 사업기간 연장
				변경	○위 치 : 운천동 928번지 일원 ○사업량 : L=155m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	5,828,700	0	0	0	5,828,700	5,344,646	484,054	0	0	0	
				증감		-500,000	0	0	0	-500,000	0	-500,000	0	0	0	
문화유산 보존 및 전승	기록인쇄 문화 국제교류 추진	유네스코 국제기록 유산센터 건립	운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 교육연구시설 건립 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,400,000	0	0	0	5,500,000	2,038,190	3,461,810	0	10,900,000	0	○2019.11.:설계공모 ○2019.10.:토지보상 추진 ○2020.06.:수용재결 신청 ○2020.12.:수용재결 완료 ○2021.07.: 건물착공
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 교육연구시설 건립 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,400,000	0	0	0	5,500,000	2,047,063	3,452,937	0	10,900,000	0	
				증감		0	0	0	0	8,873	-8,873	0	0	0		
공원조성	도시공원조성	내수중앙근린공원 조성 사업(장기미 집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	6,520,000	920,338	603,902	316,436	2,594,163	2,456	2,591,707	480,000	0	2,525,499	○2017.03.: 투자공사 ○2018.12.: 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12.: 분할측량, 토지 보상, 실시계획인가 고시 ○2021.: 보상협의,수용재결 ○2022.-2026. : 착공, 준공 (보상률 23%) ※ 2020년 이후부터 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	6,520,000	920,338	920,338	0	2,594,163	195,801	2,398,362	480,000	300,000	2,225,499	
				증감		0	0	316,436	-316,436	0	193,345	-193,345	0	300,000	-300,000	
공원조성	도시공원조성	숲을읽어린 이공원 조성 사업(장기미 집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	1,950,000	704,820	320,540	384,280	46,150	24,440	21,710	0	0	1,199,030	○2019.12.:조성계획변경 ○2020.12.:토지보상, 실시 계획인가고시 ○2021.: 보상협의,수용재결 ○2022.-2026. : 착공, 준공 (보상률 55%) ※ 2020년 이후부터 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	1,950,000	704,820	417,802	287,018	46,150	46,150	0	0	50,000	1,149,030	
				증감		0	0	97,262	-97,262	0	21,710	-21,710	0	50,000	-50,000	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	도시공원 조성	잠두봉 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,033.9㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2021.	33,220,185	32,940,185	32,940,185	0	280,000	180,000	100,000	0	0	0	○2016.07.:업무협약체결 ○2016.08.:예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09.:공원조성계획 결정(변경) ○2016.12.:실시계획인가 ○2017.02.:감정평가완료 ○2017.03.:보상협의 ○2017.11.:실시계획인가 ○2018.03.:공동주택분양 ○2019.02.:도시관리계획 ○2020.04.:공원시설물인계 ○2021.03.:비공원시설(공동주택)조성사업 완료
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,033.9㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2021.	33,220,185	32,940,185	32,940,185	0	280,000	209,433	70,567	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	29,433	-29,433	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	새적골 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-22일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2020.	26,590,000	26,590,000	26,552,029	37,971	0	0	0	0	0	0	○2016.07.:업무협약체결 ○2016.08.:예치금납부 및 시행자지정 ○2017.01.:실시계획인가 ○2017.03.:감정평가완료 ○2017.06.:보상협의 ○2018.02.:실시계획인가 ○2018.05.:공동주택분양 ○2020.02.:토지보상 완료 ○2020.04.:공원시설물 인계 ○2020.11.:비공원시설 조성사업 완료
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-22일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016. ~ 2020.	26,590,000	26,590,000	26,552,029	37,971	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 산22 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	○2015.12.:민간사업 제안 ○2018.06.:사업시행자 지정 ○2018.07.:공원조성계획 변경고시 ○2018.10.:실시계획인가 신청 ○2019.03.:실시계획인가 고시 ○2019.09.:보상공고 ○2020.04.:토지보상
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 산22 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	0	0	0	27,000,000	18,039,252	8,960,748	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	18,039,252	-18,039,252	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	도시계획시설(종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551)사업	공원조성과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551 ○기 간 : 2015. ~ 2020.	3,250,000	3,250,000	1,874,038	1,375,962	0	0	0	0	0	0	○2015.06.:잠두봉근린공원 개발사업 제안 ○2016.08.:사업시행자 지정 ○2017.03.:도시관리계획(안)입안 ○2017.10.:도시관리계획 변경 고시 ○2019.02. 실시계획인가 고시 ○2019.03. 보상계획 공고 ○2020.10. 보상완료
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551 ○기 간 : 2015. ~ 2020.	3,250,000	3,250,000	2,704,207	545,793	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	830,169	-830,169	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원조성	오송생태공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	○20.10.-21.06. : 산업단지 개발계획 변경 용역 착수, 오송역세권 도시개발조합 분담금 협의 ○2021.12. : 산단 개발계획 변경, 실시계획 승인, 고시 ○2022.01. : 공사착공 ○2022.12. : 공사준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
임업경쟁력 강화	산림보호	대규모 산림복원사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모 산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018.2. ~ 2020.11.	1,450,000	618,571	466,670	151,901	831,429	207,551	623,878	0	0	0	○2018.07. : 실시설계 ○2018.11. : 발주 ○2020.04. : 설계변경 완료 ○2020.04. : 공사 재착공 ○2020.07. : 용벽 280m 완료 ○2018.10. : 식재 공사 ○2020.11. : 준공예정 (공정률 : 90%)	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모 산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018.2. ~ 2020.11.	1,450,000	618,571	466,670	151,901	831,429	207,551	623,878	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
임업경쟁력 강화	대청호 숲길 조성사업	대청호 문산길 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업량 : 3km ○기 간 : 2019.1. ~ 2020.10.	1,600,000	0	0	0	1,600,000	854,668	745,332	0	0	0	○2020.06. : 공사 재착공 ○2020.07-09. : 부교시설설치 ○2020.08-10. : 태풍, 수위로 인한 공사 중지 및 해제 ○2020.10. : 공사 재착공 ○2020.12. : 공사 준공예정 (공정률 90%)	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업량 : 3km ○기 간 : 2019.1. ~ 2020.12.	1,600,000	0	0	0	1,600,000	868,627	731,373	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	13,959	-13,959	0	0	0			
임업경쟁력 강화	대청호 숲길 조성사업	대청호 피미마을 치유숲길 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 상장리 21-3번지 일원 ○사업량 : 5km ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	3,600,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,400,000	1,400,000	○2020.04. : 일상감사 및 계약심사 ○2020.05. : 공사 입찰공고 및 착공예정 ○2020.06. : 공사 착공 ○2020.09. : 숲길 개설, 편의시설 설치 ○2020.10. : 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 상장리 21-3번지 일원 ○사업량 : 1.3km ○기 간 : 2020.1. ~ 2020.12.	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0		0
				증감		-2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,400,000	-1,400,000		

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설	용암동 낙가마을 주변 (소3-1003호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021. 12.	920,000	0	0	0	300,000	298,896	1,104	200,000	420,000	0	○2018.01.: 실시설계 ○2019.09.: 토지분할측량 ○2019.11.: 보상계획 공고 ○2020.08.: 보상 추진 ○2021.04.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021. 12.	1,180,000	0	0	0	300,000	298,896	1,104	200,000	257,000	423,000	
				증감		260,000	0	0	0	0	0	0	-163,000	423,000		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설	산성동 갯대마을 (소2-1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	0	0	0	414,000	14,000	400,000	0	353,000	0	○2019.03.: 실시설계용역 ○2019.11.: 도시계획 선형 변경 협의 추진 ○2020.09.: 도시계획시설 결정(변경)추진 ○2020.10.: 보상 계획 ○2021.05.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	0	0	0	414,000	29,202	384,798	0	353,000		
				증감		0	0	0	0	15,202	-15,202	0	-353,000	353,000		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설	충북재난 안전체험관 주변 도시계획 도로(소로3-1214호 등 2개) 개설	상당구 건설과	기존	신규	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.11.: 특별조정교부금 확정(5추 반영)
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=490m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	40,000	3,060,000	
				증감		3,200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	40,000	3,060,000	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	박대소교 수해복구 사업	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,318,207	0	0	0	2,650,000	2,222,182	427,818	668,207	0	0	○2019.06.: 공사착공 ○2019.12.: 교대, 교각 시공 ○2020.06.: 교량슬라브설치 ○2020.10.: 배수공 설치중 (공정률 87%)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,318,207	0	0	0	2,650,000	2,248,217	401,783	668,207	0	0	
				증감		0	0	0	0	-26,035	26,035	0	0	0		







# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시 기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2017.11. ~ 2020.12.	2,680,614	0	0	0	1,280,614	1,164,427	116,187	1,400,000	0	0	○2018.09.: 실시설계 완료 ○2019.05.: 실시계획인가 ○2020.08.: 보상진행중 (보상공정률 95%) ○2020.09.: 수용재결 추진
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2017.11. ~ 2021.12.	2,685,654	0	0	0	1,280,614	1,173,681	106,933	0	1,405,040	0	
				증감		5,040	0	0	0	9,254	-9,254	-1,400,000	1,405,040	0		
지역균형 발전을 위한 도시 기반 조성	도로개설	사천동 발산천변 주변 도로개설 (소로1-409, 소로1-413)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 발산천 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=2.7km, B=10m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	9,947,350	0	0	0	214,350	144,570	69,780	2,000,000	2,000,000	5,733,000	○2020.06.: 실시설계 완료 ○2020.11.: 실시계획인가 협의중
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 발산천 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=2.7km, B=10m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	9,947,000	0	0	0	214,350	205,728	8,622	0	1,485,650	8,247,000	
				증감		-350	0	0	0	61,158	-61,158	-2,000,000	-514,350	2,514,000		
지역균형 발전을 위한 도시 기반 조성	도로개설	내덕동 울랑천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.12.: 실시설계 완료 ○2020.06.: 실시계획인가 완료 ○2020.11.: 보상진행중 (보상공정률 20%)
				변경	○위 치 : 청원구 울랑천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=1.0km, B=10m ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	4,339,005	74,205	69,599	4,606	0	0	0	354,800	1,500,000	2,410,000	
				증감		4,339,005	74,205	69,599	4,606	0	0	0	354,800	1,500,000	2,410,000	
지역균형 발전을 위한 도시 기반 조성	도로개설	오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232 호선)	청원구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.05.: 실시계획인가 완료 ○2020.06.: 실시설계 완료
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	498,000	0	0	0	12,000	12,000	0	6,000	300,000	180,000	
				증감		498,000	0	0	0	12,000	12,000	0	6,000	300,000	180,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 제5회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형발 전을 위한 도시기반 조 성	도로개설	사천동 도로 개설(소로3- 1432호선)	청원구 건설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0		○2020.06. : 실시설계 완료 및 실시계획인가 완료
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일 원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	464,000	0	0	0	23,980	23,335	645	0	195,000	245,020	
				증감		464,000	0	0	0	23,980	23,335	645	0	195,000	245,020	